



République du Burundi

PRODECI



TURIKUMWE



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

**Ministère de l'intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique
(MIDCSP)**

Office National de la Protection des Réfugiés et Apatrides (ONPRA)

**PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE INTEGRE
(PRODECI - TURIKUMWE)**

N° du PROJET: P169315, DON N°D5620

Rapport de l'Exercice Annuel 2022-2023

Bujumbura, juillet 2023

Table des matières

0. SOMMAIRE EXECUTIF.....	4
0.1. Activités déjà réalisées par composante.	4
0.2. Gestion financière.	22
a) Décaissement à la Banque Mondiale et au niveau du projet.....	22
☐ Décaissement à la Banque Mondiale.	22
☐ Décaissement au niveau du projet au 30 juin 2023.	22
b) Décaissement par rapport au PTBA 2022-2023.	23
c) Perte de change au 30 juin 2023.	23
I. INTRODUCTION.....	25
II. DESCRIPTION DES REALISATIONS DU PROJET PAR COMPOSANTE	29
1.1. Les réalisations cumulatives du projet au 30 juin 2023.	29
1.1.1. Composante A : Subventions pour le développement des communes.....	29
1.1.2. Composante B : Moyens de Subsistance, Sécurité Alimentaire et Nutrition	31
1.1.3. Composante C : Gestion de projet / Suivi & Evaluation et Renforcement des Capacités	39
1.1.4. Composante D : Composante de Réponses aux situations d'urgence (CRSU/CERC).	45
III. ETAT D'AVANCEMENT TECHNIQUE.....	46
IV. ETAT D'AVANCEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES.....	112
4.1. Situation générale de la passation de marchés.	112
4.2. Situation détaillée de la passation des marchés du trimestre écoulé.	112
4.2.1. Liste des contrats passés et en cours pour le trimestre écoulé	112
4.2.2. Problèmes rencontrés lors de la passation des marchés ou retards observés.	149
V. GESTION FINANCIERE	149
2.1. Décaissement cumulé du projet.	150
2.2. Décaissement par rapport au PTBA 2022-2023.	151
I. Problèmes/défis majeurs rencontrés par le projet et solutions alternatives.	152
VI. CONCLUSION GENERALE.....	155

Liste des Sigles et abréviations

ANO	Avis de Non Objection
BM	: Banque Mondiale
BRUGP	: Bureau Régional de l'Unité de Gestion du Projet
CES	: Cadre Environnemental et Social
CGES	: Cadre de gestion environnementale et sociale
CGES	: Cadre de Gestion Environnemental et Social
CPPA	: Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones
CTS	: Comité Technique de Suivi
DAO	: Dossier d'Appel d'Offre
EAS	: Exploitation et Abus Sexuel
EIES	: Etudes d'Impact Environnemental et Social
EIES	: Etude d'Impact Environnementale et Sociale
EIES	: Etude d'Impact Environnemental et Social
ESHS	: Exploitation Sexuel et Harcèlement Sexuel
ESS	: Environnement, Santé et Sécurité
FONIC	: Fonds National d'Investissement Communal
HIMO	: Haute Intensité de Main-d'oeuvre
HS	: Harcèlement Sexuel
ISTEEBU	: Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi
MGP	: Mécanisme de Gestion des Plaintes
MI	: Manifestation d'Intérêt
MINEAGRIE	: Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage
NES	: Norme Environnementale et Sociale
NES	: Normes Environnementales et Sociales
OBPE	: Office Burundais pour la Protection de l'Environnement
OBPE	: Office Burundaise pour la Protection de l'Environnement ;
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
ONPRA	: Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides
ONPRA	: Office National de Protection des Réfugiés et personnes Apatrides
PAD	: Document d'évaluation du projet
PAI	: Plan Annuel d'Investissement
PAM	: Programme Alimentaire Mondiale
PAP	: Personne Affectée par le Projet
PCDC	: Plan Communal de Développement Communautaire ;
PCDC	: Plan Communal de Développement Communautaire
PEES	: Plan d'Engagement Environnemental et Social
PF	: Point Focal
PF	: Partenaire de Facilitation
PGES	: Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PGES	: Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PGMO	: Procédures de Gestion de la Main d'œuvre
PGPP	: : Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides
PGPP	: Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides
PMPP	: Plan de Mobilisation des Parties Prenantes

PNR	: Parc National de la Ruvubu
PRODECI	: Projet de Développement Communautaire Intégré au Burundi
PRONIANUT	: Programme National Intégré d’Alimentation et Nutrition
PTBA	: Plan de Travail et Budget Annuel
TDRs	: Termes de Référence
UGP	: Unité de Gestion du Projet
VBG	: Violences Basées sur le Genre

0. SOMMAIRE EXECUTIF.

Dans cette section, il est présenté les grandes réalisations cumulatives du projet au 30 juin 2023. Les détails des activités réalisées sont repris dans le développement du document à la partie qui traite les réalisations par composante. Ce sommaire exécutif est développé pour éclairer le lecteur sur les grands faits qui ont marqué l'exécution du projet.

Le sommaire est articulé sur la présentation des activités réalisées depuis son lancement jusqu'au 30 juin 2023 ; la situation financière du projet et les étapes importantes franchies sur le processus de passation de marchés ainsi que l'état d'avancement dans la réalisation du cadre de résultat du projet.

Historique du projet.

La date de signature de l'accord de financement a eu lieu le 05 mars 2020. Le Projet est entré en vigueur le 30 octobre 2020 et sera mis en œuvre pour une période de cinq ans. Le lancement officiel a eu lieu en date du 31 août 2021 et la date de clôture des activités est prévue au 01 mars 2026.

0.1. Activités déjà réalisées par composante.

Composante A: Subvention pour le développement des communes.

Les grandes réalisations cumulatives déjà enregistrées de la composante 1 se présentent comme suit :

- (1) **Signature du contrat du partenaire de facilitation PF1 pour la mise en œuvre des activités de la composante 1** : L'ONG retenu pour la mission est PREFED qui a signé le contrat le 7 avril 2023 pour une durée de 34 mois. Son contrat débuté le 8 avril 2023 prend fin le 7 février 2026.
- (2) **Signature des contrats de services entre les communes, l'UGP et l'ONPRA**: tel qu'envisagé dans le processus de financement des communes, ces dernières doivent signer des conventions de financement avec le projet PRODECI aussitôt que la commune débute la mise en œuvre d'un sous projet. Ainsi, au 30 juin 2023, 16 communes ont déjà signé leurs contrats de services de financement des sous-projets. Avec le PTBA 2023-2024, toutes les communes auront signé les conventions de financement.
- (3) **Elaboration des DAO** : 23 sous-projets des communes ont été lancés pour les deux premières phases lancées et les DAO ont été élaborés. La 3^{ème} phase d'élaboration d'études et DAO est en cours. Le PTBA 2022-2023 inclus des études en cours qui aboutiront à 47 DAO des sous projets communaux répartis dans différents domaines (dont 5 pour les sous projets de CDS, 13 scolaires, 11 pour les pistes et ponts, 9 pour les AEP, 6 pour les hangars et 3 pour les marchés mixtes). le statut de ces études est développés dans les lignes qui suivent.
- (4) **Recrutement des cabinets pour assurer la surveillance des chantiers et le respect des normes environnementales** : Deux (2) cabinets ont été recrutés par entente directe à savoir EIFFEL Consulting et SETRAGEC le 14/6/2022 pour assurer le contrôle des entreprises recruté pour les 8 sous projets de la 1^{ère} phase. **Pour la seconde phase**, 8 entreprises de

contrôle ont été recrutées pour assurer la supervision des 14 sous projets. Les travaux sont réceptionnés pour la majorité des sous projets.

- (5) ***Recrutement d'un ONG chargé de la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS)*** : Le contrat a été signé avec l'ONG Save the Children le 08/07/2022 retenu pour cette mission et la clôture des services est prévu le 10 Janvier 2026. Il produit les rapport progressivement en fonction de l'avancement des chantier.
- (6) ***Renforcement des capacités en faveur des Ingénieurs communaux et CTD des communes*** : un appui et formation ont été assurés au profit des Ingénieurs communaux et CTD des communes sur les aspects de passation de marchés afin d'élaborer les DAO. Ces formations ont été assurées chaque fois qu'une commune procède à la publication des DAO de leurs sous projets dans le but de préparer les équipes à l'analyse des DAO. Ce travail est actuellement piloté par le PF1 qui pris relève des activités initialement prise en charge par l'UGP.
- (7) ***Mécanismes de Gestion des Plaintes (MGP)*** : Le document du Mécanisme de gestion des plaintes a été élaboré par un consultant de la BM et approuvé par l'UGP. Il est en cours d'opérationnalisation par les PF1 et Save the Children international.
- (8) ***Sensibilisation sur le Code d'éthique et de bonne conduite*** : A fait objet de plusiusers séances de sensibilisation a tout les acteurs du projet et tous les contractuels du PRODECI qui doivent le signer en même temps.
- (9) ***Formations des acteurs communaux sur les NES, screening environnemental et sociale*** : plusieurs réunions de renforcements de capacités des techniciens communaux en matière de sauvegardeḡ environnementale et social avec un accent particulier sur le PGES et le Screening environnemental et social ont été organisées aboutissant à l'élaboration des fiches de screening environnemental pour chaque sous projet présélectionné. Le travail continue pour tous les sous projet faisant objet d'études.

(10) **Construction des infrastructures socioéconomiques :**

Au total 22 infrastructures ont été lancés. Certains ont été réceptionnées et d'autres infrastructures sont en cours de finalisation. Leur statut se présente comme suit :

➤ ***Infrastructures construites déjà réceptionnés :***

16 sous projets ont été réceptionnées et leurs réceptions a eu lieu. Il s'agit de :

- 10 infrastructures scolaires réhabilitées ou étendues : Extension de l'ECOFO RUBENGA, Extension de l'ECOFO GITERANYI I, Extension de l'ECOFO RUMANDARI, Extension de l'ECOFO TURA, Extension de l'ECOFO GISABAZUBA, Extension de l'ECOFO RUKURAZO, Travaux d'Extension de l'ECOFO NZOZI, Travaux d'Extension l'ECOFO MUREHE, Travaux d'Extension l' ECOFO MURAMA, Extension de l'ECOFO GASEKANYA,
- 3 hangars de stockage (**Construction des Hangar de stockage BUTIHINDA, NYAMIHONDI et CAGIZO de la commune BUTIHINDA**),
- Le CDS de Kagozi CDS étendu
- L'extension du Lycée Communal KARUNGURA.
- La construction clôture de l'hôpital communautaire de MUSENYI

➤ ***Infrastructures en cours de construction :***

- 6 sous projets d'infrastructures sont encore en cours de construction dont :
- 1 ECOFO (construction de 12 salles de classes + Un bloc administratif + 3 blocs latrines) de l'ECOFO RUTOBO;
 - Extension du CDS GITWA
 - Extension du CDS du Camp Musasa (y compris budget Ecole du Camp Musasa)
 - Extension de l'Ecole du Camp Musasa
 - Extension du CDS GATUNGURWE (Construction de 8 blocs complémentaires et Aménagement général);
 - Extension du CDS RUSIMBUKO évoluant en Hôpital communal

(11) Conduite des études par secteur

Au total 29 études sont en cours de réalisation. Les sous projets pour lesquels les études sont en cours de réalisation concernent les infrastructures réparties comme suit :

- Scolaire : 13 études d'infrastructures scolaires sont en cours de réalisation. Les APD et DAO en cours de finalisation par 4 bureaux d'études recrutés (BEGEC, EIFFEL, ERETRA et SOGETRAC) ;
- Santé : 5 études pour la réalisation des infrastructures sanitaires par 2 bureaux d'études (SEC et SETRAGEC).
- Routes : 11 études d'infrastructures routières en cours de réalisation par 2 cabinets déjà recrutés pour un linéaire de 89 km (pour les communes BUTEZI, RUYIGI et GISURU) réparti en deux lots 2 lots.

(12) Négociation des contrats d'études.

Au total, 18 sous projets dont les contrats d'études sont en cours négociations sont répartis comme suit :

- AEP 9 études pour les aménagements d'adduction d'eau regroupés en 6 lots ;
- Hangars 6 études de hangars de stockage réparties en 2 lots
- Marchés 3 études de marchés mixtes de commercialisation réparties en 2 lots.

- (13) Fourniture des équipements mobiliers de 14 écoles fondamentales (ECOFO) :** à l'issue du processus d'appel d'offres, les écoles construites et réceptionnées disposent déjà des équipements livrés par les fournisseurs recrutés par le projet. Les ECOFO déjà équipées sont : ECOFO Rubenga, Rumandari et Tura de la commune Giteranyi et Gisabazuba de la Commune Gashoho de la Province Muyinga (Lot1) ; Gasekanya de la commune Tangara, Rukurazo, Murama et du Lycée Communal Karungura de la commune Mwumba, Musasa et Rutobo de la Commune Kirembe en Province de Ngozi (Lot2) ; Murehe de la commune et province Cankuzo, Nzozi de la commune Bweru et Musumba de la commune Kinyinya en province de Ruyigi (Lot3).

De manière synthétique, la mise en œuvre des travaux de construction pour les contrats signés est en cours et l'état d'avancement sommaire de ces marchés ou sous projets communaux est développé ci après.

(14) **Etat d'avancement de l'exécution des travaux**

Ci-dessous sont présentés les sous projets d'infrastructures déjà réceptionnés, en état d'exécution et se trouvant à des statdes d'exécution différents ainsi que les équipement receptionnés ou en cours de livraison pour les différentes écoles.

❖ **Niveau de décaissement des sous projets en cours d'exécution.**

Activités	Unité	BUDGET ANNUEL INITIAL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET ANNUEL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET DECAISSE (EN BIF)	BUDGET ENGAGE NON DECAISSE (EN BIF)	TAUX DE DECAISSEMENT (EN %)	TAUX D'ENGAGEMENT (EN %)	Tau réalisation physique (en %)	Observations
Extension de l'ECOFO Murehe/Cankuzo	ECOFO	187 193 623	222 552 203	194 588 116	27 964 087	87,4%	12,6%	100%	Les travaux sont terminés il reste la réception provisoire
Extension de l'ECOFO Giteranyi I/ Giteranyi	ECOFO	432 731 373	520 188 030	514 374 954		98,9%	0,0%	100%	Réceptionné
Réhabilitation de l'ECOFO Tura/Giteranyi	ECOFO	415 729 306	510 699 185	504 082 121	4 448 944	98,7%	0,9%	100%	100% payé , le solde de 4448944 correspond aux pénalité de retard
Réhabilitation de l'ECOFO Rumandari/Giteranyi	ECOFO	391 010 262	564 434 374	480 537 962		85,1%	0,0%	100%	Réceptionné
Réhabilitation de l'ECOFO Rubenga/Giteranyi	ECOFO	391 085 888	612 073 868	509 905 748		83,3%	0,0%	100%	Réceptionné
Extention de l'ECOFO Gisabazuba/Gashoho	ECOFO	403 916 713	526 885 763	438 750 998	2 913 900	83,3%	0,6%	100%	Receptionné
Extension de l'ECOFO GASEKANYA (Tangara) : 6 salles de classes, un bloc latrine et équipements/Tangara	ECOFO	360 494 358	247 217 661	233 713 306	24 941 318	94,5%	10,1%	100%	Pré-réceptionné technique réalisée
Extension de l'ECOFO Murama/ MWUMBA	ECOFO	539 140 580	368 829 443	399 939 785	2 414 123	108,4%	0,7%	100%	ECOFO Receptionné
Etension du Lycée Communal Karungura/ MWUMBA	ECOFO	267 300 838	488 201 073	434 566 526	0	89,0%	0,0%	100%	ECOFO Receptionné
Réhabilitation de l'ECOFO Rukurazo/ MWUMBA	ECOFO	362 918 500	374 238 418	374 238 418	0	100,0%	0,0%	100%	ECOFO Receptionné
Réhabilitation + extension de l'ECOFO NZOZI (6 salles + Bureaux)/ BWERU	ECOFO	562 669 258	499 811 625	330 793 179	169 018 446	66,2%	33,8%	100%	Pré-réception technique

Activités	Unité	BUDGET ANNUEL INITIAL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET ANNUEL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET DECAISSE (EN BIF)	BUDGET ENGAGE NON DECAISSE (EN BIF)	TAUX DE DECAISSEMENT (EN %)	TAUX D'ENGAGEMENT (EN %)	Tau réalisation physique (en %)	Observations
Construction du Hangar Nyamihondi/Butihinda	Hangar	68 021 065	88 511 420	88 511 420		100,0%	0,0%	100%	Bureau d'étude recruté et étude en cours
Construction du Hangar Butihinda/Butihinda	Hangar	68 021 065	88511420	88 511 420		100,0%	0,0%	100%	Bureau d'étude recruté et étude en cours
Construction du Hangar Cagizo/Butihinda	Hangar	68 021 065	88511420	88 511 420		100,0%	0,0%	100%	Bureau d'étude recruté et étude en cours
Extension de l'Ecole du Camp Musasa	Ecole		257 096 350	227 512 515	31 222 890	88,5%	12,1%	100%	Réceptionné
construction d'une clôture de l'Hôpital Musenyi/TANGARA	Cloture	361 381 668	198 681 616	194 174 250	4 506 700	97,7%	2,3%	100%	Receptionné
Extension du CDS Rusimbuko qui évolue vers l'Hôpital communal de Gasorwe	CDS	1 748 431 233	989 505 214	868 260 188	1 605 502 848	87,7%	162,3%	35%	Travaux en cours d'exécution
Extension CDS du Camp Musasa	CDS	216 026 175	121 268 701	99 502 300	21 766 401	82,1%	17,9%	100%	Pré-réception technique
Extension du CDS Gitwa avec clôture/MWUMBA	CDS	606 728 691	327 845 598	309 888 944	17 955 656	94,5%	5,5%	100%	En attente de la réception
Extension du CDS Kagozi (bloc hébergement) avec clôture/MWUMBA	CDS	521 814 226	292 130 191	292 129 960	0	100,0%	0,0%	100%	Receptionné
Extension de la maternité de l'hôpital Kinyinya	CDS	183 113 783	100 108 305	0	0	0,0%	0,0%	0%	Analyse des offres en cours
Extension du CDS Gatungurwe+ Equipements/CANKUZO	CDS	2 056 510 348	1 164 217 607	969 417 875	194 799 732	83,3%	16,7%	80%	Travaux en cours d'exécution

❖ Statut avancement des Infrastructures scolaire.

Province	Commune	Libellé activité	Entreprise Attributaire	Bureau de surveillance	Statut	Date démarrage	Statut / Date réception
MUYINGA	Giteranyi	1. Extension de l'ECOFO RUBENGA	EXO-BUILDING	EIFFEL	Réceptionné	14/06/2022	14/01/2023
MUYINGA		2. Extension de l'ECOFO GITERANYI I	EXO-BUILDING	EIFFEL	Réceptionné	14/06/2022	13/01/2023
MUYINGA		3. Extension de l'ECOFO RUMANDARI	COFOGE	EIFFEL	Réceptionné	14/06/2022	13/01/2023
MUYINGA	Giteranyi	4. Extension de l'ECOFO TURA	EXO-BUILDING	EIFFEL	Réceptionné	14/06/2022	01/06/2023
MUYINGA	Gashoho	5. Extension de l'ECOFO GISABAZUBA	SOMABU	SETRAGEC	Réceptionné	14/06/2022	17/02/2023
NGOZI	Mwumba	6. Extension de l'ECOFO RUKURAZO	ECOCOVM	INNOVATECH	Réceptionné	29/09/2022	13/04/2023
NGOZI		7. Travaux d'Extension l' ECOFO MURAMA	BETACOM	E.RE.TRA	Réceptionné	29/09/2022	14/04/2023
NGOZI		8. Travaux d'Extension Lycée Communal KARUNGURA	ECOCOVM	E.RE.TRA	Réceptionné	29/09/2022	14/04/2023
NGOZI	Kiremba	9. Extension de l'ECOFO RUTOBO	ETRACOFG	LE GENIE-CIVIL	Non réceptionné	29/09/2022	En cours d'exécution
NGOZI		10. Extension de l'Ecole du Camp Musasa	BETACOM	LE GENIE-CIVIL	Non réceptionné	29/09/2022	En cours d'exécution
CANKUZO	Bweru	11. Travaux d'Extension de l'ECOFO NZOZI	SOMABU	SOGETRAC	Réceptionné	29/09/2022	28/06/2023
CANKUZO	Cankuzo	12. Travaux d'Extension l'ECOFO MUREHE	SOMABU	CEPSCO	Réceptionné	29/09/2022	27/06/2023
NGOZI	Tangara	13. Extension de l'ECOFO GASEKANYA	BETACOM	ERBAD	Réceptionné	29/09/2022	02/06/2023

❖ Hangars

	Commune	Infrastructure	Entreprise Attributaire	Bureau de surveillance	Niveau d'exécution
1.	Butihinda	Hangar de stockage BUTIHINDA	ESTRAGECHY	SETRAGEC	Réception provisoire
2.		Hangar de stockage NYAMIHONDI			
3.		Hangar de stockage CAGIZO			

❖ Infrastructures sanitaires

Le tableau ci-dessous donne la situation au 30 juin 2023.

Province	Commune	Libellé activité	Entreprise Attributaire	Bureau de surveillance	Statut	Date démarrage	Statut	Date réception	Taux réalisation au 30 juin 2023
NGOZI	Mwumba	Extension du CDS Kagozi CDS KAGOZI	ECOTRAE	INNOVATECH	Réceptionné	29/09/2022	Réceptionné	13/04/2023	
NGOZI	Mwumba	Extension du CDS GITWA	BETACOM	AFRICAN-CONSULTING	Non réceptionné	29/09/2022	En attente de la réception		100%
NGOZI	Kiremba	Extension du CDS du Camp Musasa (y compri budget Ecole du Camp Musasa)	BETACOM	LE GENIE-CIVIL	Non réceptionné	29/09/2022	En attente de la réception		100%
NGOZI	Tangara	Construction clôturé de l'hôpital communautaire de MUSENYI	BETACOM	ERBAD	Réceptionné	29/09/2022	Réceptionné	02/06/2023	
CANKUZO	Cankuzo	Extension du CDS GATUNGURWE	EXO-Building	CEPSCO	Non réceptionné	10/06/2023	En d'exécution cours		85%
MUYINGA	Gasorwe	Extension du CDS RUSIMBUKO évoluant en Hôpital communal	GETRACO	SEMCO	Non réceptionné	29/09/2022	En d'exécution cours		40%

(15) Equipements mobiliers.

❖ Acquisition des équipements mobiliers scolaires pour les 14 premières ECOFO.

Province	LOT	Commune	Fourniture des équipements mobiliers	Niveau de réalisation	Commentaire	
MUYINGA	LO1	Giteranyi	4 ECOFO Rubenga, Giteranyi I, Rumandari et Tura en commune Giteranyi	1 440 pupitres, 84 tables simples, 16 table bureau, 8 armoires, 8 Etagères, 16 Bancs 132 chaises	100%	Reception provisoire effectuée
		Gashoho	1 ECOFO GISABAZUBA		100%	Reception provisoire effectuée
NGOZI	Lot2	Mwumba	3 ECOFO de la commune Mwumba : Rukurazo, Murama et le lycée Communal Karungura	1 350 pupitres, 72 tables simples, 12 table bureau, 6 armoires, 6 Etagères, 12 Bancs et 108 chaises	100%	Reception provisoire effectuée
		Kiremba	2 ECOFO de la commune Kiremba : Musasa et Rutobo		100%	Reception provisoire effectuée
		Tangara	1 ECOFO Gasekanya de la commune Tangara		100%	Reception provisoire effectuée
CANKUZO	LOT3	Cankuzo	1 ECOFO Murehe de la commune Cankuzo	630 pupitres, 48 tables simples, 12 table bureau, 6 armoires, 6 Etagères, 12 Bancs et 84 chaises	100%	Reception provisoire effectuée
RUYIGI		Bweru	1 ECOFO Nzozi de la commune Bweru		100%	Reception provisoire effectuée
		Kinyinya	ECOFO Musumba de la commune Kinyinya		100%	Reception provisoire effectuée

❖ Fourniture et équipements mobiliers scolaires pour la commune Muyinga

Province	Commune	Lot	Fourniture des équipements mobiliers	Statut	Niveau de réalisation	
MUYINGA	MUYINGA	Lot1 :	Equipements pour 18 salles de classes des ECOFO de RUGARI I, KAVUMU, KINAZI, GATONGATI II et de RUGARI II	450 pupitres dont 325 pieces de petit modèle et 125 de grand modèle, 18 tables simples, 18 chaises	Contrat signé	90%
		Lot2 :	Equipements pour 21 salles de classes des ECOFO de SANZWE, GATOVU, MUNAGANO, MUSENYI et de GAHORORO	525 pupitres dont 475 pieces de petit modèle et 50 de grand modèle ; 21 tables simples, 21 chaises	Contrat signé	90%
		Lot3	Equipements pour 20 salles de classes des ECOFO de NKOYOYO, KWIBUYE, NYAMASO, RUSENGO et de MUYINGA-I	500 pupitres dont 375 pieces de petit modèle et 125 de grand modèle ; 20 tables simples, 20 chaises	Contrat signé	75%
		Lot4	Equipements pour 25 salles de classes des ECOFO de BUTIHINDA, NYAMIRAMBO, BWICA, MUSENGA, CUMBA et de MIZUGA.	625 pupitres dont 450 pieces de petit modèle et 175 de grand modèle ; 25 tables simples, 25 chaises	Contrat signé	75%

(16) Etudes en cours pour la réhabilitation, construction des infrastructures.

❖ Etude en cours pour les infrastructures sanitaires

Province	Commune	Ouvrages prévus	Cabinet d'étude	ETAT D'AVANCEMENT
CANKUZO	Mishiha	(1) Extension de l'Hôpital Mishiha	SEC	APD et DAO finalisés
	Gisuru	(2) Construction du CDS KABINGO + Equipement		
MUYINGA	Buhinyuza	(3) Construction du CDS KIYANGE + Equipements	SETRAGEC	APD et DAO finalisés
	Mwakiro	(4) Construction du CDS MUKUNGUZA + Equipements		
	Muyinga	(5) Construction du CDS NKOYOYO + Equipements		

❖ Etudes en cours pour la mise en œuvre des infrastructures scolaires.

Province	Commune	Titre du sous projet et ouvrages prévus	Cabinet	Etat d'avancement
MUYINGA	Butihinda	(1) Etude technique pour la Construction ECOFO KINONORA : 9 salles de classes+ Bureau directeur+ équipements)	BEGEC	APD et DAO finalisés. DAO publié
	Giteranyi	(2) Etude technique pour l'Extension ECOFO MANGOMA : 6(9) salle de classé+ Bloc admin + Equipements		
		(3) Etude technique pour l'Extension ECOFO KINANIRA : 6 salles de classe + équipements		
	Gasorwe	(4) Etude technique pour la Construction de l'ECOFO BUZIBIRA : 9 salle de classes + équipements		
	Buhinyuza	(5) Etude technique pour la Construction de l'ECOFO GIHONGO : 9 salles de classes, 3 blocs latrines	EIFFEL	APD et DAO finalisés. DAO publié
	Muyinga	(6) Etude technique pour l'ECOFO NYARUSANGE: 9 salles de classe, bloc administratif, bloc de latrines videngeables et équipements		
		(7) Etude technique pour l'Extension de l'ECOFO KIVOGA: 4 salles de classes à avec et équipement avec bancs pupitres		

NGOZI	Nyamurenza	(8) Etude technique pour l'Extension de l'ECOFO Nyabikenke II: 6 Salles de classes + Bloc administratif	ERETR A	APD et DAO finalisés. DAO publié
	Tangara	(9) Etude technique pour la Réhabilitation du lycée communal Musenyi : 4 salles de classes, salle polyvalente et 2 blocs de latrines)		
		(10) Etude technique pour la Réhabilitation du lycée communal Gasezerwa: 6 salles de classes		
CANKUZO	Cendajuru	(11) Etude technique pour l'Extension ECOFO KIRUHURA : 9 salles de classe + bloc administratif + réhabilitation 6 salles de classe + équipements	SOGET RAC	APD et DAO finalisés. DAO publié
RUYIGI	Kinyinya	(12) Construction de l'ECOFO NYAMUYENZURE: 9 salles de classes +blocs administratif + 3 blocs latrines + Equipement.		
	Butaganzwa	(13) Etudes techniques pour la Construction ECOFO GAKONKO (9 salles + bureaux) + Latrines		

(17) **Négociation des contrats pour la réalisation des études des sous projets.**

❖ **Négociation contrat pour réaliser les études d'AEP.**

Province	Commune	Titre du sous projet	Linéaire en km	ETAT D'AVANCEMENT
NGOZI	TANGARA	(1) Etudes techniques pour la réhabilitation de l'AEP BOMBA-KANANIRA	18	Les Dossiers de Demande de propositions (DP) ont été transmis au candidats retenus, en attente des offres
MUYINGA	BUHINYUZA	(2) Etudes techniques de l'AEP pour alimenter le CDS KIYANGE	20	Les Dossiers de Demande de propositions ont été transmis au candidats retenus, en attente des offres
	MWAKIRO	(3) Etudes techniques de l'AEP pour alimenter le CDS MUKUNGUZA	5	
CANKUZO	GISAGARA	(4) Etudes techniques AEP réhabilitation DUHIRO-MURAGO - BUNYERERE	14	Les Dossiers de Demande de propositions ont été transmis au candidats retenus, en attente des offres
RUYIGI	GISURU	(5) Etudes techniques de l'AEP Kabingo pour alimenter le CDS Kabingo	10	Les Dossiers de Demande de propositions ont été transmis au

Province	Commune	Titre du sous projet	Linéaire en km	ETAT D'AVANCEMENT
				candidats retenus, en attente des offres
	BUTAGANZWA	(6) Etudes techniques Réhabilitation de l'AEP Kiyabu-muriza(4km)	4	Les Dossiers de Demande de propositions ont été transmis au candidats retenus, en attente des offres
	RUYIGI	(7) Etudes techniques de l'AEP KIZIGE-RWAMUTAGA I et II, GAKUNGWE	14	
		(8) Etudes techniques de l'AEP RWAMUTAGA : Ruhwago - Gahemba	10	Evaluation des dossiers de MI en cours
		(9) Etudes techniques de l'AEP NYABIGUGO	7	
		Total liénaire d'AEP en km	102	

❖ **Négociation contrat pour réaliser les études de réhabilitation, construction d'Infrastructures routières.**

Province	Commune	ITINERAIRE	Linéaire en km	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
MUYINGA	GASORWE	(1) RN6-GASORWE -CAMP KINAMA-RUSIMBUKO	6	SETAACO	- Contrat signé - APD validé. - DAO en cours de finalisation.
	GASHOHO	(2) RN6-MUYANGE-MUSASA	5		
NGOZI	KIREMBA	(3) KIREMBA -RAGWE	27	SETRAG	- Contrat signé - Rapport de 1er établissement validé.
	NYAMURENZA	(4) RUYANGE-BIRAMBI	13		
	TANGARA	(5) GISHA-MUSENYI	11	ADC	- Contrat signé - APD validé. - DAO en cours de finalisation.
	(6) BOMBA-KANANIRA	12			
	BUTEZI	(7) BUTEZI-KWISUMO-BWAGIRIZA-NYANKANDA	36	TED	- Démarrage du contrat étude le 20/02/2023. - Le DAO produit a été publié. - En attente des offres.
	RUYIGI	(8) RUYIGI-RN13-KWISUMO	16		
RUYIGI	GISURU	(9) RUSENGO-NYABITARE-CIJONGO	37	MCG	- DAO publié - Notification intention d'attribution le 1/8/2023. - En attente signature du contrat d'exécution du sosu projet.
	BUTAGANZWA	(10) RN13-MURIZA- MUGEGE	7	SEETRAGC	- APD et DAO en cours de finalisation.
CANKUZO	GISAGARA	(11) QUATRE (4) PONTS : MIGURUKA,RUGUHU,MUZI ET KAVUMU	4		
	Total		174		

❖ **Négociation contrat pour réaliser les études de réhabilitation, construction Infrastructures commerciales**

Province	Commune	Site	Titre du sous projet	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
RUYIGI	BUTEZI	Kwisumo	(1) Etudes techniques des travaux d'extension du marché mixte (population hôte et réfugiés) de Kwisumo	ETGCR	Négociation en cours
	Gisuru	kabuyenge	(2) Etudes techniques des travaux d'extension du marché de Kabuyenge	GROUPEMENT ERETRA-GECIBAT	Négociation en cours
		Nyabitaka	(3) Etudes techniques des travaux pour la construction du marché de Nyabitaka		

❖ **Négociation contrat pour réaliser les études de construction de hangars**

Province	Commune	Titre du sous projet	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
CANKUZO	GISAGARA	(1) Construction d'un hangar de stockage alimentaire à Camazi	COCHYDRO	Contrat étude en cours d'exécution,
RUYIGI	BUTEZI	(2) Construction d'un hangar de stockage alimentaire à Kayongozi		
MUYINGA	MUYINGA	(3) Construction d'un hangar au marché de NKOYOYO		
	MUYINGA	(4) Construction d'un hangar au marché de CUMBA		

❖ **Négociation contrat pour réaliser les études d'infrastructures sportives et culturelles**

Province	Commune	Titre du sous projet	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
MUYINGA	GASHOHO	(1) Construction d'une salle polyvalente pour les jeunes au chef -lieu de la commune Gashoho	ICGC	APD validé ; DAO en cours de finalisation.
	MUYINGA	(2) Construction d'une salle polyvalente au Lycée communal CUMBA		

Niveau de décaissement des sous projets en cours d'exécution.

Activités	Unité	BUDGET ANNUEL INITIAL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET ANNUEL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET DECAISSE (EN BIF)	BUDGET ENGAGE NON DECAISSE (EN BIF)	TAUX DE DECAISSEMENT (EN %)	TAUX D'ENGAGEMENT (EN %)	Tau réalisation physique (en %)	Observations
Extension de l'ECOFO Murehe/Cankuzo	ECOFO	187 193 623	222 552 203	194 588 116	27 964 087	87,4%	12,6%	100%	Les travaux sont terminés il reste la réception provisoire
Extension de l'ECOFO Giteranyi l/ Giteranyi	ECOFO	432 731 373	520 188 030	514 374 954		98,9%	0,0%	100%	Réceptionné
Réhabilitation de l'ECOFO Tura/Giteranyi	ECOFO	415 729 306	510 699 185	504 082 121	4 448 944	98,7%	0,9%	100%	100% payé , le solde de 4448944 correspond aux pénalité de retard
Réhabilitation de l'ECOFO Rumandari/Giteranyi	ECOFO	391 010 262	564 434 374	480 537 962		85,1%	0,0%	100%	Réceptionné
Réhabilitation de l'ECOFO Rubenga/Giteranyi	ECOFO	391 085 888	612 073 868	509 905 748		83,3%	0,0%	100%	Réceptionné
Extention de l'ECOFO Gisabazuba/Gashoho	ECOFO	403 916 713	526 885 763	438 750 998	2 913 900	83,3%	0,6%	100%	Receptionné
Extension de l'ECOFO GASEKANYA (Tangara) : 6 salles de classes, un bloc latrine et équipements/Tangara	ECOFO	360 494 358	247 217 661	233 713 306	24 941 318	94,5%	10,1%	100%	Pré-réceptionné technique réalisée
Extension de l'ECOFO Murama/ MWUMBA	ECOFO	539 140 580	368 829 443	399 939 785	2 414 123	108,4%	0,7%	100%	ECOFO Receptionné
Etension du Lycée Communal Karungura/ MWUMBA	ECOFO	267 300 838	488 201 073	434 566 526	0	89,0%	0,0%	100%	ECOFO Receptionné
Réhabilitation de l'ECOFO Rukurazo/ MWUMBA	ECOFO	362 918 500	374 238 418	374 238 418	0	100,0%	0,0%	100%	ECOFO Receptionné
Réhabilitation + extension de l'ECOFO NZOZI (6 salles + Bureaux)/ BWERU	ECOFO	562 669 258	499 811 625	330 793 179	169 018 446	66,2%	33,8%	100%	Pré-réception technique
Construction du Hangar Nyamihondi/Butihinda	Hangar	68 021 065	88 511 420	88 511 420		100,0%	0,0%	100%	Bureau d'étude recruté et étude en cours
Construction du Hangar Butihinda/Butihinda	Hangar	68 021 065	88511420	88 511 420		100,0%	0,0%	100%	Bureau d'étude recruté et étude en cours
Construction du Hangar Cagizo/Butihinda	Hangar	68 021 065	88511420	88 511 420		100,0%	0,0%	100%	Bureau d'étude recruté et étude en cours

Activités	Unité	BUDGET ANNUEL INITIAL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET ANNUEL APPROUVE (EN BIF)	BUDGET DECAISSE (EN BIF)	BUDGET ENGAGE NON DECAISSE (EN BIF)	TAUX DE DECAISSEMENT (EN %)	TAUX D'ENGAGEMENT (EN %)	Tau réalisation physique (en %)	Observations
Extension de l'Ecole du Camp Musasa	Ecole		257 096 350	227 512 515	31 222 890	88,5%	12,1%	100%	Réceptionné
construction d'une clôture de l'Hôpital Musenyi/TANGARA	Cloture	361 381 668	198 681 616	194 174 250	4 506 700	97,7%	2,3%	100%	Receptionné
Extension du CDS Rusimbuko qui évolu vers l'Hôpital communal de Gasorwe	CDS	1 748 431 233	989 505 214	868 260 188	1 605 502 848	87,7%	162,3%	35%	Travaux en cours d'exécution
Extension CDS du Camp Musasa	CDS	216 026 175	121 268 701	99 502 300	21 766 401	82,1%	17,9%	100%	Pré-réception technique
Extension du CDS Gitwa avec clôture/MWUMBA	CDS	606 728 691	327 845 598	309 888 944	17 955 656	94,5%	5,5%	100%	En attente de la réception
Extension du CDS Kagozi (bloc hébergement) avec clôture/MWUMBA	CDS	521 814 226	292 130 191	292 129 960	0	100,0%	0,0%	100%	Receptionné
Extension de la maternité de l'hospital Kinyinya	CDS	183 113 783	100 108 305	0	0	0,0%	0,0%	0%	Analyse des offres en cours
Extension du CDS Gatungurwe+ Equipements/CANKUZO	CDS	2 056 510 348	1 164 217 607	969 417 875	194 799 732	83,3%	16,7%	80%	Travaux en cours d'exécution

Composante B : Moyens de Subsistance, Sécurité Alimentaire et Nutrition

- (1) **Signature du contrat du partenaire de facilitation PF2 pour la mise en œuvre des activités de la composante 2** : Le Groupement UCOFE-AMR et FODEV qui a été retenu pour la mission a signé le contrat le 17/3/2023 et sa mission a débuté le 1^{er} avril 2023. La durée de son contrat de 34 mois touchera sa fin le 31/1/2026.
- (2) **Identification des microentreprises dans les camps des réfugiés**
 - **1^{ère} phase** : Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat signé avec GVC pour une période de 5 mois (ayant arrivé à échéance le 26/02/2023), l'ONG a utilisé une base de données qu'elle avait constitué au sein des camps des réfugiés et les collines adjacentes. Elle a porté sur les requêtes de financement collectées dans le cadre de son projet Energie renouvelable-UMUCO W'ITERAMBERE. Jusqu'à la date du 31 déc 2022, **300** microentreprises ont été validées dont **96** (soit **32%**) pour les réfugiés et **204** (soit **68%**) pour les communautés hôtes en collaboration avec les organes communautaires de sélection et de validation (Assemblées Générales et les Comités de Gestion). Il a formé également **426** personnes dont 174 représentant les microentreprises individuelles et 252 représentant les microentreprises collectives à l'élaboration des plans d'affaires. De manière générale, les résultats suivants ont été réalisés :
 - ❖ **77** microentreprises du domaine agricoles ont été déjà financé dont **13** pour les réfugiés (soit **16,9%**) et **64** pour les communautés hôtes (soit 83,1%). La récolte a eu lieu durant le trimestre clos au 31 mars 2023. Le volets élevage est en cours avec le PF2 recruté.
 - ❖ Pour les 223 microentreprise restantes intervenant dans le secteur élevage, le PF2 recuté en avril 2023 s'est attelé pour leurs identifications suivant les critères d'éligibilité et leurs plans d'affaires : sur les 300 microentreprises validées: (i) 288 interviennent dans l'agro-pastorales (96%), (ii) 8 de Salon de coiffure/beauté (2,7%), (iii) 2 de Moulin (0,7%), (iv) 1 pour la Couture (0,3%) et (v) 1 pour le Cafétéria (0,3%) ;
 - ❖ Parmi les 300 microentreprises, 131 sont des collectifs informel (43,6%) et 169 des microentreprises individuelles (56,4%), 35,3% des microentreprises validées sont portées par les réfugiés et 29,3% portées par les femmes
 - ❖ sont en cours d'élaboration par une équipes constituée d'animateurs du PF2 et des represntants de la communes pour procéder à la présélection.
 - **2^{ème} phase** : elle est piloté par le groupement d'ONG UCODE-FODEV. Les grandes réalisation portent sur :
 - ❖ Organisation des campagnes de sensibilisation dans les camps et les collines adjacentes, conduite des réunions de préparation des PIP par les Assemblées Générales et appel à projets qui a abouti à l'enregistrement de 2.262 idées de microentreprises ;
 - ❖ 826 demandes des associations et coopératives déjà enregistrées ;
 - ❖ Conduite des procédures de passation de marchés pour le volet élevage concernant les 293 microentreprises (acquisition des animaux, des intrants et matériel vétérinaire, construction des logements d'animaux);
 - ❖ Préparation des conventions de cofinancement pour 223 miroentreprises qui restaient en attente par l'ONG GVC;
- (3) **Identification des ménages ayant des femmes enceintes et enfants de moins de 2 ans** : au 30 juin 2023, le projet PRODECI a enrôlé 8 209 ménages abritant 8 545 enfants de moins de deux ans et 2 117 Femmes Enceintes qui sont attendus comme ménages bénéficiaires potentiels pour

la promotion des bonnes pratiques de nutrition dans le cadre du projet PRODECI au niveau des 5 camps des réfugiés et les 16 collines avoisinantes.

Pour cette catégorie de bénéficiaires du projet, il existe une variation régulière des données suite à l'arrivée continue des réfugiées et d'autres facteurs exogènes incontrôlés (naissance, conception), ce qui oblige l'actualisation régulière des données chaque fois que le projet devra procéder aux appuis de ces bénéficiaires.

- (4) **Formations des Parents Lumières** : 7 348 bénéficiaires dont 1 590 femmes enceintes et 5 758 femmes possédant les enfants de moins de deux ans ont bénéficié en Mars 2023, des séances d'éducation nutritionnelle avec une participation de 959 hommes soit le taux de 13%. En juin 2023, 5323 sur 5692 des bénéficiaires attendus soit 93,5% ont participé dans les séances d'éducation nutritionnelles dirigées par les Parents Lumières avec une représentativité des hommes de l'ordre de 409 participants soit un taux de 7%.
- (5) **Acquisition de poudre micro nutritive et acide folique par l'UNICEF pour les Femmes enceintes et Enfants de moins de 2 ans** : Les intrants ont été réceptionnés au niveau de la CAMEBU en date du 16 Mars 2023 et ont été acheminés au niveau des districts sanitaires et les centres de santé de la zone d'intervention pour distribution.
- (6) **Constitution d'une base de données sur les Associations/Coopératives existantes dans les 5 camps des réfugiés pour identifier les coopératives/association à appuyer** : au total 204 associations/coopératives ont été identifiées suivant les critères d'éligibilité. Après les réunions de sensibilisation/information sur les objectifs et les procédures du Projet qui ont été organisées dans les 21 communes de la zone d'action du Projet, un appel à projets a été lancé et 826 demandes de financement ont été enregistrées.
- (7) **Recrutement du consultant individuel national pour la réalisation d'étude des marchés (camps + collines autour) pour les microentreprises** : l'étude a été analysé le 19/05/2023 et la version finale intégrant les commentaires a été validé le 26/06/2023.

Composante C : Gestion de projet/Suivi & Evaluation et Renforcement des Capacités

- (1) **Fourniture des véhicules du PRODECI** : La lettre de marché a été signée le 2/03/2022. Les véhicules ont été livrés en avril 2022.
- (2) **Equipements informatiques et de reprographie** : Le marché a été attribué à la société INTERCOM'S et la lettre de marché a été signé le 14/04/2022. Les équipements ont été réceptionnés.
- (3) **Acquisition des mobiliers et équipements de bureaux (bureaux, chaises, etc.) pour UGP et le BRUGP** : Le marché a été notifié le 25/11/2021 et les équipements ont été livrés.
- (4) **Fourniture et installation des Climatiseurs** : La notification du marché a eu lieu le 21/12/2021 et la réception des installations a été effectuée le 1^{er} février 2022.
- (5) **Location des bureaux de l'UGP et BRUGP** : Les bureaux ont été loués depuis le 1^{er} octobre 2021. L'UGP a déménagé depuis le 30/9/2021.
- (6) **Elaboration des manuels des procédures du projet PRODECI** : Les manuels des procédures du projet ont été élaborés.
- (7) **Elaboration de la stratégie de communication du projet** : Le document final de la stratégie de communication du projet PRODECI a été élaboré et validé lors de l'atelier organisé en date du 25 février 2022.
- (8) **Lancement officiel du projet** : le lancement officiel du projet a été réalisé le 31 aout 2021 à travers un atelier organisé dans la province NGOZI.

0.2. Gestion financière.

a) Décaissement à la Banque Mondiale et au niveau du projet

Il existe deux types de décaissement :

- Le décaissement à la BM correspond au montant décaissé incluant l'avance de démarrage du projet qui est de 2 million USD et des montants remboursés sur les DRF (démabnde de remboursement de fonds approuvées et exécutées). Il inclut aussi les montants logés sur le compte désigné à la BRB (en USD) et dans les banques commerciales ouvert au Burundi qui ne sont pas encore utilisés par l'UGP pour la réalisation des activités.
- le décaissement réel du projet qui est effectivement le montant décaissé sur les comptes ouverts au Burundi (BRB) pour servir de payment des services rendus par les différents fournisseurs et consultants. C'est ce montant qui justifie la réalisation des résultats atteints par le projet

❖ Décaissement à la Banque Mondiale.


Au 30 juin 2023, sur base du budget approuvé de 60.000.000 USD, le la BM a déjà validé le paiement d'un montant de 10 519 539,50 USD soit un taux de décaissement estimé à 17,53%. Ce budget inclut l'avance de de démarrage accordé au projet évalué à un montant de 2.000.000 USD.

❖ Décaissement au niveau du projet au 30 juin 2023.

Au 30 juin 2023, sur base du montant alloué au projet de 60.000.000 USD, le projet a déjà un décaissement d'un montant de **\$ 9 106 984,2 USD** soit un taux de **15,2%**. La répartition par composante se présente comme suit :

	Composantes et Activités de l'Entité	PAD Durée de vie	Décaissé	Engagé (PTBA)	Décaissé+ Engagé	Taux décaissé	Taux Exéc
1	Subventions pour le développement des communes	39 600 000	5 379 463,4	6 835 061,09	12 214 524,4	13,6%	30,8%
11	Facilitation et renforcement des capacités	6 600 000	630 387,9	4 396 338,10	5 026 726,0	9,6%	76,2%
12	Subvention pour le développement des communes	33 000 000	4 749 075,5	2 438 722,99	7 187 798,5	14,4%	21,8%
2	Moyens de subsistance, sécurité alimentaire et nutrition	13 000 000	669 557,0	1 326 327,09	1 995 884,1	5,2%	15,4%
21	Appui aux opportunités génératrices de revenus	10 000 000	429 577,9	1 255 004,67	1 684 582,6	4,3%	16,8%
22	Amélioration de la nutrition	3 000 000	239 979,1	71 322,42	311 301,5	8,0%	10,4%
3	Gestion du projet, S&E et renforcement des capacités	7 400 000	3 057 963,9	5 834,68	3 063 798,5	41,3%	41,4%
31	Renforcer la capacité technique et administrative du gouvern	6 056 100	2 847 259,4	5 834,68	2 853 094,1	47,0%	47,1%
32	Soutien à la mobilisation des intervenants	1 042 400	204 175,7	0,00	204 175,7	19,6%	19,6%
33	Renforcement des capacités	301 500	6 528,8		6 528,8	2,2%	2,2%
	Total général	60 000 000	9 106 984	8 167 223	17 274 207	15,2%	28,8%

Le cumul des réalisations et des engagements sont représenté sur le graphique ci-dessous.



b) Décaissement par rapport au PTBA 2022-2023.

Le PTBA 2022-2023 élaboré en juin 2022 était très ambitieux et été évalué à 19 357 439,82 USD. A la suite de la mission de supervision du projet de septembre 2022, la BM a recommandé de réviser le PTBA à la baisse en tenant compte des budgets disponibles des communes. Ainsi, le PTBA révisé et approuvé le 27/4/2023 a prévu un budget de 10 558 083,15 USD.

Au niveau du PTBA 2022-2023, le décaissement au 30 juin 2023 est estimé à **6 106 205,3 USD** soit un taux **de 57,8%** par rapport au budget planifié.

Les engagements du PTBA 2022-2023 sont estimés à **8 167 222,9 USD** et représentent un taux de **77,4%** du budget du PTBA 2022-2023 (soit **13,6%** par rapport au budget global du projet). Il sont dominées par les soldes non encore payés pour les contrats des PF1 et PF2, les contrats signés des entreprises de construction, les bureaux de surveillance et de conduite des études pour les sous projets déjà lancés.

Décaissements et engagements du PTBA 2022-2023.

N°	Libellé	Budget	Réalisations	Engagements	Décaissé+ Engagé	Taux décaissé	Taux engagé
1	Subventions pour le développement des communes	7 880 415,7	4 346 276,9	6 835 061,1	11 181 337,9	55,2%	86,7%
2	Moyens de subsistance, sécurité alimentaire et nutrition	1 113 620,6	561 113,0	1 326 327,1	1 887 440,1	50,4%	119,1%
3	Gestion du projet, S&E et renforcement des capacités	1 564 046,8	1 198 815,5	5 834,7	1 204 650,2	76,6%	0,4%
	Total	10 558 083,1	6 106 205,3	8 167 222,9	14 273 428,2	57,8%	77,4%

c) Perte de change au 30 juin 2023.

Le budget alloué au projet PRODECI a été libellé en DTS¹ (Droit de Tirage Spécial) est établi à 43.400.000 DTS équivalent à 60 million de dollar américains. Compte tenu des effets liés aux cours de change au niveau mondial, le DTS s'est déprécié par rapport au dollar américain entraînant ainsi une perte de change du budget alloué au projet. Ainsi, au 30 juin 2023, le budget prévu du projet a subi une dévaluation/diminution de **2.134.020,72 USD**². Ceci risque d'impacter le volume d'activités prévues par le montant du financement disponible.

¹ La monnaie inscrite dans l'accord de financement est le « Special Drawing Rights (SDR) » ou Droits de tirage spéciaux (DTS).

² Le montant de perte change était de **4 763 517.11 USD** en fin septembre 2022. Il fructifie continuellement mais si l'écart en fin de projet est important, il risque d'impacter négativement car certaines activités seraient abandonnées suite à la réduction du financement de l'accord.

I. INTRODUCTION

Le projet PRODECI TURIKUMWE a été approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque Mondiale en date du 28 février 2020. Après la signature de l'Accord de financement d'un don équivalent à 60 000 000USD intervenue le 5 mars 2020, la mise en vigueur du projet a eu lieu le 30 octobre 2020. Le lancement officiel du projet PRODECI-TURIKUMWE auquel toutes les parties prenantes ont pris part a été organisé en date du 31 août 2021. La date de clôture des activités est prévue au 01 mars 2026.

A la date de mise en vigueur du 30 octobre 2020, le projet enregistrait déjà un retard de démarrage estimé à 10 mois. Ce retard est en partie lié au processus de recrutement du personnel qui a pris plus de temps que prévu, et cela était dû d'une part au fait que la mise en vigueur du projet a coïncidé avec les échéances électorales burundaises qui ont mobilisé les différents acteurs chargés d'accélérer l'avancement du projet et d'autres part, à la persistance de la pandémie COVID-19 qui limitait la mobilité du comité de recrutement pour tenir les réunions au moment voulu mais également à l'indisponibilité de certains membres de la commission de recrutement suite aux multiples responsabilités qu'ils assurent au sein de leurs institutions de provenance.

Une ordonnance du Ministre ayant le Ministère de l'Intérieur dans ses attributions avait mis en place le comité interinstitutionnel pour le recrutement du personnel du projet depuis l'année 2020. Dès que l'Unité de Gestion du Projet (UGP) a été mise en place avec un personnel clé, ce comité a cédé le rôle de recrutement à l'UGP.

Dans le cadre d'appui à l'exécution du projet, l'IDA a organisé des missions d'appui à distance à travers des conférences WEBEX afin d'apporter des recommandations de mise en œuvre du projet. D'autres missions en présenciel ont été également organisées.

La première mission a eu lieu du 10 au 12 Mai 2021 et était virtuelle. La seconde mission sur place a eu lieu du 18 au 22/10/2021 afin d'appuyer l'exécution du projet, et discuter avec l'autorité de tutelle sur les arrangements institutionnels jugés nécessaires notamment les modalités de lancement des activités du projet par l'UGP avant le recrutement du PF1 (procédure simplifiée de sélection des sous projets). La suivante a été organisée du 2 au 11 mars 2022. D'autres missions ont été réalisées afin d'échanger sur les aspects de gestion des activités du projet.

Mission d'appui à l'état d'avancement du projet.

Pour appuyer la mise en œuvre du projet, la Banque a organisé des missions d'appui sur terrain afin d'accélérer le niveau de mise en œuvre du projet.

Ces missions programmées à l'échelle semestrielle ont eu lieu successivement en dates différentes qui sont :

- Missions organisée du 18 au 22 octobre 2021
- Missions organisée du 11 mars 2022,
- Missions organisée du 13 au 23 septembre 2022;
- Missions organisée du 27 février au 10 mars 2023,
- Mission organisé du 25 au 28 juillet 2023.

0.1. Objectif du Projet :

L'objectif de développement du PRODECI-TURIKUMWE est d'améliorer la nutrition, l'accès aux services de base aux opportunités économiques dans les zones ciblées du pays.

0.2. Zone d'intervention

La zone d'intervention du projet est constituée de 4 provinces du Nord-Est du pays notamment 21 communes des provinces de Cankuzo, Muyinga, Ngozi et Ruyigi qui ont été classées sur la base d'un indice de besoins combinant des données sur la pauvreté, les déplacements forcés et la malnutrition. Il s'agit de :

- Les communes de la province Muyinga : Gasorwe, Buhinyuza, Gashoho, Butihinda, Muyinga, Mwakiro, Giteranyi ;
- Les communes de la province Ngozi : Kiremba, Nyamurenza, Mwumba, Tangara
- Les communes de la province de Ruyigi : Butezi, Kinyinya, Bweru, Gisuru, Butaganzwa, Ruyigi.
- Les communes de la province Cankuzo : Cankuzo, Mishiha, Gisagara, Candajuru

0.3. Les bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires directs du projet sont les communautés hôtes et les réfugiés des 21 communes estimés à 2 178 699 dont 48 269 sont des réfugiés et sont réparties comme suit:

Provinces Cibles	Communes Cibles	Population	Population de Réfugiés Camp(s)	Population
Cankuzo	(1) Cankuzo	70 123	Kavumu	16 895
	(2) Mishiha	73 596		
	(3) Gisagara	83 790		
	(4) Candajuru	47 445		
Muyinga	(1) Gasorwe	119 861	Kinama	7 805
	(2) Buhinyuza	79 639		
	(3) Gashoho	96 632		
	(4) Butihinda	141 629		
	(5) Muyinga	202 054		
	(6) Mwakiro	63 550		
	(7) Giteranyi	221 061		
Ngozi	(1) Kiremba	136 434	Musasa	8 758
	(2) Nyamurenza	83,615		
	(3) Mwumba	90 020		
	(4) Tangara	110 567		
Ruyigi	(1) Butezi	57 268	Bwagariza Nyankanda	9 543
	(2) Kinyinya	77 528		5 268
	(3) Bweru	54 819		
	(4) Gisuru	145 387		
	(5) Butaganzwa	92 632		
	(6) Ruyigi	82 780		
TOTAL		2 130 430		48 269

0.4. Les composantes du projet

Le projet est constitué de 4 composantes. Elles sont subdivisées comme suit :

1. Composante A : Subvention pour le développement des communes.

Cette composante est subdivisée en deux sous-composantes à savoir (i) la facilitation et renforcement des capacités et (ii) les subventions pour le développement des communes.

1.1. Facilitation et renforcement des capacités (6,6millions USD).

Cette composante est prévue pour (i) appuyer le processus de mise à jour des PCDC dans les 21 communes cibles et (ii) appuyer la maîtrise d'ouvrage communal: renforcement des capacités, la mise en place des Comités de Gestion Communautaire y compris les réfugiés pour appuyer la réalisation, la supervision et les activités d'entretien des sous-projets.

1.2. Subventions pour le développement des communes (33 millions USD)

Cette sous-composante est destinée à financer les sous-projets d'infrastructures socio-économiques identifiés dans les PCDC. Chaque commune cible recevra une allocation de financement de 15 USD par habitant, avec une population comprenant des burundais et des réfugiés. Les communes qui accueillent des camps de réfugiés recevront une allocation supplémentaire allouées pour les appuis de développement des microentreprises.

2. Composante B : Moyens de Subsistance, Sécurité Alimentaire et Nutrition (équivalent de 13 millions de dollars)

Elle comprend également deux sous-composantes à savoir (i) Appui aux activités génératrices de revenus et (ii) Amélioration de la nutrition.

2.1. Appui aux activités génératrices de revenus.

Elle vise à soutenir la microentreprise dans les camps des réfugiés et dans les collines des populations avoisinantes. Les populations vont bénéficier des financements allant jusqu'à 2.000 USD par microentreprise. Environ 2500 micro-projets bénéficieront de ce financement sur toute la durée du projet.

La composante financera également les associations et les coopératives de producteurs . Ces associations et/ou coopératives qui seront financées se trouvent non seulement dans les camps et collines avoisinantes mais aussi sur l'ensemble de la zone d'intervention du projet.

Le financement par association et/ou coopérative sera d'environ 20.000 USD. Un appui substantiel sera accordé aux bénéficiaires des micro-projets pour les accompagner dans le processus d'élaboration et de conduite technique des sous-projets et dans la gestion. Le projet compte financer environ 100 associations/coopératives.

2.2. Amélioration de la nutrition

Elle porte sur l'amélioration de la nutrition. Le groupe cible qui bénéficiera de l'appui du projet est composé de ménages avec les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans vivant dans les 5 camps des réfugiés et les 16 collines adjacentes. L'accent sera mis sur la formation, la mobilisation des ménages bénéficiaires pour l'adoption des bonnes pratiques nutritionnelles et la fourniture des intrants agricoles pour l'augmentation de la production des légumes et des fruits. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans recevront en plus des suppléments nutritionnels en fer et acide folique pour les femmes enceintes et en poudre micronutriments pour les enfants de moins de 2ans. Il est prévu d'appuyer environ 8.000 ménages sur toute la durée du projet.

3. Composante C : Gestion de projet/Suivi & Evaluation et Renforcement des Capacités: 7,4 Millions USD

Cette composante renforcera la capacité technique et administrative du Gouvernement à gérer le projet (couvrira les coûts de gestion du projet, de suivi et de supervision du projet). Elle renforcera les capacités des entités de mise en œuvre et des différents comités impliqués dans la gestion du projet.

4. Composante C : Réponses aux situations d'urgence (CERC)

Cette composante n'est pas encore active. Si elle était activée, elle financerait des mesures de réponse d'urgence et des activités de relèvement rapide pour faire face aux catastrophes, aux urgences et/ou aux événements catastrophiques au niveau communautaire. En cas de crise ou d'urgence éligible, les fonds pourront être réaffectés à partir d'autres composantes du projet.

0.5. Budget global des composantes du projet.

Le budget global du PRODECI-TURIKUMWE est estimé à 60 millions \$ US. Ce coût financé à 100% par l'IDA, est réparti en dollars US comme suit par composantes et sous composantes :

Composante 1	Subventions pour le Développement des Communes	39.6 M
	1-1 : Facilitation et renforcement des capacités	6.6 M
	1-2 : Subventions pour le développement des communes	33 M
Composante 2	Moyens de Subsistance, Sécurité Alimentaire et Nutrition	13 M
	2-1 : Appui aux opportunités génératrices de revenus	10 M
	2-2 : Améliorer la Nutrition	3 M
Composante 3	Gestion/S&E et Renforcement des Capacités du Projet	7.4M
Composante 4	Composante de Réponse aux Situations d'Urgence (CERC)	0 M
	COUT TOTAL ACTUEL	60 M

II. DESCRIPTION DES REALISATIONS DU PROJET PAR COMPOSANTE

Nous présentons dans cette rubrique, les principales réalisations cumulatives du projet jusqu'au 30 juin 2023 par composante, les problèmes majeurs rencontrés et les solutions et recommandations envisagées.

1.1. Les réalisations cumulatives du projet au 30 juin 2023.

1.1.1. Composante A : Subventions pour le développement des communes

Le projet ayant été lancé en août 2021 en l'absence des PFs qui devraient assurer l'exécution des activités du projet, les membres de l'équipe du projet qui ont été recrutés progressivement depuis juin 2021 jusqu'au mois de février 2022 ont fourni des efforts pour accélérer la réalisation des activités prévues par le projet.

Néanmoins, dans ce cadre d'exécution du PTBA 2021/2022 et du PTBA 2022-2023, les réalisations cumulatives au 30 juin 2023 ne sont pas encore significatives afin d'impulser les résultats visibles sur terrain. Suivant les recommandations de la mission de supervision de la BM et du Gouvernement, l'équipe du projet a commencé par des missions de sensibilisation, communication sur les activités du projet et l'identification des sous-projets moins complexes à mettre en oeuvre.

Dans cette hypothèse, il est présenté dans cette rubrique les réalisations cumulatives du projet pour l'exercice couvrant la période sous revue c'est-à-dire du 1^{er} juillet au 30 juin 2023.

Les réalisations cumulatives effectuées jusqu'au 30 juin 2023 sont les suivantes :

- (1) ***Organisation d'une réunion des Gouverneurs en date du 17/8/2021 au cabinet du secrétaire Permanent du Ministère en charge de l'Intérieur*** : la réunion avait pour but de prioriser les sous projets identifiés comme prioritaires par les communes et les intégrer dans le PTBA 2021/2022 : les sous projets retenus dans le PTBA sont inclus dans les PCDC des différentes communes.
- (2) ***Organisation de 4 ateliers de sensibilisation et de mobilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet au niveau des provinces et communes*** : ces ateliers ont été effectués respectivement aux dates du 3 novembre 2021 (province MUYINGA), du 9 novembre 2021 en province CANKUZO, du 11 novembre 2021 en province RUYIGI et du 24 novembre 2021 en province NGOZI.
- (3) ***Tenue de 4 ateliers provinciaux de screening environnemental et social et identification des sous projets des communes dans les provinces d'intervention*** : le 4 novembre 2021 en province MUYINGA ; le 10 Novembre 2021 à CANKUZO, le 12 Novembre 2021 à RUYIGI et le 25 Novembre en province NGOZI.
- (4) ***Approbation de l'autorité environnementale (OBPE) de tous les sous-projets d'infrastructures socio-économiques ne nécessitant pas l'élaboration de l'EIES pour appuyer la mise en œuvre du projet.*** Cette décision émane du tri préliminaire (à base d'une fiche de screening environnemental ***pour la mise en œuvre*** et social) des sous-projets des différentes provinces d'intervention du PRODECI-TURIKUMWE (1^{ers} lots des communes). Précisons que l'élaboration des dossiers avant projets détaillés de ces sous-projets a connu l'appui des techniciens sectoriels (FONIC et MSPLS) qui travaillaient en étroite collaboration avec les ingénieurs communaux.

- (5) **Conduite des missions sur terrain de vérification et de validation des sous-projets d'infrastructures socio-économiques des communes conjointement par l'administration communale, les représentants des communautés hôtes et les réfugiés** : ces réunions d'identification et de validation ont été tenues dans chaque commune ayant sous mis un sous projet. Tous les sous-projets d'infrastructures mise en oeuvre par le projet ont été donc été validés conjointement par l'administration communale, des représentants des communautés hôtes et les réfugiés.

Participaient à ces réunions l'Administrateur communal, l'Ingénieur Communal, les représentants de l'ONPRA, les représentants des réfugiés Congolais ainsi que les Chefs des collines environnant chaque camp de réfugiés, des représentants du HCR et le Coordonnateur Régional Responsable des Opérations au projet PRODECI-TURIKIMWE(CRRO).

- (6) **Signature des contrats de services entre les communes, l'UGP et l'ONPRA**: tel qu'envisagé dans le processus de financement des communes, ces derniers doivent signer des conventions de financement avec le projet PRODECI. Ainsi, au 30 juin 2023, 14 communes avaient déjà signé leurs contrats de services pour la 1^{ère} phase et 2^{ème} phase de financement des sous projets. Il s'agit des communes suivantes : Giteranyi, Butihinda, Gashoho, Kinyinya, Bweru, Cankuzo, Kiremba, Mwumba, Tangara, Gasorwe. En février 2022, le projet a organisé une séance de signature des contrats avec tous les administrateurs communaux.

Communes ayant signé les contrats de financement :

	Commune	Nombre S/projets signés ³	Province
1	Giteranyi	4	Cankuzo
2	Gashoho	1	Muyinga
3	Butihinda	3	Muyinga
4	Bweru	1	Ruyigi
5	Kinyinya	1	Ruyigi
6	Cankuzo	2	Cankuzo
7	Gasorwe	1	Muyinga
8	Cankuzo	1	Cankuzo
9	Kiremba	2	Ngozi
10	Tangara	2	Ngozi
11	Mwumba	7	Ngozi

- (7) **Appui des communes à la mise en place des cellules de passation des marchés et au renforcement des capacités** : pour chaque commune ayant élaboré les DAO à publier, l'UGP a organisé des séances de formation des Ingénieurs communaux pour leur renforcement. Ainsi, il y a eu formation des Ingénieurs communaux et les CTD des communes ayant lancé les sous projet de construction. La formation a porté sur la Passation de Marchés, afin de les renforcer dans le processus d'analyse des offres et pour qu'ils puissent piloter eux-même le processus de passation des marchés pour les dossiers ultérieurs (préparation, DAO, gestion des appels d'offres, analyse des offres, attribution

³ La liste nominative des sous projets dont les contrats ont été signés pour financement du projet est présentée en annexe du rapport.

marché, etc). Les mêmes formations ont été poursuivies chaque fois que les nouvelles communes ont procédé à la publication des DAO.

- (8) **Formation et renforcement des capacités des techniciens communaux avec un accent particulier sur le screening environnemental et social et le PGES** : ces formations ont été assurées pour les 14 sous-projets sélectionnés dans les provinces de NGOZI, MUYINGA et CANKUZO et RUYIGI ;
- (9) **Formations des acteurs communaux sur les NES, screening environnemental et social** : le projet a organisé 4 réunions de renforcement de capacités des techniciens communaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale avec un accent particulier sur le PGES et le Screening environnemental et social (du 29 au 30 mars 2022 à NGOZI pour 12 sous-projets; le 31 mars 2022 à MUYINGA sur 1 sous-projet et le 1^{er} avril 2022 à CANKUZO sur 1 sous-projet). Au total 14 fiches de screening environnemental ont été élaborées durant l'exercice 2021-2022.
- (10) **Renforcement de capacité des Comités Communaux de Médiations (CCM)** : un atelier de renforcement de capacité de quatre (4) CCM des communes Giteranyi, Butihinda, Gashoho et Gasorwe a eu lieu le 12 août 2022 à Muyinga.
- (11) **Sensibilisation sur le MGP et le Code d'éthique et de bonne conduite** : 4 séances de sensibilisation dans les 4 provinces d'intervention du projet ont été organisées du 28 au 30 juin 2023.

1.1.2. Composante B : Moyens de Subsistance, Sécurité Alimentaire et Nutrition

Les réalisations de cette composante ne sont pas encore significatives car l'acteur principal pour l'exécution des activités alignées est le PF2 qui n'a pas encore été recruté à ce jour. Les quelques réalisations initiées sont réparties par sous-composantes dans les lignes qui suivent.

1.1.2.1. Sous-composante 2.1 : Appui aux activités génératrices de revenus.

a) Fenêtre A : Développement des microentreprises :

La BM et l'UGP se sont convenus de démarrer certaines activités préliminaires avant le recrutement du PF2. Dans le cadre de la fenêtre A, avant l'élaboration des plans d'affaires des microentreprises, l'UGP a initié les actions préalables notamment :

- (1) **Le recrutement de l'ONG GVC chargée d'apporter une assistance technique pour le développement des microentreprises en attendant le recrutement du PF2** : l'ONG a été recruté.
- (2) **Recrutement du PF2** : les PV des négociations ont été signés le 11/2/2022.
- (3) **Contrat pour le PF2** : le Projet a signé le contrat de 5 mois avec GVC le 27/09/2022 pour l'identification et le suivi de la mise en place des 300 microentreprises majoritairement constituées des microentreprises pour la production agricole afin de faire face à la contrainte de la ration alimentaire qui a été diminuée dans les camps des réfugiés en profitant de la saison culturale A.

- (4) **Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude sur les opportunités économiques dans les 5 camps de réfugiés et les 16 collines adjacentes** : le cabinet a été recruté et sa mission de terrain est en cours.
- (5) **Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une étude de faisabilité des jardins potagers dans les cinq (5) camps de réfugiés et sur les seize (16) collines adjacentes** : Peu de soumissionnaire a manifesté leur intérêt et le processus a été reporté en attendant le recrutement du PF2.

b) Fenêtre B : Appui aux Associations et Coopératives

Au niveau de cette fenêtre, les activités réalisées sont les suivantes :

- (1) **Mapping des associations et coopératives existantes dans les 21 communes** : Une fiche d'identification des associations et coopératives avait été adressée à toutes les communes. La collecte des données a été confiée aux agents communaux sous la supervision communale. Il a été enregistré 1953 associations et 1147 coopératives dans les zones d'intervention du projet. Des vérifications portant sur la fiabilité des données quant aux statuts de ces entités est nécessaires.
- (2) **Mise en place des comités mixtes de gestion communautaires** : Le projet a initié la mise en place des comités mixtes de gestion au sein des camps des réfugiés du 21 au 24/2/2022. Une réunion d'échange entre le HCR, ONPRA et PRODECI a été réalisée le 29 mars 2022 afin de définir conjointement le cahier de charge des comités de gestion communautaires.
- (3) **Formations, sensibilisation en vue de la mise en place des comités de gestion des plaintes** : Le projet a effectué une mission sur terrain du 28 au 30 juin 2023 pour assurer une formation, sensibilisation en vue de la mise en place des comités de gestion des plaintes dans dans les province RUYIGI et CANKUZO.
- (4) **Identification de microentreprises** :
- ❖ **Phase 1 par GVC** :
 - 77 dossiers de demande de financement ont été transmis à l'UGP le 27 Janvier 2023 et le travail de leur analyse a démarré immédiatement. Les 77 dossiers sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Camp de réfugiés et collines adjacentes	Plans d'affaires élaborés		
	Réfugiés	Communautés Hôtes	Total
Nyankanda + 3 collines adjacentes	3	13	16
Bwagiriza + 3 collines adjacentes	1	14	15
Kavumu + 3 collines adjacentes	1	17	18
Musasa + 3 collines adjacentes	5	10	15
Kinama + 4 collines adjacentes	3	10	13
Total	13	64	77

- Les sous-projets pour les réfugiés représentent 16,8%.

- ❖ **Phase 2 avec UCODE-FODEV** :

- organisation les campagnes de sensibilisation/mobilisation/information dans les cinq zones de camps de réfugiés, (ii) conduite d'un appel à proposition et (3) enregistrement de 2.201 d'idées de microentreprises ;

Province	Commune	Zone de camp	Nb de ME enregistrées		TOTAL
			Réfugiés	Communautés Hôtes	
CANKUZO	Cankuzo	Kavumu	170	302	472
RUYIGI	Butezi	Bwagiriza	368	341	709
		Nyankanda	276	274	550
MUYINGA	Gasorwe	Kinama	112	115	227
NGOZI	Kirembe	Musasa	99	144	243
TOTAL			1 025	1 176	2 201

- (5) *Identification des Coopératives/Associations* : les réalisations portent sur (i) organisation les campagnes de sensibilisation/mobilisation/information dans les 21 communes de la zone d'action du Projet, (ii) appel à projets et (3) enregistrement de 826 d'idées de sous-projets ;

Province	Commune	Nbre d'associations enregistrées	Nbre de coopératives	Total	Etat d'avancement
CANKUZO	MISHIHA	32	16	48	Terminé
	GISAGARA	48	23	71	Terminé
	CANKUZO	16	18	34	Terminé
	CENDAJURU	20	7	27	Terminé
MUYINGA	BUHINYUZA	68	10	78	en cours
	MWAKIRO	33	8	41	en cours
	MUYINGA	16	14	30	en cours
	BUTIHINDA	18	9	27	en cours
	GASORWE	16	11	27	Terminé
	GASHOHO	9	6	15	en cours
	GITERANYI	36	18	54	Terminé
NGOZI	NYAMURENZA	67	3	70	Terminé
	MWUMBA	63	2	65	Terminé
	KIREMBA	4	25	29	en cours
	TANGARA	4	3	7	en cours
RUYIGI	RUYIGI	6	26	32	Terminé
	GISURU	3	41	44	Terminé
	BWERU	4	15	19	Terminé
	KINYINYA	21	20	41	Terminé
	BUTEZI	9	5	14	en cours
	BUTAGANZWA	32	21	53	Terminé
TOTAL		525	301	826	

1.1.2.2. Sous-composante 2.2 : Amélioration de la nutrition

Les réalisations effectuées dans cette sous composante sont réparties principalement comme suit :

(6) **Actualisation de la liste des Parents Lumière au 30 juin 2023.**

Communes/ camps	Nombre de collines	Femmes	Hommes	Total
Coommunes				
Butezi	6	12	6	18
Cankuzo	3	5	4	9
Kiremba	3	6	3	9
Gasorwe	4	8	4	12
Sous total	16	31	17	48
Camps des refugiees				
Bwagiriza	1	5	5	10
Nyankanda	1	4	6	10
Kavumu	1	8	3	11
Musasa	1	7	3	10
Kinama	1	9	1	10
Sous total	5	33	18	51
Total general		64	35	99
%		64,6%	35,4%	100,0%

Durant l'exercice 2023, il a été observé dans des camps des réfugiées de Musasa et Kinama le départ de certains Parents dans le programme de réinstallation des réfugiés, ce qui a nécessité leur remplacement. Le tableau ci-contre montre la répartition des parents lumières par camps et par communes d'intervention du projet. Le total des parents lumière est de 99 constitué par 65% de femmes.

(7) **Elaboration d'un guide du formateur des animateurs et Multiplication des dépliants sur les bonnes pratiques nutritionnelles**

- La traduction en SWAHILI du Manuel Parent Lumière a été réalisée en vue de permettre aux réfugiées de bien exploiter le contenu du manuel suivi d'une Impression et réception de 100 Manuel dont 50 en SWAHILI pour les camps des réfugiées et autre 50 en KIRUNDI pour la population hôte. 99 Parents Lumières sont dotés d'un guide Manuels Parents lumières aux Parents lumières.

(8) **Formation des Parents Lumières sur le manuel de Parents Lumières**

L'activité a été réalisé avec l'appui technique des formateurs du Ministère de la santé Publique via le PRONIANUT et tous les parents lumières identifiés ont bénéficié d'une 1^{ère} session de formation.

- Une formation de 5 jours des Parents Lumières sur Manuel Parent Lumière focalisé sur l'Alimentation des Nourrissons et du Jeune Enfant « ANJE » et femmes enceintes a été réalisée aux chefs-lieux des province Ruyigi et Muyinga, du 24 au 28 Octobre 2022 pour les 5 camps des réfugiés congolais ainsi que les 16 collines adjacentes dont l'objectif général était de doter des connaissances, des compétences et des outils pour soutenir les mères, les pères et les autres gardiens/nes d'enfants afin de nourrir de façon optimale leurs nourrissons et jeunes enfants et lutter contre la malnutrition chronique.
- La formation a été dirigée par des experts formateurs nationaux du PRONIANUT en collaboration avec les formateurs provinciaux en nutrition qui sont les points focaux superviseur des districts sanitaires en nutrition et les techniciens de promotion de la santé qui ont reçu des formations en nutrition sous la facilitation et organisation des Médecins chefs de districts sanitaire et du Médecin Directeur de la Province sanitaire de la zone du projet.

Participants à la formation des Parents Lumières:

Lieu de formation	Participants attendu des PL	Participation des PL dans la formation				
		Nbre	Femmes	Hommes	Jeunes	Handicapés
Province de Ruyigi	57	57	30	27	22	2
Province de Muyinga	41	41	31	10	19	0
Total	98	98	61	37	41	2
Pourcentage de participation		100 %	62%	38%	42%	2%

Une participation de 100% des parents Lumières est observée lors de la formation avec la représentation des femmes de 62% contre 38% des hommes, les jeunes sont à l'ordre de 42% ainsi que 2% des personnes vivant avec le handicap.

• Résultats atteints de la formation :

- Les pratiques d'alimentation recommandées au cours des deux premières années de la vie ont été démontrées et l'utilisation des possibles points de discussion appropriés pour le Counseling et l'utilisation du matériel technique a été décrit.
- Les connaissances des Parents Lumières ont été améliorées en matière de la préparation d'une alimentation complète (différents type d'aliments), saine et nutritive à base des aliments disponibles localement ;
- Des connaissances des Parents Lumières ont été améliorées en matières de la salubrité alimentaire (hygiène des aliments, du milieu de travail, des ustensiles de cuisine et hygiène du personnel responsable) pour éviter toute éventuelle contamination ;
- Des connaissances des Parents Lumières ont été améliorées sur l'utilisation de la supplémentation nutritionnels, promotion de l'intensification des cultures biofortifiées et leur consommation.
- Des séances pratiques de préparations culinaires ont été effectuées par les apprenant sous la supervision des formateurs.

(9) Séances de sensibilisation des ménages bénéficiaires conduites par les Parents Lumières :

Après la séance de planification opérationnelle des activités des parents lumières, des séances d'éducation nutritionnelle ont été commencées par les parents lumières avec le mois de décembre 2022. La leçon du mois portait sur la connaissance de différents types d'aliments. Le tableau ci-dessus montre la participation des ménages bénéficiaires dans les séances de sensibilisation.

Tableau de participation des ménages bénéficiaires.

Camps/collines adjacentes	# Femmes enceintes	#Enfant de 0 à 5 mois	#Enfant de 6 à 11 mois	#Enfant de 12 à 23 mois	Total des enfants	Total Global Bénéficiaires	Hommes
1. Camps des Réfugiés							
Camp de Musasa	-	-	86	194	280	280	0
Camp de kinama	105	89	90	130	309	414	245
Camp de Nyankanda	176	168	147	403	718	894	173
Camp de Bwagiriza	115	134	132	174	440	555	125
Camp Kavumu	300	332	535	352	1 219	1 519	199
Sous total 1	696	723	990	1 253	2 966	3 662	742
2. Collines adjacentes des camps des réfugiés des communes							
Cankuzo	226	204	242	329	775	1 001	109
Butezi	286	238	258	536	1 032	1 318	84
Gosorwe	74	61	62	88	211	285	141
KIREMBA	-	-	110	129	239	239	0
Sous total	586	503	672	1 082	2 257	2 843	334
TOTAL GENERAL	1 282	1 226	1 662	2 335	5 223	6 505	1 076

De ce tableau, il ressort que 6 505 bénéficiaires dont 1 282 femmes enceintes et 5 223 femmes possédant les enfants de moins de deux ans ont bénéficié des séances d'éducation nutritionnelle avec une participation de 1 076 hommes soit le taux de 17%. En conclusion, 6 505 sur 8 756 ménages bénéficiaires attendu ont participé dans les séances d'éducation nutritionnelle soit le taux de participation de 74%.

(10) Séances d'éducation nutritionnelle.

Dans le cadre d'assurer la promotion et adoption des bonnes pratiques nutritionnelles au sein des ménages bénéficiaires, les parents lumières organisent mensuellement des séances d'éducation nutritionnelles chaque mois dans les camps des réfugiés et collines adjacentes. Le processus a débuté en décembre 2022. Avant de commencer chaque séance de sensibilisation sur terrain, les parents lumières procède d'abord à une actualisation des listes ménages bénéficiaires identifiées suivant les différents groupes des bénéficiaires à suivre selon la catégorie du groupes cible (femmes enceintes ; enfants inférieur à 6 mois, les enfants de 6 à 11 mois ainsi que les enfants de 12 à 23 mois) pour chaque parent lumière comme le montre le tableau ci-dessous.

Ménages bénéficiaires actualisés par groupes cible :

Bénéficiaires	FE	0-5 mois	6-11 mois	12-23 mois	Total Enf	Total FE & Enf
Communauté hôte	764	821	911	1 460	3 192	3 956
Camps es réfugiés	940	956	897	2 007	3 860	4 800
Total	1 704	1 777	1 808	3 467	7 052	8 756

A l'issu de l'actualisation des données de la liste de ménages bénéficiaires, 8756 ménages dont 7052 ménages avec les

enfants de moins deux ans et 1704 ménages avec les femmes enceintes ont été identifiés en novembre 2022. Toutefois, les données restent dynamiques à cause de l'arrivée continue des réfugiées au niveau du camp de Kavumu mais également du fait qu'il ait toujours des entrées et des sorties dans chaque tranche d'âge.

Les séances d'éducation nutritionnelle se refere donc à la listes actualisée des données sur les ménages des bénéficiaires. Ces séances ont débuté depuis le mois de décembre 2022 et sont dispensées une fois le mois par les parents lumières sous la supervision du PF2 autour d'un thème prédéfini.

Participation des bénéficiaires dans les séances d'éducation nutritionnelle pour le 3 derniers trimestre PTBA 2022-2023.

Camps/collines adjacentes	Ayant participé dans les séance d'éducation nutritionnelles			
	# Femmes enceintes	Total des enfants	Total Global Bénéficiaires	Hommes
T2	1 282	5 223	6 505	1 076
T3	1 590	5 758	7 348	959
T4	1 338	5 221	6 559	1 325
Moyenne	1 403	5 401	6 804	1 120
Effectif attendu actualisé	1 603	5 873	7 476	136
% de participation	87,50%	92,00%	91,00%	16,50%

Les séances d'éducation nutritionnelle se refere donc à la listes actualisée des données sur les ménages des bénéficiaires. Ces séances ont débuté depuis le mois de décembre 2022 et sont dispensées une fois le mois par les parents lumières sous la supervision du PF2 autour d'un thème prédéfini.

Le tableau ci contre montre le niveau de participation des ménages bénéficiaires dans les séances d'éducation nutritionnelle pour le 3 derniers trimestre PTBA 2022-2023. Il ressort qu'en moyenne 6.804 bénéficiaires sur 7476 soit le taux de 91% ont participé dans les séances

d'éducation nutritionnelles dont 1 403 femmes enceintes contre 5 401 femmes possédant les enfants de moins de deux ans avec une participation de 1120 hommes soit au taux de 16.5%.

(11) Collecte des données sur les coutumes alimentaires des ménages bénéficiaires pour renseigner certains indicateurs

- Un questionnaire pour faire le point avec les ménages ciblés par rapport aux habitudes alimentaires a été développé et conçu au niveau de kobocollect partagé également avec la Banque Mondiale dans le cadre de dégager les apports du projet sur le changement au niveau de vie des ménages bénéficiaires. Le projet devra établir d'abord la situation de départ (référence) des ménages bénéficiaires par rapport aux coutumes alimentaires et comportements nutritionnels au niveau de la zone d'intervention du projet selon les recommandations de la mission d'appui du mois de septembre 2022.
- Une mission de collecte par utilisation de kobocollect a été organisée par le Projet. L'activité avait un double objectif entre autres : Assurer la formation des participants sur la collecte des données par l'application de kobo collecte et effectuer la collecte des données sur terrain. Les participants à cette activité étaient composés par : (i) les parents lumières, (ii) les chefs de collines adjacentes, (iii) l'ONPRA, (iv) le chef du comité directeur des réfugiés, (v) les Techniciens de Promotion de la Santé (TPS) et (vi) l'administration locale et ONPRA. Le tableau ci contre fourni le niveau de participation des partenaires de collecte des données.

Implication des acteurs dans la collecte des données.

Participants	# attendu	# répondu	Taux	Homme	Femme	Jeune
PL et Représentant du comité directeur des réfugiés	39	39	100%	11	28	6
Parents lumières enquêteurs	27	27	100%	17	10	18
Chef des collines adjacentes	7	7	100%	7	0	0
TPS et CTAS	4	4	100%	4	0	0
ONPRA	3	3	100%	2	1	1
TOTAL	80	80	100%	41	39	25
<i>Pourcentage par rapport au sexe</i>				51%	49%	31%

Le taux de participation globale des invités était 100%. Les femmes étaient représentées à 51% contre 49. Les données de la situation initiale sur les coutumes alimentaires sont

collectées et transmises sur la plateforme de Kobocollect développée pour le projet PRODECI

(12) Acquisition des intrants nutritionnels du projet :

L'activité concerne l'achat des poudres micronutriments pour les enfants ainsi que du Fer et acide folique pour les femmes enceintes :

- Un contrat d'acquisition des intrants nutritionnels a été signé par UNICEF depuis le mois d'Aout 2022. La reception des poudre est en cours.
- Afin d'assurer l'entreposage des poudre en attendant leur distribution, une lettre de demande d'entreposage des intrants nutritionnels a été adressée à la CAMEBU. A l'issus des échanges, le contrat d'entreposage des poudres micronutriments a été signé entre la CAMEBU et le projet en octobre 2022.

- Le contrat d'entreposage des intrants nutritionnels qui ont été fourni par Unicef a été signé entre la CAMEBU et le Projet PRODECI- TURIKUMWE.
- Les poudres ont été distribué dans les centre de santé

(13) **Actualisation des bénéficiaires des poudres et acides foliques :**

Avant de faire la distribution des intrants nutritionnels auprès des bénéficiaires, une actualisation des données des bénéficiaires des intrants nutritionnels a été faite par les PL sous la supervision de l'UCODE/FODEV. Les résultat d'actualisation au 30 juin 2023 des bénéficiaires se présentent comme suit :

Communes/Camps des réfugiés	6-23 mois	F. enceintes
Camps	3 162	820
Communes	1 150	560

Ces données sont relatives aux bénéficiaires attendu

dans le cadre de la distribution des intrants nutritionnelles pour les camps des réfugiées et les collines touchées par les interventions du projet.

(14) **Distribution proprement dite des intrants nutritionnels**

Pour améliorer de la nutrition et prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de deux ans, le projet via l'UCODE-FODEV en collaboration avec le MSPLS ont organisé une distribution des Micronutriments en Poudre (MNP) pour tous les enfants de 6 à 23 mois et des comprimés de Fer+acide Folique pour les femmes enceintes dans camps des réfugiés de Kinama, Musasa, Bwagiriza, Nyankanda, Kavumu ainsi que les 16 collines adjacentes des camps des réfugiés.

La distribution se fait une fois les deux mois. Depuis Avril 2023, 2 campagnes de distribution des intrants nutritionnels ont été effectuées dont l'une en mois d'Avril et l'autre en Juin 2023.

Distribution des intrants nutritionnels pour les deux mois d'Avril et Juin 2023.

Mois	MNPS					FER/ ACIDE FOLIQUE		
	Enfants 6-23 Mois Attendus	Enfants 6-23 Servis	Garçons	Filles	% servi	FE Attendues	FE Servis	% servi
Avril	3970	3244	1602	1622	82%	1516	1148	76%
Juin	4 312	4 006	2 056	1 950	93%	1 395	1 270	91%

La distribution des PMNs a concerné seulement 9 collines sur 16 collines prévues. Les 7 collines qui ne sont pas

concernées par l'activité pour le moment sont au nombre de 4 de commune Gasorwe (*Bihogo, Kagurwe, Kinama et Migunga*) et 3 de commune Cankuzo (*Murehe, Kavumu et Rutoke*) qui bénéficient des MNP de la part du projet NKURIZA tandis que pour l'administration du Fer et Acide Folique la distribution est faite sur les 5 Camps des réfugiées ainsi que 13 collines adjacentes à l'exception les 3collines adjacentes du camp de Musasa (*Mufigi, Buhama et Kabanga*).

Le taux de couverture affiche une évolution positive de distribution des intrants nutritionnels pour les mois d'Avril et Juin 2023. En effet, il passe de 82% à 93% pour les MNPs et de 76% à 91% pour le Fer et acide folique respectivement en avril et juin 2023. Ceci est le résultat de la nouvelle stratégie adoptée de distribution des Intrants

nutritionnels quartier par quartier par rapport à l'ancienne stratégie où la distribution se faisait dans des salles polyvalentes.

(15) Kit des parents lumières pour l'accompagnement dans les activités de sensibilisation et des visites des ménages bénéficiaires

- L'acquisition de 100 tabliers et 100 sacs à dos a été faite afin d'assurer la visibilité des parents Lumières lors des activités de sensibilisation et des visites des ménages bénéficiaires au sein des communautés. Les parents lumières sont doté actuellement des tabliers et sacs à dos. Un cadre de concertation de tous les projets santé-nutrition financés par la BM a été mise en place lors de la récente mission de supervision de mars 2023 dans le cadre de faciliter la coordination et harmonisation des approches d'intervention y compris celle de motivation des acteurs communautaires.

1.1.3. Composante C : Gestion de projet / Suivi & Evaluation et Renforcement des Capacités

La composante 3 renforce les capacités techniques et administratives du gouvernement à gérer le projet. Elle couvre la gestion, la mise en œuvre et la supervision du projet, notamment : (a) la passation des marchés et la gestion financière (GF) ; (b) le suivi et évaluation (S&E); (c) des rapports d'étape; et (d) le respect des normes environnementales et sociales ainsi que les mécanismes de gestion des plaintes. Elle prend également en charge les coûts de fonctionnement du Comité de pilotage du projet (PSC) et du Comité technique. Les réalisations de la composante se répartissent comme suit :

C.1. Le suivi-évaluation

- 1) **Etablissement de la situation de référence du projet:** les TDRs approuvés par la BM le 15/10/2021 ont été publiés depuis le 26 octobre 2021 et les MI ont été réceptionnés le 10 novembre 2021. Comme l'activité devrait être lancée au début du projet et qu'elle accuse plus de retard, la Banque Mondiale a recommandé d'abandonner l'enquête de base et de réaliser l'enquête IBM (Iterative Beneficiary Monitoring) ou enquête de suivi itératif des bénéficiaires. L'actualisation des TDRs et l'élaboration du protocole d'enquête et des questionnaires sont en cours.

C.2. Gestion du projet

Les réalisations cumulatives au 30 juin 2023 sont les suivantes :

- 1) **Elaboration des Manuels des procédures du projet :** un cabinet qualifié a été recruté sur fonds de préparation du projet et a produit les manuels recommandés pour le projet ;
- 2) **Acquisition des équipements pour l'unité de facilitation chargée de la préparation du projet :** afin d'appuyer l'équipe institutionnelle de préparation du projet, certains équipements ont été achetés et mis à leur disposition ;
- 3) **Prise en charges des frais de fonctionnement :** loyer, véhicules, charges diverses de fonctionnement ; l'activité est réalisée mensuellement.
- 4) **Elaboration et approbation du PTBA 2021/2022 :** Le PTBA a été élaboré par l'UGP et la BM a fourni son avis de non objection en date du 23 Octobre 2021. Pour certaines rubriques/activités du PTBA, la BM a revu l'avis de non Objection au 31 mai 2022.

NB : Le PTBA 2021/2022 incluait des sous projets de construction de nouveaux ouvrages et des études de faisabilité qui ne pouvaient pas être réalisées durant la période couverte par ledit PTBA. Comme la mise en œuvre des activités du projet devaient être assurée par les

Partenaires de Facilitation (PF1 & PF2) et que leur recrutement a pris plus de retard, la mission de la BM d'appui à la mise en œuvre du projet effectuée du 18 au 22 octobre 2021 s'est convenu avec le Gouvernement que l'UGP débute les activités moins complexes tel que les réhabilitations et extensions des infrastructures pour la sous-composante 1.2. De ce fait, le projet a initié l'actualisation du PTBA 2021/2022 en mars 2022 pour ne retenir que des activités réellement faisables au 30 juin 2023. Ainsi, le PTBA 2021/2022 actualisé a été transmis à la BM le 6/5/2022 pour avis de NO et après avoir intégré les commentaires IDA en date du 16/5/2022 dans le PTBA, l'IDA a accordé l'ANO le 31 mai 2022

- 5) **Acquisition des bureaux de l'UGP et du BRUGP** : le marché a été attribué au soumissionnaire S&N House en date du 22/9/2021 pour l'UGP. Pour le BRUGP une maison de MUYINGA appartenant à Monsieur NKURIYINGOMA Moïse a été louée pour servir de bureau. L'UGP a occupé les nouveaux bâtiments depuis le 1^{er} octobre 2021 et le BRUGP depuis le 20 octobre 2021. La remise et reprise a été effectuée le 18 octobre 2021 et les parties se sont convenues dans le PV que les travaux de mise en état soient pris en charge par le propriétaire après paiement des coûts correspondant par le projet. Il inclut plusieurs rubriques notamment la réinstallation du groupe électrogène, des serveurs, mobiliers, etc...
- 6) **Acquisition du logiciel de comptabilité du logiciel TROMPRO et abonnement mensuel au service d'assistance technique sur ce logiciel** : Le marché a été accordé à TOMATE ayant la réputation du bailleur pour son logiciel de comptabilité.
- 7) **Paramétrage des activités du PTBA dans le logiciel TOMPRO**. Ce logiciel a été installé, paramétré et est en pleine exploitation par l'UGP. La formation des utilisateurs a été assurée.
- 8) **Acquisition des climatiseurs pour le personnel de l'UGP** : la réception des climatiseurs a été effectuée le 1^{er} février 2022.
- 9) **Acquisition et installation du réseau informatique du projet** : la réception des installations a eu lieu le 1^{er} février 2022.
- 10) **Fourniture des véhicules du projet** : Le marché a été accordé à la société TOYOTA Burundi par lettre de marché signée le 02/03/2022, les véhicules ont été livrés.
- 11) **Acquisition des mobiliers de bureau (tables & chaises, étagères) de l'UGP et du BRUGP** : le marché a été attribué aux fournisseurs GTS et Palais des Meubles le 25/11/2021; la livraison a eu lieu en décembre 2021 et en janvier 2022. La réception est terminée.
- 12) **Demande de cotation pour constitution d'une liste des fournisseurs potentiels**: une liste de fournisseurs potentiels est disponible depuis fin décembre 2021.
- 13) **Équipement informatique et reprographie** : Le marché a été accordé à la société INTERCOM'S par lettre de notification signée le 14/04/2022, tous les équipements ont été livrés et la réception a eu lieu.
- 14) **Lancement officiel du projet** : l'atelier de lancement a été organisé le 31 août 2021 au chef-lieu de la province NGOZI. Les acteurs principaux impliqués dans la mise en œuvre du projet avaient été invités pour la sensibilisation.
- 15) **Recrutement du personnel** : Au fin déc 2022, tout le personnel clé du projet a été recruté et leurs contrats sont en cours d'exécution.

C.3. Les normes environnementales et sociales ;

PRODECI-TURIKUMWE étant un des projets qui sont régis par le nouveau Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale en remplacement des anciennes politiques de sauvegarde environnementale et sociale, il déclenche huit (8) Normes Environnementales et Sociales (NES) sur dix (10) à savoir :

NES n°1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ;

NES n°2 : Emploi et conditions de travail ;

NES n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la population ;
NES n°4 : Santé et sécurité des populations ;
NES n°5 : Acquisition des terres, restrictions à l'utilisation des terres et réinstallation forcée ;
NES n°7 : Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisé ;
NES n°8 : Patrimoine Culturelle ;
NES n°10 : Mobilisation des parties prenantes et information.

Les instruments de sauvegardes environnementales et sociales qui cadrent avec ces normes ont été élaborés. Il s'agit notamment des documents cadres et des plans du projet dont le CGES (NES N°1), CPPA (NES N°7), CPR (NES N°5), PEES (NES N°10), PMPP (NES N°10), PGDM (NES N°3), PGPP (NES N°3), PGMO (NES N°2).

C3.1. Réalisations en matière de sauvegarde environnementale et sociale :

- 1) ***Elaboration du Code d'éthique et de bonne conduite du PRODECI-TURIKUMWE*** : Ledit code a eu l'avis de non objection de la Banque en mars 2022 et a été présenté au personnel de l'UGP pour signature. Tout le personnel en activité, les chefs d'entreprise tributaires de marchés, les bureaux de cabinets de surveillance et les consultants et autres partenaires ont signé l'acte d'engagement personnel qui fait partie intégrante dudit Code.
- 2) ***Tenue de quatre (4) ateliers de sensibilisation et de formation sur les outils de prospection et de gestion environnementale*** : organisés en dates du 4 novembre 2021 en province MUYINGA, 10 Novembre 2021 à CANKUZO, le 12 Novembre 2021 à RUYIGI et le 25 Novembre dans la province NGOZI à l'endroit des administratifs et des bénéficiaires du projet avec un accent particulier sur le screening environnemental et social des sous projets.
- 3) ***Elaboration des fiches de screening environnemental et social des sous projets d'infrastructures qui vont être financés par PRODECI-TURIKUMWE*** : Ces fiches ont été élaborées et approuvées par l'autorité environnementale (OBPE) qui a autorisé que ces sous projets soient exécutés sans faire d'EIES préalables étant donné que les services techniques des communes ont prévu des mesures d'atténuations adéquates pour les impacts mineurs identifiés. Pour tous les sous projets à financer par le projet, toutes les fiches ont été transmises à l'OBPE et ont été approuvées.
- 4) ***Organisation de quatre (4) ateliers provinciaux de sensibilisation sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible aux questions relatives à l'Exploitation, l'Abus Sexuel et Harcèlement Sexuel (EAS/HS)*** : Lesdits ateliers ont été tenus à Ngozi, à Muyinga, à Cankuzo et à Ruyigi.
- 5) Organisation de 6 ateliers communaux de ***sensibilisation sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible aux questions relatives à l'Exploitation, l'Abus Sexuel et Harcèlement Sexuel (EAS/HS)***. Ces ateliers ont eu lieu dans les communes de BUTIHINDA, GITERANYI, GASHOHO, GASORWE, MISHIHA et CANKUZO.
- 6) Mise en place des comités communaux de médiation pour les communes de Gasorwe, Gashoho, Butihinda, Mishiha, Cankuzo et Giteranyi, Bweru, Mwumba, Tangara, Kiremba,
- 7) ***Analyse de la conformité des 24 sous projets d'infrastructures*** : 24 sous projets ont été analysés durant la période de mars à avril 2022 et ont reçu l'avis de Non Objection de la Banque Mondiale. Les DAO qui tiennent compte du Code Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité (EHSS) des entreprises tributaires ont été élaborés, pour la prise en compte des aspects de sauvegarde lors de l'exécution des travaux ont été élaborés.
- 8) ***Formations des acteurs sur les NES, screening environnemental et sociale*** : le projet a organisé plusieurs réunions de renforcement de capacités des techniciens communaux en matière de sauvegarde environnementale et sociale avec un accent particulier sur le PGES et le Screening

environnemental et social pour tous les sous projets déjà identifiés y compris ceux dont les études vont bientôt commencé.

9) *Appui aux aspects genre des activités du projet :*

- a. *La cartographie des services des VBG existants et mise en place d'un protocole de réponse et référencement /prise en charge des survivant(e)s :* Cette activité a été réalisée en plusieurs étapes et au cours du mois d'octobre on a fait la dissémination du protocole auprès d'acteurs pertinents à l'échelle locale.
- b. *Consultations communautaires pour évaluer les risques des VBG/EAS/HS dans les zones d'intervention de PRODECI :* Ces consultations ont été réalisées dans toutes les zones d'intervention du PRODECI Les principaux risques identifiés ont été pris en compte dans les activités de sensibilisation qui ont suivi ainsi que dans l'élaboration des outils de sensibilisation comme les affiches et les modules de formation qui sont en cours de finalisation.
- c. *Formation du personnel clé aligné par les entreprises de construction et les bureaux de surveillance ainsi que les ONG partenaires dans la mise en œuvre du projet :* Des ateliers de formation du personnel aligné par les entreprises et Bureaux de surveillance ont lieu dans les provinces de Bujumbura, NGOZI et RUYIGI successivement en dates du 16, 23 et 24 novembre 2022. Ils ont porté sur les généralités sur le genre, les différents concepts EAS/HS, le Code d'Ethique et de bonne conduite ainsi que le Mécanisme de Gestion des Plaintes.

Au cours de ces 3 ateliers on a touché, 9 chefs chantiers, 2 chefs chantiers adjoints 10 environnementalistes, 8 surveillants permanents, 4 chefs de mission, 3 ingénieurs des travaux, 6 personnes de l'administration, 8 assistants de SCI, 10 animateurs de GVC soit un total de 60 personnes dont 49 hommes et 11 femmes.

- d. *Activités de sensibilisation :* Des activités de sensibilisations ont été réalisées sur 20 sites de construction et communautés environnants ces sites. Ces sites sont (i) les 8 sites de construction des 3 communes de MUYINGA (ECOFO TURA, ECOFO GITERANYI I, ECOFO GISABAZUBA, ECOFO RUMANDARI, ECOFO RUBENGA et 3 hangars de NYAMIHONDI, de CAGIZO ET de BUTIHINDA) ; (ii) les 5 sites de construction de la commune MWUMBA (CDS GITWA, ECOFO RUKURAZO, ECOFO MURAMA, Lycée communal KARUNGURA et CDS KAGOZI) ; (iii) les 3 sites de construction de la commune Kiremba (CSD camp MUSASA, Ecole du camp MUSASA, ECOFO RUTOBO) ; (iv) les 2 sites de la commune TANGARA (ECOFO GASEKANYA et Hôpital MUSENYI), (v) le site de la commune CANKUZO (ECOFO MUREHE) et enfin (vi) le site de la commune BWERU (ECOFO NZOZI).

Les sensibilisations ont touché **2104 hommes et 1986 femmes** soit un total de **4090 personnes sensibilisées** au cours de cette période de rapportage. Les sensibilisations se rapportaient sur les activités de prévention des VBG/EAS dans le cadre du Projet PRODECI en insistant sur les risques identifiés pendant les consultations communautaires en plus du code d'Ethique et de bonne conduite que les travailleurs signent en même temps que leur contrat de travail.

Avant de terminer les sensibilisations on revenait sur le rôle de chaque membre de la communauté riveraine dans la prévention des VBG/ EAS et la dénonciation des cas de VBG pour une prise en charge appropriée des survivant(e)s.

Des sensibilisations ont été tenues de manière spécifique auprès des élèves d'écoles se trouvant près des sites de construction.

C'est au cours de ces sensibilisations qu'on parlait aussi du fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes liées aux EAS/HS qui **est fonctionnel dans 8 communes où les activités sont en cours sur les 21 communes soit une couverture de 38%**.

Dans le cadre de cette prévention, des affiches pour la prévention des cas de EAS/HS sont affichés sur les chantiers.

Notons aussi que 100% du personnel y compris UGP, employés des chantiers et parties prenantes ont signé le code d'Éthique et de bonne conduite après être sensibilisés.

C3.2. Protection contre la pandémie de la covid-19 et gestion des risques et des incidents EAS/HS

Le Plan de prévention de la maladie à CORONA-VIRUS 2019 pour PRODECI-TURIKUMWE a été élaboré et sa mise en œuvre est en cours. Ainsi, les mesures de protection contre cette pandémie de la COVID-19 sont toujours observées, notamment le port de masque, l'utilisation du désinfectant et la distanciation sociale.

Toutes les parties prenantes du PRODECI-TURIKUMWE sont informées que tout incident/accident sérieux doit être reporté à la Banque mondiale dans les 48h. Tandis que tout incident/accident sévère doit être reporté à la même institution dans les 24h.

Au cours de la période sous rapportage 1er trimestre (juillet-septembre 2022), PRODECI-TURIKUMWE a connu un cas positif à la maladie de CORONA-VIRUS et des mesures ont été prises directement. En effet la victime a resté à la maison en prenant le traitement, et elle a repris le travail après que le test de contrôle s'est révélé négatif.

C.4. Le mécanisme de recours en cas de grief

Le document de Mécanisme de Gestion des plaintes/réclamations, un outil qui intervient pour le respect de la norme environnemental 10 (NES N°10) a été produit par le consultant recruté par la BM. L'UGP a organisé et tenue quatre (4) ateliers provinciaux de sensibilisation sur le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) sensible aux questions relatives à l'Exploitation, l'Abus Sexuel et Harcèlement Sexuel (EAS/HS).

Neuf (9) ateliers communaux de sensibilisation sur le MGP-EAS/HS ont été tenus en vue de mettre en place des Comité Communaux de Médiation (CCM) qui vont faciliter l'opérationnalisation du MGP-EAS/HS. Il s'agit des communes Gasorwe, Giteranyi, Butihinda et Gashoho de la province Muyinga, la commune Kinyinya de la province Ruyigi, Les communes Mwumba et Tangara de la Province Ngozi, ainsi que les communes Cankuzo et Mishiha de la province Cankuzo.

Six (6) Comité Communaux de Médiation (CCM) ont été renforcé en matière d'opérationnalisation du MGP ainsi que son rapportage. Il s'agit des CCM des communes Gasorwe, Giteranyi, Butihinda et Gashoho de la province Muyinga, ainsi que les communes Cankuzo et Mishiha de la province Cankuzo.

Aussi, le MGP-EAS/HS a été traduit en Kirundi et en Kiswahili d'autant plus que le document a été élaboré en français.

Précisons que PRODECI-TURIKUMWE à déjà créer une adresse mail spécifique pour recevoir des pliantes éventuels. Il s'agit de : tprodeci@gmail.com
Aussi, un numéro vert est disponible : **69 051 051**

- **Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention, atténuation et de réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS) :** Au 30 juin 2023, un procès verbal de négociation entre PRODECI et l'ONG SAVE THE CHILDREN a été signé. Cette ONG a été recrutée par entente directe et va mettre en œuvre les activités de prévention et de réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS).

C.5. La communication

- **Elaboration de la stratégie de communication du projet :** le document provisoire a été transmis à la BM le 19 janvier 2022 et les commentaires de l'IDA ont été obtenus le 26 janvier 2022 et intégrés dans la version finale. L'atelier de présentation et de validation de ce document final aux acteurs impliqués dans le secteur a été organisé le 25 février 2022. La mise en œuvre de la stratégie est en cours.
- **Conceptions et production des outils et supports de communication :** 3 spots en Français, Kirundi et Swahili ont été produits le 3/4/2022 par le studio production AMAHORO. La diffusion des spots et émissions par le studio AMAHORO dans les radios communautaires de la Zone d'intervention du projet à savoir la Radio Star FM, UMUCO FM et la RTBuntu (plus écouté au Nord du Pays) a été effectuée depuis le 10 avril 2022 au 18 juin 2022.
- Conception des dépliants pour le Projet dans le cadre de la sensibilisation,
- Production des émissions avec des sketches dans les communes de Kiremba et Mwumba en Province de Ngozi, dans la commune de Butezi de la Province Ruyigi et dans les camps de réfugiés de Musasa, Nyankanda et Bwagiriza.
- Conception et production de différents outils de visibilité du projet (Panneaux publicitaires, tableaux d'affichages, banderoles pour différents ateliers, achat équipement de terrain pour experts, jilet, T-Shirt, casquettes, chapeaux, chaussures, imperméables),

C.6. Le renforcement des capacités.

1. **Formation sur les Manuels Opérationnels :** la formation de tout le personnel UGP et CTII a été assurée par le cabinet qui a élaboré les manuels de procédures du projet du 4 au 7 avril 2022.
2. **Des séances de renforcement des capacités sur le paramétrage des activités dans le logiciel TOMPRO :** les formations ont été assurées à l'endroit de l'équipe fiduciaire et ont été effectuées sur place par un formateur TOMATE.

3. **Identifications des besoins en renforcement des capacités des acteurs du Projet PRODECI :**

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 relative à la Gestion/S&E et Renforcement des Capacités du Projet, il est prévu le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet afin de leur permettre de jouer efficacement leurs rôles. Dans cette optique, une activité d'identification des besoins en renforcement des capacités des acteurs du Projet a été organisée par le projet afin de pouvoir élaborer un plan de renforcement de capacités. La mission a eu lieu du 31 mai au 3 juin 2022 dans les provinces de CANKUZO et RUYIGI.

Participaient à ces réunions :

- (a) Pour l'administration communale : 1 Administrateur Communal, 1 Membre du bureau du conseil communal, 2 Chefs de collines ; 2 Représentants du CDC ; 1 Représentants du CCDC, 1 Représentants des associations ; Représentant des coopératives ; 1 Représentant des vulnérables ; le Conseil Economique du Développement et des Statistiques ;

- (b) Pour les camps des réfugiés : 2 Représentants des réfugiés (H/F), 2 Administrateurs du camp, 2 Représentants du comité de gestion communautaire, 2 Représentants du CPD, 1 Représentant du Gouverneur de province, 1 Représentant de l'ONPRA, 2 Représentants du HCR.

Sur 152 participants prévus, 103 ont participé aux activités de l'identification des besoins soit un taux de participation de 67,8%. Le taux de participation des femmes était de 26,2%. Au total 27 thèmes ont été identifiés et hiérarchisés suivant le nombre des demandeurs.

Synthèse des besoins de formation par commune

Commune	Nombre de Module/thème de formation/ identifiés
Gisagara	7
Butaganzwa	9
Butezi	9
Bweru	11
Cankuzo	8
Gisuru	7
Kinyinya	10
Ruyigi	6
Total général	67

En fonction des priorités, l'UGP procédera à l'identification des thèmes pertinents par rapport aux interventions du projet et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet pour assurer le renforcement des capacités par les formations proprement dites.

4. (150) membres des Assemblées générales communautaires ont été formés sur la PSEA, les normes environnementales et le Genre
5. (300) participants dont 120 femmes ont été formés sur les droits et les devoirs des réfugiés, cette activité a été réalisée en collaboration avec les partenaires en charge des réfugiés dont la HCR et ONPRA
6. (21) comités de gestion communautaires ont été mis en place sur les collines porteuses de sous projets et 210 membres de ces comités ont été formés sur leurs cahiers de charges.

1.1.4. Composante D : Composante de Réponses aux situations d'urgence (CRSU/CERC).

Les actions de la composante 4 du Projet concernent les mécanismes de réponse rapide du Gouvernement à une situation d'urgence qui surviendraient durant l'exécution du projet. Une urgence admissible au financement est un événement, une crise, une catastrophe naturelle ou d'origine humaine qui a causé, ou qui est susceptible de causer, un impact économique et/ou social négatif important dans le pays.

Il est prévu que ces activités soient financées par des fonds qui seront réallouées à partir des autres composantes. Cependant, si aucun événement naturel indésirable éligible ne survient pendant la durée de vie du Projet, la composante ne sera pas activée.

III. ETAT D'AVANCEMENT TECHNIQUE

Le tableau suivant indique les activités cumulatives réalisées par le projet au 30 juin 2023. Comme ce rapport est établi mi août 2023, le tableau ci-dessous inclut quelques informations sur les évolutions intervenues après cette échéance afin d'informer le lecteur sur ces avancées éventuelles. Ainsi, les activités réalisées par composante se présentent comme suit :

2. 1. Composante 1 : Subventions pour le développement des commune

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
1.1	Sous-composante 1-1 : Facilitation et renforcement des capacités			
111	Sous-composante 1-1 : Facilitation et renforcement des capacités			
11101	Mise en place Assistance technique de facilitation			
01	Recrutement PF1	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs du PF1 ont été transmis à la BM le 17 Octobre 2021 - L'IDA a validé les TDRs le 21 Octobre 2021. - L'avis de manifestations publiées le 12/11/2021 a été réceptionnée le 6 déc. 2021. La date limite de remise des dossiers de manifestations d'intérêt a été reportée au 10 janvier 2022 afin de collecter plus de candidatures. - Les MI réceptionnées le 10 janvier 2022 ont été analysées et le rapport a été partagé avec la BM en date du 18/2/2022. - Les commentaires de la banque ont été réceptionnés le 10 avril 2022 et le rapport corrigé a été retransmis le 29/4/2022. - D'autres commentaires réceptionnés le 30 mai 2022 recommandaient de revoir les critères d'analyse suivant l'avis de MI publié et de réviser le rapport d'analyse. Ce dernier a été retransmis à la BM le 16 juin 2022. - Des nouveaux commentaires IDA du 26 juin 2022 recommandent de faire les investigations afin d'allonger la liste restreint jusqu'à 4 ou 5 candidats. - Les investigations et informations supplémentaires ont été demandé à deux ONG (FREFED et COPED) afin de les ajouter sur la liste restreint. Le rapport actualisé par l'UGP a été transmis à la BM qui a fourni l'ANO sur le rapport d'analyse des MI (liste restreinte) moyennant l'intégration des commentaires fournis le 26/8/2022 afin de poursuivre le processus d'élaboration de la demande de proposition. - Le Demande de Proposition intégrant la liste restreinte des ONG retenues a été transmis à la BM et l'ANO a été accordé le 31/8/2022 	Suivi mise en œuvre du contrat du PF1	La mission sera effectuée sur 34 mois.

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - La DDP a été transmis aux cabinets figurant sur la liste restreinte le 7/9/2022. - En guise des dispositions de la DDP, des questions ont été transmises au projet pour la préparation des soumissions par les ONG retenue sur la liste restreinte. La 3ème série de questions a été répondue par le projet 11/10/2022 et transmis à la BM pour revue le 12/10/2022. - Les dossiers ont été déposés le 28/10/2022 et le rapport d'évaluation des propositions techniques a été transmis à la Banque le 25/11/2022 pour avis de NO et des commentaires ont été fournis le 6/12/2022. La version intégrant les commentaires de la Banque a été réintroduite et l'avis de NO a été fourni le 7/12/2022. - Les résultats obtenus par les soumissionnaires ont été communiqués aux soumissionnaires le 15/12/2022 et l'ouverture des propositions financières a eu lieu le 23/12/2022. Le rapport d'analyse combinée a été transmis pour avis à la BM le 27/12/2022. - Les commentaires sur l'analyse combinée ont été formulés par la banque le 22/01/2023. - Le PV des négociations et le projet de contrat ont été transmis à la BM le 15/3/2023. - La Banque a émis les commentaires en date du Et l'avis de NO de la BM a été accordé le 26/3/2023. - Le contrat a été signé le 7/4/2023. - Le démarrage de la mission a été fixé le 7/4/2023 et le contrat sera clôturé le 8/4/2023. 		
	Mise en œuvre du contrat du PF1	<ul style="list-style-type: none"> - Date de signature du contrat : 7/04/2023 ; - Date de démarrage de la mission : 08/04/2023 - Le rapport de démarrage a été transmis par le PF2 en date du 27 Avril 2023 au BRUGP et du 09 Mai 2023 à l'UGP en respectant les délais convenus. Après revue, la version corrigée a été transmise le 13 juin 2023. 	Suivre la transmission des autres livrables	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Le rapport du mois d'Avril et de mai 2023 ont été transmis par le PF1 en date du 25 juin 2023 au PRODECI. - L'UGP a procédé à la validation des trois rapports (démarrage , avril et mai 2023) en date du 04/08/2023. 		
02	Recrutement de l'ONG Save The Children chargé de la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse à l'exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et Harcèlement Sexuel (HS)	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs ont reçu l'ANO de la BM. - Le projet a transmis les TDR à l'ONG Save the Children et celui-ci a transmis sa proposition technique et financière. - Les négociations par entente directe avec le cabinet ont été clôturées. Le procès verbal de négociation a été signé le 29/6/2022. Le contrat a été signé le 10/7/2022 pour se clôturer le 10 janvier 2026. - Démarrage du contrat le 11 juillet 2022. - Les livrables de la mission sont produits régulièrement. 	<p>Suivre la transmission des livrables.</p> <p>Validation des rapports de la mission de Save The Children.</p>	
11102	Mobilisation des communautés			
01	Conduite des ateliers provinciaux de mobilisation et sensibilisation des parties prenantes	<ul style="list-style-type: none"> - 4 ateliers de sensibilisation et de mobilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet au niveau des provinces et communes ont été organisés : le 3 nov. 2021 (province MUYINGA), le 9 nov. 2021 (province CANKUZO), le 11 nov. 2021 (province RUYIGI) et le 24 nov. 2021(province NGOZI). 	Activité clôturée	
11103	Soutien aux communes dans la mise en œuvre des sous-projets			
01	Appui et formation des Ingénieurs de la province MUYINGA sur les aspects de passation de marchés afin d'élaborer le DAO	<ul style="list-style-type: none"> - Une mission de l'expert en PM a eu lieu du 6 au 10 déc. 2021 pour appuyer les Ingénieurs de la province MUYINGA sur les aspects de passation de marchés afin d'élaborer les DAO. Les drafts des DAO des sous projets d'infrastructures ont été rédigés dans le cadre d'appui/action. - Le rapport de mission a été produit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation terminée - Activités continue pour les nouvelles communes ayant les DAO à lancer. 	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
02	Renforcement des capacités en faveur des Ingénieurs communaux et CTD des communes	<ul style="list-style-type: none"> - Des missions de renforcement des capacités en faveur des Ingénieurs communaux et CTD des communes sont organisés chaque fois que la commune doit procéder à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres. A l'issue de cette formation, des DAO sont élaborés. Des accompagnements sur la conduite du processus d'analyse des offres, attribution, négociation du contrat et signature du contrat sont assurés afin de remettre à la commune le contrat à signer avec les différents opérateurs (entrepreneurs). - Toutes les communes des différentes provinces ont été assistées dans ce processus qui a donc abouti à la sélection des entreprises de construction des ouvrages communaux soit en cours soit en phase de réception provisoire. 	Assistance en continue	Les formations sont assurées dans un cadre de renforcement des capacités continu pour chaque commune en passe d'effectuer la publication des DAO.
03	Appuyer l'élaboration du Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC) de la commune Mwumba.	<ul style="list-style-type: none"> - Draft des termes de références pour appuyer l'élaboration du PCDC est disponible et est en échanges avec le MIDCSP. - Lors de la mission d'appui de la BM de mars 2023, la BM et le Gouvernement se sont convenus de lancer le processus de mise à jour de tous les PCDC depuis mai 2023 afin de respecter le contenu de l'accord de financement qui indique que les sous projets prioritaires à financer par l'UGP devront provenir des PCDC actualisés dès le démarrage du projet. - Le Ministère de tutelle du projet a déjà mandaté le département en charge des PCDC d'initier avec le projet la préparation des préalables pour que les PCDC actualisés puissent être disponibles fin décembre 2023. - Sous l'initiative du Parlement, tous les PCDC des communes du Burundi ont été actualisés afin d'accompagner la nouvelle orientation du Gouvernement dans l'initiation des budgets programmes. - Des discussions sont en cours entre les parties (BM, UGP, Gouvernement et PF1) pour trouver les arrangements 	<ul style="list-style-type: none"> - Suivre les discussions pour dégager les ententes entre les parties. 	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		permettant de respecter les engagements signés afin de renforcer l'actualisation des PCDC.		
	Facilitation des conseils communaux pour la mise en place des groupement pour la coopération intercommunale et la définition de leurs cahiers de charges	<p>Conduite des facilitation des réunions des conseils communaux des communes Gisuru, Butezi, Ruyigi, Kiremba et Butihinda pour la mise la mise en place la mise en place des Groupements pour la Coopération Intercommunale (GCI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le 12 Avril 2023 : réunion de mise en place du GCI Gisuru et Ruyigi pour la piste Cijongo-Gisuru-Rusengo ; - le 13 Avril 2023 : réunion de mise en place du GCI Butezi et Ruyigi pour la piste Butezi-Kwisumo-Bwagiriza-Nyankanda et la piste Ruyigi-Kwisumo ; - le 21 Avril 2023 et le 14 Avril 2023 : réunion de mise en place du GCI Kiremba-Gashoho pour la piste Muyange-camp Musasa ; - le 02 Mai 2023 : réunion de mise en place du GCI Gashoho-Butihinda pour la piste Gashoho-Bonero-Kamaramagambo. 	- Rendre fonctionnels les GCI	L'organisation des sessions statutaires des conseils communaux est contraignante
11104	Mise en place des comités de gestion communautaires			
01	Ateliers de mise en place des comités de gestion communautaires	<ul style="list-style-type: none"> - Le projet a initié des missions sur terrain pour la mise en place des comités mixtes de gestion au sein des camps des réfugiés du 21 au 24/2/2022. - Pour les collines adjacentes aux camps de réfugiés, elles disposent des comités de gestion communautaires mis en place suivant la réglementation burundaise (car sont élus). Quant aux autres communes hors des camps des réfugiés, les comités de gestion collinaire seront seulement complétés pour les rendre fonctionnels le cas échéant. - Une réunion d'échange entre le HCR, ONPRA et PRODECI a été tenue le 29 mars 2022 afin de définir conjointement le cahier de charges des comités de gestion communautaires et harmoniser les points de vue sur la composition, les missions et 	Poursuivre le processus de mise en place de ces comités au niveau collinaire, communal et provincial	La BM avait recommandé lors de sa mission de mars 2022 de revoir les comités de gestion mise en place par le PRODECI.

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<p>le fonctionnement de ces comités sur les collines adjacentes aux camps des réfugiés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport de la mission a été produit le 8/4/2022. 		
02	Aider à créer dans chaque colline cible des comités de gestion communautaire y compris les camps des réfugiés	<ul style="list-style-type: none"> - 21 comités de gestion communautaires ont été mis en place sur les collines porteuses de sous projets et 210 membres de ces comités ont été formés sur leurs cahiers de charges - Des séances d'accompagnement ont été réalisées pour les comités mis en place. - 150 membres des Assemblées générales communautaires ont été formés sur la PSEA, les normes environnementales et le Genre. - Avec l'accompagnement du PF1, 52 comités sur les tronçons d'1 km de piste rurale ont été mise en place. 	<ul style="list-style-type: none"> - Travail continu sur les autres collines bénéficiaires des sous projets 	
12	Sous-composante 1-2 : Subventions au développement des communes			
1.2.1	Etudes techniques y compris une étude d'impact environnemental et social et surveillance pour la réhabilitation, construction des infrastructures sociales			
12101	Eudes pour la mise en œuvre des infrastructures scolaires			
01	Analyse de la conformité des sous projets infrastructures qui ont eu l'avis favorable de l'autorité environnementale d'être exécuté sans EIES préalables.	<ul style="list-style-type: none"> - Des visites sur le terrain pour les sous-projets proposés par les communes comme éligibles à l'issue de l'analyse préliminaire de conformité ont été effectuées par les cadres UGP et du FONIC à Musinga (du 7 au 10 Décembre 2021) et à Cankuzo (du 20 au 24 déc. 2021) avant la préparation des Dossiers d'Appel d'Offre (DAO) y relatifs. - D'autres visites ont été organisées pour chaque sous projets présenté par la commune avant son approbation par l'UGP. - Un atelier a organisé en date du 26 au 29 juin 2023 pour le renforcement de capacités des communes et du PF1 sur l'analyse de conformité des sous projets à soumettre au PRODECI-TURIKUMWE pour financement. 	Mission continue pour chaque sous projet présenté pour financement par les communes.	Ces visites seront toujours effectuées pour chaque sous projet qui proposé par la commune pour appouper son éligibilité au financement.
02	Conduite des séances de validation des sous projets	<ul style="list-style-type: none"> - 3 séances de validation des sous-projets ont été conduites (i) du 20 au 21 février 2022 pour 9 sous-projets des provinces RUYIGI 	Les dites séances sont continues	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<p>et CANKUZO, (ii) du 12 au 13 janvier 2022 pour 10 sous-projets de la province MUYINGA et (iii) du 21 au 23 février pour 10 sous-projets du secteur Santé des 4 provinces (NGOZI, MUYINGA, CANKUZO et RUYIGI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les dossiers des sous-projets validés ont été transmis à la BM pour avis de NO. - La BM a approuvé les rapports et ont été publiés. 	pour chaque sous-projet proposé par les communes.	
03	Recrutement de bureaux pour assurer la surveillance du chantier et le respect des normes environnementales	<ul style="list-style-type: none"> - Lors des échanges entre UGP et BM, il a été convenu de recruter par entente directe un cabinet chargé d'assurer la surveillance du chantier et le respect des normes environnementales (lot1). - Les TDRs ont été rédigés pour le recrutement de 2 bureaux devant superviser les marchés en cours d'attribution. - Deux (2) cabinets ont été recrutés par entente directe à savoir EIFFEL Consulting et SETRAGEC le 14/6/2022. - La date initiale de fin de leurs contrats est intervenu le 27/10/2022 (durée de 4 mois) mais des avenants ont été accordé pour prendre en charge les délais des clôtures. - La réception provisoire a eu lieu. - Une seconde phase de 14 sous projet a été lancée et les cabinets de surveillance ont été recrutés. - Une troisieme phase de sous projet a été initiée pour différents types d'infrastructures. Les offres ont été receptionnées. Pour les ECOFO et CDS, le processus de signature des contrat est en cours. 	<p>Finaliser le recrutement des cabinets de surveillance pour les 3^{ème} phase.</p> <p>Activité continue pour chaque PTBA qui initie de nouveau sous projet à financer.</p>	
04	Finaliser le recrutement du consultant en infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> - En vue de collecter les manifestations d'intérêts des divers consultants, le projet a procédé à la consultation restreinte par la comparaison de CV. - La demande de CV aux consultants individuels a eu lieu le 1er mars 2022. - Analyse des CV du 21 et du 22 mars 2022 et signature du PV en date du 22 mars 2022. - Le consultant a débuté le travail le 28/4/2022. 	Activité clôturée	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - A l'échéance de son contrat, l'UGP a procédé à son recrutement comme personnel permanent du projet. 		
05	Appui et formation des Ingénieurs de la province MUYINGA sur les aspects de passation de marchés afin d'élaborer le DAO	<ul style="list-style-type: none"> - Une mission de l'expert en PM a eu lieu du 6 au 10 déc. 2021 pour renforcer les ingénieurs et CTD communaux et les drafts des DAO des sous-projets d'infrastructures ont été rédigés dans le cadre d'appui/action. Les DAO élaborés ont été par la suite publiés par les communes. - La formation a été terminée et le rapport de mission a été produit. 	Activité continue	Le renforcement des capacités est continue chaque fois que les Ingénieurs communaux disposent des DAO à lancer.
	Appui et formation des Ingénieurs communaux des différentes communes sur les aspects de passation de marchés afin d'élaborer le DAO	<ul style="list-style-type: none"> - Le projet a organisé des formations aux ingénieurs communaux chaque fois que la commune a initié le DAO afin de les renforcer dans l'élaboration des DAO et l'analyse des dossiers. 	Activité continue.	
12101 Bis	Etudes techniques y compris une étude d'impact environnemental et social et surveillance pour la réhabilitation, construction des infrastructures sociales			
05	Etudes technique des infrastructures scolaires	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs séparant les missions d'études techniques y compris l'EIES et de surveillance des travaux ont reçu la non objection de la BM. - L'AMI pour la construction des écoles dans les provinces de Muyinga (lot1 et lot2), Ngozi (lot3), Cankuzo et Ruyigi (lot4) a été publi en date du 4/10/2022. - Les dossiers de MI ont été réceptionnés le 18 Octobre 2022 et les marchés ont été octroyés aux cabinets suivants les allotissements. - Les études de terrain ont été réalisées et ont abouti à l'élaboration des DAO. Le statut de chaque études est développé dans les tableaux ci-dessous. 	Lancement études pour les activités inscrites dans le PTBA 2022-2023	
12102	Etudes pour les infrastructures sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs séparant les missions d'études techniques y compris l'EIES et de surveillance des travaux ont reçu la non objection de la BM. - L'AMI pour la construction des centres de santé dans les provinces de Muyinga (lot1 et lot2), Ngozi (lot3), Cankuzo et Ruyigi (lot4) a été publié en date du 3/10/2022. 	- Lancement études pour les activités inscrites dans le PTBA 2022-2023	-

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Les dossiers de MI ont été réceptionnés le 14 Octobre 2022 et les marchés ont été octroyés aux cabinets suivants le regroupement des lots. - Les études ont été finalisés et les DAO lancés. - Les entreprises recrutés ont majoritairement signés leurs contrat et les travaux sont en cours. - Le statut et l'évolution de chaque étude est développé dans les tableaux ci-dessous. 		
12103	Etudes pour les infrastructures en eau et d'assainissement	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs ont publiés et les dossiers de MI ont été déposés. - Evaluation des dossiers de manifestation d'intérêt est en cours. 	- Demande de proposition financières	
12104	Etudes pour les infrastructures routières.	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs ont publiés et les dossiers de MI ont été déposés. - Les contrats pour conduire les études ont été signés. - Les DAO ont été produits pour 1 sous projets tandis que 10 autres sous projets les études sont en cours. - Le DAO de la piste Rusengo-Nyabitare-Cijongo de la commune GISURU en province RUYIGI (37 km) a été publié le 25/4/2023 et les offres ont été receptionnées le 26/5/2023. - A l'issus de la finalisation de l'analyse des offres, des lettres d'intention de notification ont été transmises aux entreprises soumissionnaires. 	- Signature du contrat par l'entreprise.	-
12105	Etudes pour les infrastructures de marchés	<ul style="list-style-type: none"> - Les missions de Screening ont été conduites pour les sous projets proposés par les communes . - Les TDRs rédigés ont publiés et les dossiers de MI ont été déposés. - Le processus de négociations des projets de contrats pour conduite des études sont en cours. 	- Signature des contrats pour réaliser les études.	-

Détail des réalisations pour l'activité 12101 Bis : Etudes techniques

Le PTBA 2022-2023 intégrant les études techniques y compris l'EIES et de faisabilité a été élaboré et approuvé par la BM le 31 mai 2022. Un regroupement des études suivant la nature de l'infrastructure assorti d'un allotissement pour déterminer le nombre de marchés possibles a été élaboré. Les TDRs pour les études programmées des différentes infrastructures ont été élaborés et approuvés. Les missions d'études planifiées consistent à mener une étude technique d'exécution, y compris des études séparées d'impact environnemental et social, l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction des différentes infrastructures. Les différents lots d'études qui ont été convenus sont répartis par commune et par site des sous projets et sont présentés dans les tableaux qui suivent.

(1) Etudes techniques pour la construction des infrastructures scolaires

Province	Commune	N°	Site	Lots	Titre du sous projet et ouvrages prévus	Montant du contrat	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
MUYINGA	Butihinda	1.	Kinonora	lot1	Etude technique pour la Construction ECOFO KINONORA : 9 salles de classes+ Bureau directeur+ équipements)	70.847.200	BEGEC	APD et DAO en cours de finalisation
	Giteranyi	2.	Mangoma		Etude technique pour l'Extension ECOFO MANGOMA : 9 salle de classé+ Bloc admin + Equipements			
		3.	Kinanira		Etude technique pour l'Extension ECOFO KINANIRA : 6 salles de classe + équipements			
	Gasorwe	4.	Buzibira		Etude technique pour la Construction de l'ECOFO BUZIBIRA : 9 salle de classes + équipements			
	Buhinyuza	5.	Gihongo	Lot2	Etude technique pour la Construction de l'ECOFO GIHONGO : 9 salles de classes, 3 blocs latrines	43.264.700	EIFFEL	APD et DAO en cours de finalisation
	Muyinga	6.	Nyarusange		Etude technique pour l'ECOFO NYARUSANGE: 9 salles de classe, bloc administratif, bloc de latrines videngeables et équipements			
	7.	Kivoga	Etude technique pour l'Extension de l'ECOFO KIVOGA: 4 salles de classes à avec et équipement avec bancs pupitres					
NGOZI	Nyamurenza	8.	Nyabikenke	Lot3	Etude technique pour l'Extension de l'ECOFO Nyabikenke II: 6 Salles de classes + Bloc administratif	53.536.600	ERETRA	APD et DAO en cours de finalisation
	Tangara	9.	Musenyi		Etude technique pour la Réhabilitation du lycée communal Musenyi : 4 salles de classes, salle polyvalente et 2 blocs de latrines)			
		10.	Gasezerwa		Etude technique pour la Réhabilitation du lycée communal Gasezerwa: 6 salles de classes			
CANKUZO	Cendajuru	11.	Kiruhura	Lot4	Etude technique pour l'Extension ECOFO KIRUHURA : 9 salles de classe + bloc administratif + réhabilitation 6 salles de classe + équipements	57.416.440	SOGETRAC	APD transmis DAO en cours de finalisation
RUYIGI	Kinyinya	12.	Nyamuyenzure		Construction de l'ECOFO NYAMUYENZURE: 9 salles de classes +blocs administratif + 3 blocs latrines + Equipement.			

	Butaganzwa	13.	Gakonko		Etudes techniques pour la Construction ECOFO GAKONKO (9 salles + bureaux) + Latrines			
--	------------	-----	---------	--	--	--	--	--

2) Etudes techniques pour la réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires

N°	Province	Commune	Site	Lots	Ouvrages prévus	Montant du contrat en BIF	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
1	CANKUZO	Mishiha	Mishiha	lot1	Extension de l'Hôpital Mishiha	70.166.930	SEC	APD et DAO en cours de finalisation
2		Gisuru	Kabingo		Construction du CDS KABINGO +Equipement			
3	MUYINGA	Buhinyuza	Kiyange	lot2	Construction du CDS KIYANGE + Equipements	55.976.493	SETRAGEC	APD et DAO en cours de finalisation
4		Mwakiro	Mukunguza		Construction du CDS MUKUNGUZA + Equipements			
5		Muyinga	Nkoyoyo		Construction du CDS NKOYOYO + Equipements			

3) Etudes pour la réhabilitation, construction d'Infrastructures d'adduction d'eau potable

N°	Province	Commune	Lots	Titre du sous projet	Linéaire en km	Total par Lot en km	ETAT D'AVANCEMENT
1	NGOZI	TANGARA	Lot1	Etudes techniques pour la réhabilitation de l'AEP BOMBA-KANANIRA	18	18	Evaluation des dossiers de MI en cours
2	MUYINGA	BUHINYUZA	Lot2	Etudes techniques de l'AEP pour alimenter le CDS KIYANGE	20	25	Evaluation des dossiers de MI en cours
3		MWAKIRO		Etudes techniques de l'AEP pour alimenter le CDS MUKUNGUZA	5		
4	CANKUZO	GISAGARA	Lot3	Etudes techniques AEP réhabilitation DUHIRO-MURAGO - BUNYERERE	14	14	Evaluation des dossiers de MI en cours
5	RUYIGI	GISURU	Lot4	Etudes techniques de l'AEP Kabingo pour alimenter le CDS Kabingo	10	10	Evaluation des dossiers de MI en cours
6		BUTAGANZWA	Lot5	Etudes techniques Réhabilitation de l'AEP Kiyabu-muriza(4km)	4	18	Evaluation des dossiers de MI en cours
7		RUYIGI		Etudes techniques de l'AEP KIZIGE-RWAMUTAGA I et II, GAKUNGWE	14		
8			Lot6	Etudes techniques de l'AEP RWAMUTAGA : Ruhwago - Gahemba	10	17	Evaluation des dossiers de MI en cours
9				Etudes techniques de l'AEP NYABIGUGO	7		
				Total linéaire d'AEP en km		102	

4) Etudes techniques pour la réhabilitation, construction d'Infrastructures routières

Province	Commune	Lots	N°	ITINERAIRE	Linéaire en km	MONTANT	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
MUYINGA	GASORWE	Lot1	1	RN6-GASORWE -CAMP KINAMA-RUSIMBUKO	6	35945553	SETAACO	Négociation du contrat en cours
	GASHOHO		2	RN6-MUYANGE-MUSASA	5			
NGOZI	KIREMBA	Lot2	3	KIREMBA -RAGWE	27 km	59068440	SETRAG	Négociation du contrat en cours
	NYAMURENZA		4	RUYANGE-BIRAMBI	13			
	TANGARA	Lot3	5	GISHA-MUSENYI	11	ADC	Négociation du contrat en cours	
	6		BOMBA-KANANIRA	12				
RUYIGI	BUTEZI	Lot4	7	BUTEZI-KWISUMO-BWAGIRIZA-NYANKANDA	36	148.930.341 BIF (71.936 USD)	TED	Contrat signé :début de la mission le 20/02/2023
	RUYIGI		8	RUYIGI-RN13-KWISUMO	16			
	GISURU	Lot5	9	RUSENGO-NYABITARE-CIJONGO	37	111.710.000 BIF (54.008 USD)	MCG	Contrat signé Rapport d'établissement en cours de finalisation
CANKUZO	BUTAGANZWA	Lot6	10	RN13-MURIZA- MUGEGE	7		SEETRAGC	Négociation du contrat en cours
	GISAGARA		11	QUATRE (4) PONTS : MIGURUKA,RUGUHU,MUZI ET KAVUMU	4			
Total					174			

Le total pour les 6 lots est de 174 km de pistes. Aucun bureau ne sera attributaire de plus d'un lot.

5) Etudes techniques et surveillance des travaux pour la réhabilitation des infrastructures commerciales

N°	Province	Commune	Lots	Site	Titre du sous projet	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
1	RUYIGI	BUTEZI	lot1	Kwisumo	Etudes techniques des travaux d'extension du marché mixte (population hôte et réfugiés) de Kwisumo	ETGCR	Négociation en cours
2		Gisuru	lot2	kabuyenge	Etudes techniques des travaux d'extension du marché de Kabuyenge	GROUPEMENT ERETRA-GECIBAT	Négociation en cours

3				Nyabitaka	Etudes techniques des travaux pour la construction du marché de Nyabitaka		
---	--	--	--	-----------	---	--	--

1) Etudes techniques pour la réhabilitation, construction des Hangars et Infrastructures sportives et culturelles

N°	Province	Commune	Lots	Site	Titre du sous projet	CABINET	ETAT D'AVANCEMENT
Hangars							
1	CANKUZO	GISAGARA	LOT1	Camazi	Construction d'un hangar de stockage alimentaire à Camazi	COCHYDRO	Négociation en cours
2	RUYIGI	BUTEZI		Kayongozi	Construction d'un hangar de stockage alimentaire à Kayongozi		
3	MUYINGI	MUYINGA		Nkoyoyo	Construction d'un hangar au marché de NKOYOYO		
4	MUYINGI	MUYINGA		Cumba	Construction d'un hangar au marché de CUMBA		
Etudes Activités sportives et culturelles							
5	MUYINGI	GASHOHO	LOT2	Gashoho	Construction d'une salle polyvalente pour les jeunes au chef -lieu de la commune Gashoho	ICGC	Négociation en cours
6		MUYINGA		Cumba	Construction d'une salle polyvalente au Lycée communal CUMBA		

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
122	Exécution des travaux de construction des infrastructures sociales			
12201	Construction infrastructures scolaires			
	Tenue de la réunion avec le personnel clé des entreprises attributaires et des bureaux de surveillance pour les aider à produire les PGES-Chantiers spécifiques ;	- Des réunions ont été tenues et des échanges ont continué avec les environnementalistes des entreprises attributaires et les bureaux de surveillance ;	Activité continue	
	Formations sur les outils de prospection et de gestion de l'environnement avec un accent particulier sur le screening environnemental et social	- 3 ateliers tenus : Atelier tenu à Muyinga du 26 au 27 octobre 2022 - Atelier tenu à Ruyigi du 03 au 04 novembre 2022 - Atelier tenu à Ngozi du 9 au 10 novembre 2022	Activité continue	
	Missions d'appui technique sur les chantiers	- Missions de visite des sites qui vont abriter les nouveaux sous projets ont été organisées le 02 et le 08 novembre 2022. L'équipe de la BM a appuyé la visite des sites des communes Gisuru et Gisagara en date du le 08 nov 2022.	Activité continue	
	Accompagner les communes pour produire les fiches de conformité des nouveaux sous projets	- Des fiches des sous projets transmis par les communes sont en cours d'analyse pour les nouveaux sous projets prévus dans le PTBA.	Activité continue	
	Traduction du Code d'Ethique et de bonne conduite	- Le document est déjà traduit	Activité clôturée	
	Sensibilisation du personnel de chantier et communauté riveraine sur le code d'Ethique et de bonne conduite ainsi que le MGP	- 1824 personnes dont 1161 hommes et 663 femmes sont touchées par les sensibilisations. - Ces sensibilisations ont touché le personnel des chantiers, la communauté riveraine ainsi que les autorités locales administratives. - Renforcement des sensibilisations sur les sites de construction où les cas d'incident HS sont signalés ont été réalisés	Activité continue	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		- Des Sensibilisation des membres des comités des chantiers sur la prévention des EAS/HS ainsi que la protection de ceux qui dénoncent ont été également réalisées.		
01	Extension de l'hôpital Communal de RUSIMBUKO qui était initialement un CDS (Commune Gasorwe)	- Le DAO a été publié 15/8/2022 et les offres ont été déposées le 22/9/2022. - Intension de notification signé le 2/1/2023. - Signature contrat le 29/1/2023.	- Suivi exécution du contrat	
02	Construction du centre multimédia au Camp Kinama	- Le HCR en collaboration avec la commune de Gasorwe ont soumis le sous projet de construction du centre multimédia au Camp Kinama. - Le DAO a été publié et les offres ont été déposées. - Marché en cours d'exécution	Suivi exécution du contrat	
03	Extension de l'école fondamentale MUSUMBA de la commune kinyinya (9 salles de classe, 1 bloc administratif et 2 blocs de latrine à 7 portes chacun)/Commune Kinyinya	Le 1er appel d'offre a été infructueux. Le marché a été relancé. Le DAO à republié est en cours de révision.	Suivi exécution du contrat	

Détail des réalisations pour la sous-composante 122 . Exécution des travaux de construction

12201. Construction infrastructures scolaires

La mise en œuvre des travaux a débuté pour 8 infrastructures socioéconomiques dont quatre (4) infrastructures scolaires de Giteranyi, trois (3) hangars de stockage en commune Butihinda et une (1) Ecole fondamentale (ECOFO) en commune Gashoho. Il s'agit des marchés détaillés comme suit :

A. Suivi entreprises de construction.

A.1. Etat d'avancement des marchés de la 1^{ère} phase et leurs attributaires

La 1^{ère} phase de marchés de mise en œuvre des infrastructures a démarré avec la construction de 8 infrastructures socioéconomiques dont quatre (4) infrastructures scolaires de Giteranyi, trois (3) hangars de stockage en commune Butihinda et une (1) Ecole fondamentale (ECOFO) en commune Gashoho. Le démarrage des travaux a débuté en juin 2022 et l'état de leur mise en œuvre se présente comme suit :

Commune	Marché		Entreprise Attributaire	Montant TVAC en BIF avec Avenant	Date de démarrage des travaux	Délais d'exécution	Niveau d'exécution au 17/01/2023	Prochaines étapes
	Infrastructures scolaires							
Giteranyi	1. Travaux d'extension de l'ECOFO RUBENGA (Lot1) : 1	<ul style="list-style-type: none"> • 9 salles de classe • un bloc administratif • 3 blocs de latrines 	EXO-BUILDING	584 434 374	14/06/2022	5.5 mois	Réceptionné provisoirement	Livraison des mobiliers
	2. Travaux d'extension de l'ECOFO GITERANYI I (Lot2)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 salles de classe, • 3 blocs de latrines 	EXO-BUILDING	620 188 030	14/06/2022	5.5 mois	Réceptionné provisoirement	Livraison des mobiliers
	3. Travaux d'extension de l'ECOFO RUMANDARI (Lot3)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 salles de classe, • un bloc administratif • 3 blocs de latrines 	COFOGE	612 073 868	14/06/2022	5.5 mois	Réceptionné provisoirement	Livraison des mobiliers
	4. Travaux d'extension de l'ECOFO TURA :	<ul style="list-style-type: none"> • 9 salles de classe, • un bloc administratif • 3 blocs de latrines 	EXO-BUILDING	610 699 185	14/06/2022	5.5 mois	Réceptionné provisoirement	Livraison des mobiliers
Gashoho	5. Travaux d'extension de l'école fondamentale (ECOFO) GISABAZUBA GASHOHO	<ul style="list-style-type: none"> • 9 salles de classe, • un bloc administratif • 3 blocs de latrines 	SOMABU	440 675 645	14/06/2022	6 mois	Réceptionné provisoirement	Livraison des mobiliers
	Hangars de stockage							

Butihinda	6. Travaux de construction de trois (3) hangars de stockage des récoltes sur les collines de BUTIHINDA, CAGIZO ET NYAMIHONDI	<ul style="list-style-type: none"> •3 Hangars •3 Aires de séchage • Un bloc de toilette et chambre de gardiennage 	ESTRAGECHY	265 534 260	14/06/2022	4.5 mois	Réceptionné provisoirement	Livraison des mobiliers
-----------	--	--	------------	-------------	------------	----------	----------------------------	-------------------------

A.2. Etat d'avancement des marchés attribués en seconde phase

Il s'agit des marchés dont la signature des contrats a été signée aux mois d'août, septembre et octobre 2022 et dont l'exécution est en cours. Pour ces derniers constituant une seconde tranche de sous projets lancés, les travaux ont dépassé en majorité 50% d'avancement physique. Le tableau suivant donne les détails sur leur avancement de mise en œuvre :

A.3. Marché de la seconde phase attribués regroupés par commune et par type d'infrastructure.

Province	Activités	• Consistance des travaux	Entreprise	MONTANT DU CONTRAT	Date de démarrage des travaux	Niveau d'exécution au 17/01/2023	Prochaines étapes
Mwumba	1. Travaux d'Extension CDS KAGOZI	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc promotion de la santé • Clôture 	ECOTRAE	292 129 960	29/09/2022	100%	Reception
	2. Travaux d'Extension CDS GITWA	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc promotion de la santé • Clôture 	BETACOM	327 844 600	29/09/2022	90%	Finalisation
	3. Travaux d'Extension l' ECOFO MURAMA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 salles de classe • un bloc administratif • 3 blocs de latrines 	BETACOM	321 690 555	29/09/2022	100%	Reception
	4. Travaux d'Extension l'ECOFO RUKURAZO	<ul style="list-style-type: none"> • 3 salles de classe • 2 blocs de latrines 	ECOCOVM	281 217 953	29/09/2022	100%	Reception
	5. Travaux d'Extension Lycée Communal KARUNGURA	<ul style="list-style-type: none"> • un bloc administratif • 2 blocs de latrines 	ECOCOVM	192 160 731	29/09/2022	100%	Reception
Kirembo	6. Extension du CDS et réhabilitation de l'Ecole du camp MUSASA ;	<ul style="list-style-type: none"> • Un bloc maternité et petite chirurgie 	BETACOM	357 990 847	29/09/2022	90%	Finalisation
	7. Extension de l'ECOFO RUTOBO	<ul style="list-style-type: none"> • 12 salles de classes • Un bloc administratif • 3 blocs latrines 	ETRACOFG	364 249 165	29/09/2022	70%	Finalisation
Tangara	8. Extension de l'hôpital MUSENYI ;	<ul style="list-style-type: none"> • Clôture 	BETACOM	198 680 950	29/09/2022	100%	Reception
	9. ECOFO GASEKANYA ;	<ul style="list-style-type: none"> • 6 salles de classe • un bloc latrines 	BETACOM	211 115 240	29/09/2022	95%	Finalisation
Bweru	10. Travaux d'Extension de l'ECOFO NZOZI	<ul style="list-style-type: none"> • 6 salles de classes • Un bloc administratif • 2 blocs latrines 	SOMABU	424127 867	29/09/2022	85%	Finalisation
Cankuzo	11. Travaux d'Extension l'ECOFO MUREHE	<ul style="list-style-type: none"> • 6 salles de classes • Un bloc administratif • 2 blocs latrines 	SOMABU	222 552 203	29/09/2022	85%	Finalisation
	12. Travaux d'Extension du CDS GATUNGURWE	<ul style="list-style-type: none"> • Construction de 8 blocs complémentaires et Aménagement général 	EXO BUILDING	12/12/2022	10/6/2023-	60%	Finalisation

A.4. Organisation par marchés et par lots :

Afin d'assurer une bonne coordination, l'UGP a fait la catégorisation par type d'infrastructure. Ainsi des lots ont été constitué par repougement des infrastructure de même type au sein de chaque commune. Par la suite des marchés/contrat ont été constitué par regroupement des lots et certaines communes différentes se retrouvent au sein d'un même marché.

La tableau suivant présente la répartition des lots par commune et par marché.

N°	Province	Désignation du DAO	Commune	Lot
1	CANKUZO	Marché -1 : Travaux d'extension de l'ECOFO Murehe en Commune Cankuzo (lot1) et pour l'extension de l'ECOFO Nzozi en commune Bweru (lot2) et l'ECOFO Musumba en commune Kinyinya (lot3)	CANKUZO	Lot-1 : Extension ECOFO MUREHE (Cankuzo)
			BWERU	Lot-2 : Extension ECOFO NZOZI (Bweru)
			KINYINYA	Lot-3: Extension ECOFO MUSUMBA (Kinyinya)
2	NGOZI	Marché -2 : Travaux d'extension de l'ECOFO Gasekanya (Lot 1) et Clôture de l'Hôpital de MUSENYI (Lot 2) de la Commune TANGARA, Province NGOZI	TANGARA	Lot1 : Travaux d'extension de l'ECOFO GASEKANYA (construction de 6 salles de classe et 1 bloc de latrines)
				Lot2 : Travaux de construction de la clôture de l'hôpital communautaire de MUSENYI
3	NGOZI	Marché -3 : Travaux d'extension de l'ECOFO Rutobo, réhabilitation de l'Ecole du Camp et extension du CDS du Camp Musasa, en commune Kiremba;	KIREMBA	Lot 1 : Travaux d'extension du CDS du camp (1 bloc Maternité et 1 bloc Petite chirurgie) et extension de l'école du camp des refugies de MUSASA (9 salles de classe);
				Lot 2 : Travaux d'extension de l'ECOFO RUTOBO (12 salles de classe, un bloc administratif et 2 blocs de latrine à 8 portes et celui de 2 portes)
4	NGOZI	Marché -4 : Travaux d'extension de deux (02) écoles fondamentales (ECOFO Rukurazo et Murama) du lycée communal Karungura et extension de deux centres de santé avec la construction de leurs clôtures (CDS Kagozi et CDS Gitwa) de la Commune de MWUMBA de la province NGOZI (5 lots)	MWUMBA	Lot-1 : Travaux de l'extension de l'ECOFO Rukurazo
				Lot2 : Travaux pour l'extension/réhabilitation de l'ECOFO Murama
				Lot-3 : Travaux d'extension du Lycée communal Karungura
				Lot4 : Travaux d'extension du CDS Gitwa avec clôture
				Lot-5 : Travaux d'extension du CDS Kagozi avec clôture

A. Mission de surveillance et contrôle des travaux

B.1. Contrats de surveillance des travaux pour les marchés de la première phase (marché approuvés dans le PTBA 2021-2022).

Les marchés de la 1^{ère} phase ont été signés alors que le projet n'avait pas envisagé la mise en place de bureaux de surveillance des travaux. En effet, il était prévu initialement que le PF1 prend en charge ce rôle avec l'appui de l'Ingenieur communal. Suite à cet impasse, le projet s'est convenu avec la BM de recruter des cabinets de contrôle et de surveillance des travaux pour appuyer les communes à faire le suivi technique, administratif et financier des premiers chantiers lancés. Ainsi, par entente directe, le projet a adressé des demandes d'offres techniques et financières aux bureaux présélectionnés EIFFEL-Consulting et SETRAGEC approuvés par la BM. Les marchés d'infrastructure à contrôler sont réparti comme suit :

Répartition missions de contrôle par commune et par type de sous projet.

Commune	Bureau de surveillance	Titre du sous projet	Date de démarrage	Délais initial	Niveau d'exécution
Giteranyi	EIFFEL-Consulting	Extension de l'ECOFO Giteranyi I	20/06/2022	4 mois	Terminé
		Rehabilitation de l'ECOFO Tura			Terminé
		Réhabilitation de l'ECOFO Rumandari			Terminé
		Réhabilitation de l'ECOFO Rubenga			Terminé
Gashoho	SETRAGEC	Rehabilitation de l'ECOFO Gisabazuba	20/06/2022	4 mois	Terminé
Butihinda		Construction du Hangar Nyamihondi			Terminé
		Construction du Hangar Butihinda			
		Construction du Hangar Cagizo			

B.2. Mission de surveillance et contrôle pour les marchés de la deuxième phase.

A l'issu du processus de recrutement des bureaux de surveillance et de contrôle pour les travaux de construction de la seconde phase constitués de 15 infrastructures scolaires et sanitaires, 8 bureaux ont été sélectionnés pour assurer cette mission. L'allotissement des missions de contrôle s'est basé sur la proximité des infrastructures, la flexibilité et l'étendue de la mission. Les 15 infrastructures réparties par commune et par lots sont organisées en quatre (8) marchés/Bureau qui sont les suivant :

Répartition des lots par marché, par commune et par type d'infrastructure.

Province	Commune	Bureau de surveillance	Titre du sous projet	Date de démarrage	Date de fin de contrat	Délais	Montant du marché					
CANKUZO	Cankuzo	CEPSCO	1. Extension du CDS Gatungurwe	29/09/2022	28/02/2023	5 mois	57 181 620					
			2. Extension de l'ECOFO Murehe									
RUYIGI	Bweru	SOGETRAC	3. Extension de l'ECOFO Nzozi	29/09/2022	28/12/2022	4 mois						
	Kinyinya		4. ECOFO Musumba									
MUYINGA	Gasorwe	SEMCO	5. Extension du CDS Rusimbuko évoluant en Hôpital communal			6 mois						
NGOZI	Kiremba	Le Génie-Civil	6. Extension CDS du Camp Musasa	29/09/2022	28/01/2023	4 mois	56 770 980					
			7. Réhabilitation de l'Ecole du Camp Musasa									
			8. Extension de l'ECOFO-Rutobo									
	Tangara	ERBAD	9. Extension de l'ECOFO Gasekanya	29/09/2022	28/01/2023	4 mois	60 522 200					
			10. Clôture Hôpital Musenyi									
	Mwumba	AFRICAN CONSULTING-GROUP	11. Extension du CDS Gitwa	29/09/2022	28/12/2022	3 mois	30 960 840					
			E.RE.TRA					12. Extension de l'ECOFO Murama	29/09/2022	28/12/2022	3 mois	59 841 920
								13. Extension du Lycée Communal Karungura				
	INNOVATECH	14. Réhabilitation de l'ECOFO Rukurazo	29/09/2022	28/01/2023	4 mois	46 326 500						
		15. Extension du CDS Kagozi et Construction d'une clôture										

Le niveau d'exécution de ces bureau de contrôle est quasiment corrélé au niveau d'avancement des entreprises des construction s'ils contrôle.

B.3. Structuration des entreprises de surveillance par marché et par lot.

Bureau	Lot	Commune	Titre du sous projet
CEPSCO	Lot1	Cankuzo	Extension du CDS Gatungurwe
			Extension de l'ECOFO Murehe
SOGETRAC	Lot2	Bweru	Extension de l'ECOFO Nzozu
		Kinyinya	ECOFO Musumba
SEMCO	Lot1	Gasorwe	Extension du CDS Rusimbuko évoluant en Hôpital communal
Le Génie-Civil	Lot2	Kirembe	Extension CDS du Camp Musasa
			Réhabilitation de l'Ecole du Camp Musasa
			Extension de l'ECOFO-Rutobo
ERBAD	Lot1	Tangara	Extension de l'ECOFO Gasekanya
			Clôture Hôpital Musenyi
AFRICAN CONSULTING-GROUP	Lot2	Mwumba	Extension du CDS Gitwa
E.RE.TRA	Lot1	Mwumba	Extension de l'ECOFO Murama
			Extension du Lycée Communal Karungura
INNOVATECH	Lot2		Réhabilitation de l'ECOFO Rukurazo
			Extension du CDS Kagozi et Construction d'une clôture

C.3. EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Pour l'acquisition des équipements mobiliers, un DAO a été élaboré et publié en date du 06 septembre 2022 pour la fourniture des équipements scolaires regroupés en 3 lots, les établissements de chaque commune constituant un lot séparé répartis comme suit :

Province	LOT	Commune	Fourniture des équipements mobiliers	Nivea de realization
MUYINGA	LO1	Giteranyi	Quatre (4) ECOFO Rubenga, Giteranyi I, Rumandari et Tura en comune Giteranyi	75%
		Gashoho	ECOFO GISABAZUBA	Prés-reception technique
NGOZI	Lot2	Mwumba	Trois (3) écoles de la commune MWUMBA : Rukurazo, Murama et le lycée Communal Karungura	90%
		Kiremba	Deux (2) ECOFO de la commune Kiremba : Musasa et Rutobo	75%
		Tangara	ECOFO Gasekanya de la commune Tangara	50%
CANKUZO	LOT3	Cankuzo	ECOFO Murehe de la commune Cankuzo	Pré-réception techniques
RUYIGI		Bweru	ECOFO Nzozi de la commune Bweru	Pré-réception techniques
			630 pupitres, 48 tables simples, 12 table bureau, 6 armoires, 6 Etagères, 12 Bancs et 84 chaises	

Allotissement et réalisation des marchés d'équipements scolaires en province de Muyinga

Une seconde phase d'acquisition des équipements a été lancée pour la commune muyinga. L'ouverture des offres a eu lieu en janvier 2023. La répartition des lots des équipements Muyinga se présente comme suit :

Province	Commune	Lot	ECOFO bénéficiaires des équipements	Effectifs des articles	Niveau de réalisation
MUYINGA	MUYINGA	Lo1 :	Equipements pour 18 salles de classes des ECOFO de RUGARI I, KAVUMU, KINAZI, GATONGATI II et de RUGARI II	450 pupitres dont 325 pièces de petit modèle et 125 de grand modèle, 18 tables simples, 18 chaises	Contrat signé

Province	Commune	Lot	ECOFO bénéficiaires des équipements	Effectifs des articles	Niveau de réalisation
		Lot2 :	Equipements pour 21 salles de classes des ECOFO de SANZWE, GATOVU, MUNAGANO, MUSENYI et de GAHORORO	525 pupitres dont 475 pieces de petit modèle et 50 de grand modèle ; 21 tables simples, 21 chaises	Contrat signé
		Lot3	Equipements pour 20 salles de classes des ECOFO de NKOYOYO, KWIBUYE, NYAMASO, RUSENGO et de MUYINGA-I	500 pupitres dont 375 pieces de petit modèle et 125 de grand modèle ; 20 tables simples, 20 chaises	Contrat signé
		Lot4	Equipements pour 25 salles de classes des ECOFO de BUTIHINDA, NYAMIRAMBO, BWICA, MUSENGA, CUMBA et de MIZUGA.	625 pupitres dont 450 pieces de petit modèle et 175 de grand modèle ; 25 tables simples, 25 chaises	Contrat signé

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
12210	Respect des normes environnementales et sociales			
01	Elaboration du Code d'éthique et de bonne conduite du PRODECI	<ul style="list-style-type: none"> - Le Code d'éthique et de bonne conduite du PRODECI-TURIKUMWE a été élaboré. - Il a reçu l'avis de non objection de la Banque en mars 2022 et a été présenté au personnel de l'UGP pour signature. - Tout le personnel en activité au projet a signé l'acte d'engagement personnel qui fait partie intégrante dudit Code. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suivi de l'application des dispositions/articles du code. - Faire signer le Code d'éthique et de bonne conduite à tous les partenaires du PRODECI 	-
02	Organisation des ateliers de sensibilisation et de formation sur les outils de prospection et de gestion environnementale	<ul style="list-style-type: none"> - 4 ateliers provinciaux sur les outils de prospection et gestion de l'environnement (EE, ESec, Estr, ERég, EIES, PGES, ME, AE, ACV) ont été organisés dans les provinces d'intervention du projet à l'endroit des administratifs et des bénéficiaires du projet avec un accent particulier sur le screening environnemental et social des sous projets à financer. Ces ateliers ont été respectivement tenu en dates du : 4 novembre 2021 en province MUYINGA ; 10 Novembre 2021 à CANKUZO, le 12 Novembre 2021 à RUYIGI et le 25 novembre en province NGOZI. - 3 ateliers de formations sur les outils de prospection et de gestion de l'environnement avec un accent particulier sur le screening environnemental et social ont été organisés : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Muyinga du 26 au 27 octobre 2022, ▪ Ruyigi du 03 au 04 novembre 2022 ▪ Ngozi du 9 au 10 novembre 2022. 	Activité clôturée	Les ateliers ont pour objectifs l'identification des sous projets pouvant être proposé par les communes et qui ne nécessitent pas d'études d'impacts environnementales et Sociales.

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
03	Tenue des réunions avec le personnel clé des entreprises attributaires et des bureaux de surveillance pour les aider à produire les PGES-Chantiers spécifiques ;	<ul style="list-style-type: none"> - Des réunions ont été tenues et des échanges ont continué avec les environmentalistes des entreprises attributaires et les bureaux de surveillance. - Missions de visite des sites qui vont abriter les nouveaux sous projets en cours de construction ont été organisées le 02 et le 08 novembre 2022. - L'équipe de la BM a appuyé la visite des sites des communes Gisuru et Gisagara en date du le 08 nov 2022. 	- Activité continue	-
04	Tenue de deux (2) ateliers de sensibilisation sur le MGP-EAS/HS en vue de la mise en place des Comités Communaux de Médiation	- Deux ateliers communaux ont été tenus à Mishiha en date du 29 juin 2022 et à Cankuzo en date du 30 juin 2022 en vue de la mise en place des Comités Communaux de Médiation dans les provinces de Cankuzo et Ruyigi.	Activité clôturée	Les CMC vont travailler sur les plaintes non résolues au niveau communautaire
05	Conduite d'une mission terrain de suivi du respect des NES sur les chantiers	- 2 missions de terrain ont été organisées dans les différentes communes des 2 provinces (Ruyigi et Ngozi) respectivement du 3 au 5 janvier 2022 dans la province de Ruyigi et du 24 au 26 janvier 2022 dans la province de Ngozi.	Activité terminée	
06	Accompagner les communes pour produire les fiches de conformité des nouveaux sous projets	- Plus de 60 sites ont été visités. Des fiches des sous projets ont fait objet de screening environnemental. Ces derniers ont été transmis par les communes et sont en cours d'analyse.	C'est une activité continue,	
07	Analyse de la conformité aux normes environnementales et sociales, des offres soumises pour l'exécution des travaux d'infrastructures	- Une mission technique de supervision de la Banque Mondiale sur les aspects de sauvegardes a eu lieu en date du 25 juin 2022.	Activité terminée	
08	Ateliers de sensibilisation sur le MGP-EAS/HS en vue de la mise en place des Comités	- 3 ateliers ont été organisés dans les communes Mwumba, Tangara et Kiremba de la province Ngozi en mars 2022.	Organiser l'atelier de Kiremba	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
	Communaux de Médiation dans les communes de Mwumba, Tangara et Kiremba	- 2 ateliers communaux ont été tenus à Mishiha en date du 29 juin 2022 et à Cankuzo en date du 30 juin 2022 en vue de la mise en place des Comités Communaux de Médiation dans les provinces de Cankuzo et Ruyigi.		
09	Formations des acteurs communaux sur les NES, screening environnemental et sociale	<p>Organisation de 4 réunions de renforcement de capacités des techniciens communaux en matière de sauvegardes environnementale et social avec un accent particulier sur le PGES et le Screening environnemental et social :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du 29 au 30 mars 2022 à NGOZI pour 12 sous projets ; - Le 31 mars 2022 à MUYINGA sur 1 sous projet ; - Le 1er avril 2022 à CANKUZO sur 1 sous projet <p>Résultats : au total 14 fiches de screening environnemental ont été élaborées.</p>	Poursuite des formations aux autres communes ayant les sous projet soumis pour le financement (2 ^{ème} phase).	<p>Les sous projets faisant objet de formation sont par la suite visités puis , des fiches de conformité sont examinées par l'UGP avant qu'ils soient transmis à la BM pour avis de NO.</p> <p>Participe à ces formation les CSTC ou les Ir communaux et CEDS et les représentants du HCR (Ingénieurs).</p>
10	Signature des contrats de services avec les communes	<p>3 Séances de signature de contrat de services entre les communes, l'UGP et l'ONPRA ont été organisées.</p> <p>Au total 11 communes ont déjà signé leur contrat de services pour la 1^{ère} phase de financement des sous projets :</p> <p>Province : Cankuzo, Giteranyi et Cankuzo Province Muyinga : Gashoho, Butihinda et Gasorwe Province Ngozi : Kiremba, Tangara et Mwumba Province Ruyigi : Bweru et Kinyinya</p>	Poursuivre la signature des contrats avec les autres communes disposant des sous projets validés par la BM pour être	-

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
			financés par le projet.	
12211	Mécanismes de règlement des plaintes			
01	Mécanismes de Gestion des Plaintes (MGP)	<ul style="list-style-type: none"> - Le document du Mécanisme de gestion des plaintes a été transmis à l'UGP par un consultant qui a été recruté par la BM. - L'UGP à travers le Spécialiste Environnemental et Social et les partenaires du PRODECI-TURIKUMWE se chargent de son opérationnalisation. 	Le document a été finalisé par le consultant	Faire le suivi de la mise en œuvre du Mécanisme de gestion des plaintes. Formaliser la mise en place des comités de gestion
02	Validation du Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible aux Abus Sexuels et Harcèlement sexuel (MGP/AS/HS) par l'UGP et la Banque	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 réunions de concertations avec le consultant qui était chargé d'élaborer le MGP/AS/HS ont été organisées. ▪ Le MGP a été validé et est opérationnel. 	▪ Activité terminée	
03	Traduction du Mécanisme de gestion des plaintes (MGP), du Code d'Ethique et de bonne conduite en Kirundi et en Swahili Conception et production d'une grande affiche, dans les trois langues, du cadre de traitement des plaintes au PRODECI	<p>La demande de cotation a été transmis aux soumissionnaires sélectionnés le 16/06/2022. La date de dépôt de demande de cotation a eu lieu le 27 /06/2022. Le rapport d'analyse a été établi le 28 juin 2022.</p> <p>Le marché a été attribué à la société ANDIKA SOLUTIONS pour traduire les différents documents.</p> <p>L'UGP a déjà donné ses observations, le consultant est entrain de les intégrer</p> <p>Le document est déjà traduit en kirundi.</p>	<p>Suivre la finalisation de la traduction en Kiswahili</p> <p>Conception et production d'une grande affiche</p>	Le processus d'avoir le document traduit du MGP risque de prendre beaucoup de temps, alors que nous avons déjà entamé les campagnes de sensibilisation
04	Sensibilisation sur le MGP et le Code d'éthique et de bonne conduite	<p>4 séances de sensibilisation dans les 4 provinces d'intervention du projet ont été organisées en mars 2022.</p> <p>Des missions ont été organisé durant le 4^{ème} trimestre 2022 pour tous les sites de construction en cours. Le MGP est</p>	<p>Renforcer la capacité des CCM</p> <p>Organiser des assemblées</p>	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		fonctionnel dans les 8 communes ayant les travaux en cours d'exécution.	collinaires de sensibilisation pour permettre aux bénéficiaires des sous projets 2d'utiliser le MGP	
05	Sensibilisation du personnel de chantier et communauté riveraine sur le code d'Ethique et de bonne conduite ainsi que le MGP	<ul style="list-style-type: none"> - Au mois de novembre et décembre 2022, 1824 personnes dont 1161 hommes et 663 femmes ont été sensibilisés sur les chantiers, la communauté riveraine ainsi que les autorités locales administratives. Le renforcement a également touché les sites de construction où les cas d'incident HS sont signalés. - Des Sensibilisations des membres des comités des chantiers ont porté également sur la prévention des EAS/HS ainsi que sur la protection de ceux qui dénoncent les abus sous forme d'ateliers. - Au cours de ces sensibilisations, 22 872 dont 2039 hommes, 1062 femmes, 160 jeunes filles et 190 jeunes garçons ont été sensibilisés sur les chantiers. - Au niveau des communautés riveraines, 8145 hommes, 7593 femmes, 1332 jeunes garçons et 2351 jeunes filles y compris les élèves et la communauté des camps des réfugiés ont été sensibilisés. 	- Activité continue	
06	Formation, sensibilisation en vue de la mise en place des comités de gestion des plaintes	- 9 ateliers communaux ont été tenus et 9 CCM ont été només par les administrateurs respectifs	- Poursuivre avec la mise en place des Comités Communaux de Médiation (CCM) et la formation de ces derniers sur leurs cahiers de charges	L'absence des PF1 et PF2 freine toujours le bon fonctionnement du MGP-EAS/HS
07	Mise en place d'un système de rapportage de l'opérationnalisation du MGP-	- Une fiche d'enquête a été élaboré, elle a été digitalisé et intégré dans la plateforme de collecte des données GEMS.	- Faire le remplissage du formulaire	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
	EAS/HS via KOBO tools box.		déployé sur la plateforme.	
08	La cartographie des services des VBG existants et mise en place d'un protocole de réponse et référencement /prise en charge des survivant(e)s.	- Activité réalisée dans les 4 provinces d'intervention du projet	- Formation des prestataires identifiés dans la prise en charge psychosociale.	
09	Formation du personnel clé aligné par les entreprises de construction et les bureaux de surveillance ainsi que les ONG partenaires dans la mise en œuvre du projet sur le code d'Ethique et de bonne conduite ainsi que le MGP	- 3 ateliers ont été tenu touchant 9 chefs chantiers, 2 chefs chantiers adjoints. - 10 environnementalistes, 8 surveillants permanents, 4 chefs de mission, 3 ingénieurs des travaux, 6 personnes de l'administration, 8 assistants de SCI, 10 animateurs de GVC soit un total de 60 personnes dont 49 hommes et 11 femmes. - Au niveau des chantiers, 100% des travailleurs ont été touchées par les sensibilisations menées par l'ONG SCI ainsi que les points focaux mis en place au niveau des chantiers.	- Planifier d'autres ateliers pour le personnel clé des sites en cours de construction et des communautés riveraines.	
10	Séance de travail avec les prestataires sur l'enregistrement des cas EAS/HS (si ils seraient des points d'entrée)	- Des missions ont été réalisées dans les 4 provinces	Activité continue / Renforcement	
	Formation des points focaux VBG dans les communautés riveraines de la zone d'exécution du projet	- Les points focaux ont été identifiés dans les communautés riveraines et chantiers. - A base du module élaboré qui s'est inspiré des risques identifiés lors des consultations communautaires, des points focaux ont été formés dans toutes les zones où les constructions étaient en cours. - Au total, 63 dont 30 hommes et 33 femmes poiunts focaux ont été formés soit un taux de participation de 96%. - Ces points focaux ont été formés sur leur rôle au niveau des chantiers et communautés, les Concepts de VBG inclus les EAS/HS, le mécanisme de gestion des plaintes, le code	Activité continue	

Code PTBA	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		d’Ethique et de bonne conduite, quelques articles de la loi spécifique relative aux VBGS ainsi que l’attitude que doit avoir un point focal.		
	Evaluation genre pour identifier les causes de la faible présence des femmes aux chantiers	<ul style="list-style-type: none"> - Une évaluation genre a été réalisée afin d’identifier les causes de la faible présence des femmes aux chantiers. Les résultats de cette évaluation ont montré quelques causes que le projet peut corriger pour que les femmes puissent être représentées aux chantiers à au moins 30%. - Au niveau de la main d’œuvre qui ne nécessite pas des compétences techniques, le projet et les partenaires vont conjuguer des efforts pour combler les lacunes identifiées au cours de cette évaluation. - 	-	

2. 2. Composante 2 : Moyens de Subsistance, Sécurité Alimentaire et Nutrition

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
2.1	Sous-composante 2-1 : Appui aux opportunités génératrices de revenus			
211	Création/Développement de micro entreprises			
21101	Soutien aux micro-entreprises individuelles			
01	Mise en œuvre de la fenêtre A : Développement des microentreprises avec la facilitation de l'ONG GVC ;	<ul style="list-style-type: none"> - 300 microentreprises dont 96, soit 32% pour les réfugiés et 204, soit 68% pour les communautés hôtes ont été déjà validées par les organes communautaires de sélection et de validation (Assemblées Générales et les Comités de Gestion) ; - 426 personnes dont 174 représentant les microentreprises individuelles et 252 représentant les microentreprises collectives ont été formées à l'élaboration des plans d'affaires ; - 77 plans d'affaires du domaine agricoles ont été déjà élaborés dont 13 pour les réfugiés (soit 16,9%) et 64 pour les communautés hôtes (soit 83,1%). Les typologie des microentreprises portent sur la culture de haricot, soja, pomme de terre, choux, tomates, champignon, en association avec l'élevage des caprins, porcins et poules pondeuses). Pour le reste des microentreprises validées, les plans d'affaires sont en cours d'élaboration ; - Organisation de la deuxième session de sélection finale des idées de sous-projets en Assemblées générales régionales : 179 idées de sous-projets ont été sélectionnées et validées du 13 au 16/12/2022 ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre du volet élevage pour 300 microentreprises ; - Présélection d'un 1^{er} lot de 250 microentreprises (50 par zone de camp) ; - Formation et appui en élaboration des plans d'affaire et préparation des requêtes de financement pour 250 microentreprises ; - Validation par les Comités de Gestion et par l'UGP ; - Financement des 250 microentreprises ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Prédominance des sous-projets pour les communautés hôtes ; - contraintes au niveau de l'acquisition des intrants agricoles (semences et engrais) ;

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Une deuxième session de formation sur les plans d'affaires et appui à leur élaboration a été organisée pour 73 microentreprises opérant dans le secteur d'élevage du 19 au 31/12/2022 ; - Transmission au projet de 77 sous-projets pour financement en date du 27/01/2023 et appui à l'accompagnement de ces derniers pour leurs démarrages. Un encadrement du processus de passation de marchés pour l'acquisition des intrants agricoles a été assuré pour le démarrage des 77 sous-projets. ; - Formation à l'élaboration des plans d'affaire de 223 porteurs de microentreprises ; - Accompagnement du démarrage de la mise en œuvre des 77 microentreprises ; - Transmission des dossiers de 223 sous-projets/microentreprises pour financement : le 27/02/2023 ; - Encadrer le processus de passation de marchés pour l'acquisition des intrants agricoles et enclencher le démarrage de 77 sous-projets ; - 71 sous-projets sont en cours d'exécution pour le volet agricole pour la saison agricole 2023B : 08 sous-projets de cultures maraîchères, 58 sous-projets de culture de haricot et 05 sous-projets de cultures de pomme de terre ; - Préparation des conventions de cofinancement pour 223 microentreprises ; - Procédures de passation de marchés pour le volet élevage (acquisition des animaux, des intrants et matériel vétérinaire, construction des logements d'animaux) pour 293 microentreprises ; 		

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des campagnes de sensibilisation dans les camps et les collines adjacentes, réunions de préparation des PIP par les Assemblées Générales et appel à projets ; - Enregistrement de 2.262 idées de microentreprises ; - 300 sous-projets dont les 71 en cours d'exécution sont en cours de préparation pour le démarrage du volet élevage (appui au processus de passation de marché); 		
212	Soutien aux associations et aux coopératives			
21201	Soutien aux initiatives économiques au niveau associations			
01	Mapping des associations et coopératives existantes des 21 communes	<ul style="list-style-type: none"> - Une fiche d'identification des associations et coopératives a été adressée à toutes les communes en février 2022. - Un fichier de compilation des données des associations et coopératives par les communes a été constitué. 	<ul style="list-style-type: none"> - La liste des associations inventoriées est disponible 	-
02	<p>Constitution d'une base de données sur les Associations/Coopératives existantes dans les 5 camps des réfugiés ;</p> <p>Identification des coopératives/association à appuyer ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avec l'appui de l'UCOFÉ-FODEV (PF2), une identification des associations et coopératives fonctionnelles au sein de la zone intervention a été effectué et a abouti aux résultats suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Camp Musasa : 74 Associations ; • Camp Kinama : 29 Associations/coopératives ; • Camp Kavumu : 65 Associations/coopératives ; • Camp Bwagiriza : 36 Associations/coopératives ; - Des réunions de sensibilisation/information sur les objectifs et les procédures du Projet ont été organisées dans les 21 communes de la zone d'action du Projet ; - Appel à projets et enregistrement des manifestations d'intérêts : 826 demandes déjà enregistrées ; 	Présélection et élaboration des plans d'affaires ;	<p>Pour les Coopératives/Associations dans les camps de réfugiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'analyse des données déjà collectées sur les Activités Génératrices de Revenus montre qu'il y a prédominance des activités de commerce (vente des services, vente des produits alimentaires, . . .) ; <p>Les activités de production agricole et</p>

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
				élevage représente moins de 25% ;
213	Assistance technique PF2			
21301	Mise en place d'une assistance technique PF2			
2130101	Recrutement PF2	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs PF2 ont été transmis à la BM le 17 Octobre 2021. - Plusieurs échanges ont eu lieu pour réviser le contenu. - L'IDA a validé les TDRs le 21 Octobre 2021. - L'avis de manifestation d'intérêt publié le 12/11/2021 devrait être réceptionnée le 6 déc. 2021. La date limite de remise des dossiers de manifestations d'intérêt a été reportée au 10 janvier 2022 afin de collecter plus de candidatures. - Les MI réceptionnées le 10 janvier 2022 ont été analysées et le rapport a été partagé avec la BM en date du 22/2/2022. - Les commentaires de la banque ont été réceptionnés le 10 avril 2022 et le rapport corrigé a été retransmis le 29/4/2022. - La BM a accordé l'ANO en date du 30 juin 2022 - La demande de proposition a eu lieu 7/7/2022 et les propositions techniques et financières sont attendues au 23 Août 2022 (incluant un report de 15 jours). - A la suite de la conférence préparatoire des soumissionnaires insrites sur la liste restreinte organisée en date du 15 Juillet 2022, l'UGP a décidé de prolonger de 15 jours calendriers la date de dépôt des soumissions initialement prévue le 08/08/2022 tel que demandé par les ONG participantes à la réunion. Le PV de la réunion a été transmis au ONG le 21 juillet 2022. 	Suivi de la mise en œuvre du contrat signé le 17/4/2023.	Le contrat est étendu sur toute la période du projet jusqu'au 31 janvier 2026.

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Une mini retraite pour analyse des dossiers de propositions pour le PF2 avait été débutée du 5 au 9/9/2022 mais a été suspendue suite à une plainte introduite. - La plainte a été réintroduite à deux reprises et le projet à chaque fois apporté des réponses qui ont été par ailleurs partagées avec la BM. - A l'issu du traitement de la plainte introduite par le chef de fil Christian Aid, la BM a recommandé en date du le 27/9/2022 de relancer le processus en accordant un délais supplémentaire pour la préparation des dossiers. - Recommandation de la Banque de considérer la plainte et de relancer le processus en demandant aux soumissionnaires de nouvelles propositions techniques et financières : le 27/9/2022 ; - Organisation de la 3^{ème} réunion préparatoire pour informer les soumissionnaires de la décision de la relance du processus : le 06/10/2022 ; - Demande de nouvelles propositions techniques et financières : le 14/10/2022 ; - Ouverture des propositions techniques : le 31/10/2022 ; - Evaluation des propositions techniques : du 02 au 18/11/2022 ; - Soumission du rapport d'évaluation technique : le 23/11/2022 ; - Ouverture des propositions financières : le 22/12/2022 ; - Transmission du rapport combiné : le 29/01/2023 ; - Négociation du contrat avec le groupement UCODE/AMR-FODEV ; 		

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Signature du contrat avec le groupement UCODE/AMR-FODE le 17/03/2023 ; - Démarrage des activités du PF2 (UCODE-AMR/FODEV) le 01/04/2023 ; 		
	Mise en œuvre du contrat du PF2	<ul style="list-style-type: none"> - Date de signature du contrat : 17/03/2023 ; - Date de démarrage de la mission du PF2 : 1/4/2023. - Le rapport de démarrage a été transmis par le PF2 en date du 27 Avril 2023 au BRUGP et du 09 Mai 2023 à l'UGP en respectant les délais convenus. - Le rapport du mois d'Avril 2023 a été transmis en date du 10 Mai 2023 au PRODECI en respectant les délais de 15 jours. - L'UGP a procédé à la validation des deux rapports (démarrage et d'avril) en date du 29/05/2023. 	- Suivre la transmission des autres livrables	-
02	Recrutement du consultant individuel national pour la réalisation d'étude des marchés (camps + collines autour) pour les microentreprises)	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs ont été élaborés par le projet en date du 30/3/2022 et introduits dans STEP ; - Après approbation des TDRs par la BM, ces derniers ont été publiés 07/06/2022. Les dossiers de manifestations d'intérêt réceptionnés le 24/06/2022 pour analyse ; - Désignation de la commission d'analyse des manifestations d'intérêt : le 29/6/2022 ; - 1^{er} rapport d'analyse et d'évaluation des manifestations d'intérêt : le 24/7/2022 ; - Commentaires de la Banque : le 18/08/2022 ; - Demande des informations complémentaires conformément aux commentaires de la Banque à 3 candidats : le 23 Août 2022 ; - Réception des informations complémentaires : le 30/8/2022 ; - Réanalyse des dossiers de manifestations d'intérêt et transmission du 2^{ème} rapport : le 16/09/2022 ; 	Activité clôturée	La négociation avec le consultant classé premier n'a pas abouti étant donné qu'il s'est désisté en date du 10/11/2022 et comme motif il a dit qu'il n'est pas disponible ;

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Avis de Non Objection de la Banque : le 17/09/2022 ; - Demande de confirmation des dossiers de proposition technique et financière que le Consultant avait déjà envoyés : le 23/09/2022 ; - Transmission de la confirmation de la proposition technique et financière par le Consultant qualifié : le 28/09/2022 ; - Analyse des propositions techniques et financières : le 24, 26, 28/10/2022 ; - Début des négociations : le 31/10/2022 ; - Notification de sélection du consultant classé 2^{ème} l'invitant à remettre une proposition technique et financière : 21/11/2022 ; - Transmis des proposition technique et financière en date du 28/11/2022 ; - Signature du contrat de prestation de services le 16/12/2022 ; - Démarrage de la prestation de services le 19/12/2022 ; - Transmission du rapport de démarrage le 27/12/2022 ; - Validation du rapport de démarrage le 30/12/2022 ; - Etude en cours depuis le 03/01/2023 ; - Le rapport provisoire de l'étude a été transmis le 24/02/2023 ; - Analyse du rapport par l'UGP à partir du 15/03/2023 ; - Le rapport provisoire a été validé le 04/04/2023 ; - Les commentaires de l'UGP ont été intégrés par le Consultant et le rapport révisé a été transmis le 08/05/2023 ; - Le rapport de validation du rapport de l'étude par l'UGP le 19/05/2023 ; - Validation du rapport définitif de l'étude le 26/06/2023 ; 		

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
03	Recrutement d'un consultant international pour la réalisation d'une étude de faisabilité de jardin potager (camps +commune autour)	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation et introduction des TDRs dans STEP : le 30/3/2022 ; - L'UGP a procédé à la publication de l'Avis de manifestation d'intérêt en date du 07/06/2022 ; - Les manifestations d'intérêt déposés le 24/06/2022 pour analyse. - Le processus re recrutement a été infructueux. - Des tentatives de chercher dans les universités ainsi que l'appui de la Banque pour fournir de nouveaux CVs mais aucune soumission additionnelle n'a été manifestée. - Le projet a décidé de suspendre la poursuite en attendant le concours du PF2. 	Le PF2 va appuyer dans cette activité;	
04	Le recrutement d'une ONG chargée d'apporter une assistance technique pour le développement des micro entreprises en attendant le recrutement du PF2 (L'ONG GVC).	<ul style="list-style-type: none"> - L'IDA et l'UGP ont convenu de recruter par entente directe l'ONG GVC afin d'apporter une assistance technique pour le développement des microentreprises en attendant le recrutement du PF2 ; - L'ONG GVC a été identifiée comme ayant l'expertise suffisante dans le domaine et surtout intervenant dans la zone d'intervention du projet et surtout au sein des camps des réfugiés ; - Les TDRs ont été élaborés et ont obtenu l'Avis de Non Objection de la BM : le 30/6/2022 ; - Lettre d'invitation à présenter la proposition technique et financière : le 06/7/2022 ; - GVC a présenté sa proposition technique et financière le 19/07/2022 ; - Négociation du contrat : à partir du 28/7/2022 ; - Transmission du projet de PV de négociation à la Banque : le 26/8/2022 ; 	Le contrat a pris fin le 26/02/2023 ;	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Commentaires de la Banque : le 31/8/2022 et les 5 et 6/9/2022 ; - Réponses et clarifications par rapport aux questions/commentaires de la Banque ont été apportées par GVC : le 12/9/2022 ; - Avis de Non Objection : le 15/09/2022 ; - Signature du PV de négociation et du contrat avec GVC le 27/09/2022 : les prestations vont s'étendre sur une période de 5 mois ; - L'ONG GVC est en train d'exécuter le contrat ; - Le contrat est arrivé à échéance le 26/02/2023 ; 		
05	Collecte des données sur les activités Génératrices de Revenus (AGR) dans les camps des réfugiés.	<p>L'identification effectuée a abouti aux résultats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camp Musasa : 131 AGR - (Agriculture, élevage, commerce, ventes des services, ...) dont 74 par les Associations et 57 par les microentreprises individuelles ; • Camp Kinama : 31 AGR dont 29 par les Associations/coopératives et 2 par les microentreprises individuelles ; • Camp Kavumu : 65 AGR par les Associations/coopératives ; • Camp Bwagiriza : 36 AGR par les Associations/coopératives ; <ul style="list-style-type: none"> - Le travail consiste à sélectionner les microentreprises à financer pour le 1^{er} lot de bénéficiaires éligibles. - L'analyse des données déjà collectées sur les AGR montre qu'il y a prédominance des activités de commerce (vente des services, vente des produits alimentaires, .). Les activités de production agricole et élevage représente moins de 25%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser la sélection des microentreprises à financer pour le 1er groupe. - Collecter pour le camp de Nyankanda 	
2.2	Amélioration de la nutrition			

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
221	Amélioration de la nutrition			
22101	Assistance Tec & formation réfugiés et communautés d'accueil (PF2)			
	Renforcement des capacités des parents lumières			
01	Impression et diffusion d'un guide de formation des parents lumières (Adopter le manuel des Parents Lumières)	<ul style="list-style-type: none"> - Une analyse comparative avec les manuels du PRONUANUT et du projet NKURIZA pour ajuster le manuel qui sera utilisé par le projet répondant aux objectifs du projet a été effectuée. - Le projet de manuel des Parents Lumières a été élaboré. - une commission d'analyse et d'adoption du manuel Parent Lumière a été mise en place par l'UGP. - Le manuel Parent Lumière a été adopté par l'UGP et approuvé par la BM. 	Activité terminée	
02	Impression du manuel des Parents Lumières : Impression de 100 Manuels dont 50 en SWAHILI pour les camps des réfugiées et autre 50 en KIRUNDI pour la population hôte.	<ul style="list-style-type: none"> - La traduction en KISWAHILI du manuel des Parents Lumières a été réalisée. - La demande de cotation pour la multiplication du manuel a été transmise au fournisseurs identifiés. - Tous les manuels ont été imprimés et réceptionnés par l'UGP. 	Activité clôturée	
03	Identification d'un 1 ^{er} groupe de Parents Lumières	<ul style="list-style-type: none"> - Une note précisant le processus d'identification des parents Lumières a été élaborée par l'expert en nutrition et transmis le 15/4/2022. - 98 parents lumières dont 61 Femmes soit le taux de 62%, ont été élus dans les 5 Camps de réfugiés ainsi que sur les 16 collines adjacentes et une liste des Parents Lumières élus a été établie et validée par la communauté elle-même. 	Activité terminée	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
04	Identification et constitution des groupes des ménages avec les femmes enceintes et les groupes des ménages avec les enfants de moins de deux ans au niveau des camps et communauté hôte	<ul style="list-style-type: none"> - Les descentes d'identification ont été effectuées du 21 au 24 juin 2022 dans les provinces RUYIGI et CANKUZO et du 27 au 30 juin en provinces NGOZI et MUYINGA pour constituer des groupes. - Au total, le projet a identifié initialement 8 209 ménages abritant 8 545 enfants de moins de deux ans et 2 117 Femmes Enceintes constituent le groupe cible potentiel pour la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles dans le cadre du projet « PRODECI-TURIKUMWE » au niveau des 5 camps des réfugiées et les 16 collines avoisinantes. - Un regroupement de ménages avec les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans par Parent Lumière ont été établis pour démarrer les appuis aux bénéficiaires (formations). - Après la 1^{ère} formation assurée aux parents lumières, une actualisation des listes des ménages bénéficiaires a été effectuée par les parents lumières en Novembre 2022 et a abouti à l'identification de 8756 ménages dont 7052 ménages avec les enfants de moins deux ans et 1704 ménages avec les femmes enceintes. - Une autre actualisation a aboutit à l'identification de 5692 ménages dont 4312 ménages avec les enfants de 6 à 23 mois et 1380 ménages avec les femmes enceintes en juin 2023 sur les camps et collines touchées par les interventions du projet. 	Faire un ajustement continu des données sur les ménages bénéficiaires	Il existe une variation des données suite à l'arrivée continue des réfugiées et suite aux autres facteurs exogènes incontrôlés (naissance, conception)

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
05	Formation des Parents Lumières sur le manuel Parents Lumières avec l'appui technique des formateurs du Ministère de la santé Publique via le PRONIANUT	<ul style="list-style-type: none"> - Des TdRs ont été élaborés et transmis à la BM pour avis de NO. - L'ANO sur les TDRs a été reçue avec quelques recommandations à intégrer. Les TDRs révisés ont été partagé avec le BM. - 98 Parents Lumières ont bénéficié de la formation sur le manuel Parent Lumière. - La formation a été organisé sur 5 jours et était focalisé sur l'Alimentation des Nourrissons et du Jeune Enfant « ANJE » et femmes enceintes et a été réalisée aux chefs-lieux des province Ruyigi et Muyinga, du 24 au 28 Octobre 2022 pour les 5 camps des réfugiés congolais ainsi que les 16 collines adjacentes. - A la suite des formations assurées, les PL ont débuté les séances d'éducation nutritionnel pour les ménages bénéficiaires suivant un calendrier continue. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuivre les séances d'éducation nutritionnel pour les ménages bénéficiaires - Doter les parents lumières des T-shirt, gilet, pour assurer leur visibilité sur terrain 	<p><u>Contrainte des parents lumieres :</u></p> <p>Manque de certains moyens de travail pour garantir la faisabilité de leurs missions : acquisition de bottes, parapluie, sacoche, balances etc.</p>
06	Sensibilisation des bénéficiaires par les Parents Lumières	<ul style="list-style-type: none"> - 99 parent lumières ont débuté des sensibilisations mensuelles des ménages bénéficiaires. - En Mars 2023 ; 7 348 bénéficiaires dont 1 590 femmes enceintes et 5 758 femmes possédant les enfants de moins de deux ans ont bénéficiés des séances d'éducation nutritionnelle avec une participation de 959 hommes soit le taux de 13% - En juin 2023, 5323 sur 5692 des bénéficiaires attendus soit 93,5% ont participé dans les séances d'éducation nutritionnelles dirigées par les Parents 	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer le suivi et accompagnement des parents lumières dans la mise en œuvres des interventions nutritionnelles. - Assurer la distribution des poudres micronutriments aux bénéficiaires du projet ; - Continuer les séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles 	<p><u>Contrainte :</u> Difficulté de disponibilité des salles de travail pour les camps des réfugiés lors des séances d'éducation nutritionnelle.</p> <p>La non maitrise des thèmes de la part des nouveaux parents lumières</p>

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		Lumières avec une représentativité des hommes à l'ordre de 409 participants soit au taux de 7%.	- Continuer à faire la collecte des données initiale sur les coutumes alimentaires chez les ménages bénéficiaires.	
08	Collecte des données sur la situation des coutumes alimentaires et comportement nutritionnels des ménages bénéficiaires avec les femmes enceintes et enfants de moins de deux ans	- L'activité a été réalisé dans les camps de Gasorwe et Kinama	Poursuivre avec camps de Bwagiriza, Nyankanda, Kavumu et les collines adjacentes	
22102	Appui en intrants et AT pour aménager des jardins potagers			
01	Mise en place des jardins potagers	Recherche de modele innovent par le PF2 afin d'initier la 1 ^{ère} phase d'installation des jardin potagers appouvé par les différents acteurs.	Transmission par le PF2 d'un modèle de jardin potager innovent à l'UGP et BM pour approbation.	
22103	Fourniture de poudre de micronutriments			
01	Acquisition de la poudre micro nutritive et l'acide folique par l'UNICEF pour les Femmes enceintes et Enfants de moins de 2 ans	<ul style="list-style-type: none"> - Le PRONIANUT qui relève du Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA a validé l'estimation des quantités à acheter compte tenu des commandes déjà effectués par d'autres projets intervenant dans le même secteur et dans la même zone en vue de ne pas dupliquer les interventions. - L'identification des besoins en intrants nutritionnels à acheter annuellement jusqu'à la clôture du projet a été également établie par le projet en commun accord avec PRONIANUT en date du 25 mars 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Continuer à faire la distribution des poudres micronutriments aux bénéficiaires du projet au niveau des Districts sanitaires et au niveau des communautés. - Préparera un autre type de contrat d'acquisition des 	-

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Le dossier technique nutrition a été finalisé et validé par PRONIANUT conjointement avec l'UNICEF. Il a été transmis à l'UNICEF le 31 mars 2022. - Le contrat d'acquisition des poudres micronutriments a été signé entre l'UNICEF et le Projet le 31 Août 2022 - Le contrat d'acquisition des poudres micronutriments a été signé entre l'UNICEF et le Projet le 31 Août 2022 - Une lettre de demande d'entreposage des intrants nutritionnels a été adressée à la CAMEBU. A l'issue des échanges, le contrat d'entreposage des poudres micronutriments a été signé entre la CAMEBU et le projet en octobre 2022. - Le contrat d'entreposage des poudres micronutriments a été signé entre la CAMEBU et le projet en Octobre 2022 - Les intrants sont arrivés au Burundi et sont réceptionnés au niveau de la CAMEBU en date du 16 Mars 2023. - Les intrants ont été livrés au niveau des districts sanitaires et les centres de santé durant le mois mars 2023. - Les poudres ont été distribués en deux phases : du 24 au 28 avril 2023 et du 27 au 30 juin 2023. 	<p>intrants nutritionnels pour l'année 2024</p> <p>-</p>	

2.3. Composante 3 : Gestion de projet / Suivi & Evaluation et Renforcement des Capacités

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
3.1	Sous-composante 3.1 : Renforcer la capacité technique et administrative du gouvernement			
311	Gestion et coordination du Projet			
31101	Gestion du Projet			
01	Recrutement du personnel clé du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les 16 experts clés du projet ont été recruté. Il s'agit du Coordinateur National du projet, Responsable Administratif et Financier (RAF), du Spécialiste en Passation de marchés (SPM), le Spécialiste en suivi Evaluation (SSE), le Spécialiste Environnemental et Social (SES), le Spécialise en Communication (SCOM), le Chef Comptable, l'Assistante de Direction et le Coordinateur Régional et Responsable des opérations, Expert informaticien, SPMJ, SSEJ, Spécialiste en Nutrition, Spécialiste en Genre, Spécialiste en Agriculture et Développement Rural (SADR), SIEC et Assistant à SMJ Ir des infrastructures, Assistant au SPM. - Quant aux agents d'appui, tout le personnel prévus a été recruté : 4 Chauffeurs, 4 Agents de Nettoyage et 3 Gardiens tant au niveau central qu'au niveau régional à MUYINGA. 	Tout le personnel est en place.	
02	Recrutement d'un second expert en infrastructures qui sera basé 50% Bujumbura et 50% Muyinga	<ul style="list-style-type: none"> - Le processus de recrutement a été autorisé par la Banque suite au volume d'activités intenses pour les infrastructures difficile à couvri par un seul expert. - L'organisation de l'interview a été finalisé en décembre 2022. L'expert a debuté les services le 1^{er} février 2023. 	Activité clôturée	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
03	Recrutement de l'expert(e) en infrastructures (SIEC)	<ul style="list-style-type: none"> - Le rapport d'analyse des MI a été signé 28 Mars 2022 et transmis à la BM le 14/6/2022. - La BM a emis des commentaires en date du 08 juillet 2022 et le rapport révisé a été a été transmis à la Banque mondiale en date du 22 juillet 2022. La BM a fourni l'ANO moyenant révision du PV d'analyse des dossiers. Ce rapport a été signé le 7/10/2022. - Les interview ont été organisées le 30/9/2022. - Le contrat à débuté le 1^{er} déc 2022. 	Activité clôturée	Suivre l'exécution de son contrat
04	Recrutement du consultant en infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> - Suite au retrad du rectutement de l'expert SIEC, le projet a eu un accord de la BM pour pour recruter un consiultant court terme en attendant l'aboutissement du processus du recrutement du SIEC. Ainsi, pour collecter les manifestations d'intérêts des divers consultants, le projet a procédé à la consultation restreinte par la comparaison de quelques CV. - La demande de CV aux consultants individuels a été effectué le 1^{er} mars 2022. - Analyse des CV du 21 et du 22 mars 2022 et signature du PV en date du 22 mars 2022. - Le consultant a débuté le travail le 28/4/2022. - Le consultant est intervenu pour appuyer dans l'établissement des TDRs pour la conduite des études techniques de faisabilité et appui à la mise en œuvre des activités du projet. - La mission du consultant independant a été clôturée après 5 mois. 	Mission clôturée	Le consultant a occupé le poste du SIEC à l'issu d'un autre processus séparé de recrutement du SIEC.

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
05	Fonctionnement de l'Unité régionale	<ul style="list-style-type: none"> - Le bureau régional est fonctionnel depuis septembre 2022. - Il est constitué par le Coordinateur régional, un expert en PM junior, un expert en suivi évaluation junior, un secrétaire comptable, deux sentinelles. 	Poste fonctionnel.	
	Abonnement LIGNE VERT téléphonique	<ul style="list-style-type: none"> - Le contrat est déjà signé entre UGP et Viettel Burundi pour ouvrir une ligne vert le 20 septembre 2022 et l'acquisition du téléphone affecté à cette mission est intervenue le 29 septembre 2022 	- Activité clôturée	La reception des plainte transite via ce numero qui est non payant
	Installation et abonnement d'Internet (BRUGP)	Terminée	Activité terminée	
31102	Approvisionnement (Véhicules, équipements et mobilier de bureau, fournitures diverses etc)			
01	Fourniture des véhicules du PRODECI-TURIKUMWE	<ul style="list-style-type: none"> - Publication du DAO en dates du 5, 10 et 24 novembre 2021. - L'ouverture des offres a eu lieu le 06/12/2021. - L'évaluation des offres est terminée le 18 Janvier 2022 - L'intention de notification du contrat a été envoyée au soumissionnaire non gagnant le 10 février 2022 et le marché a été attribué à la société TOYOTA Burundi. - La lettre de marché a été signée le 2/03/2022. - Les véhicules ont été réceptionnées le 06/06/2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Activité terminée - Suivi garantie des véhicules 	Le DAO était constitué par deux lots, et celui concernant l'acquisition du véhicule Jeep WAGON du Coordinateur a été relancé.
02	Equipements informatiques et de reprographie	<ul style="list-style-type: none"> - L'Avis d'appel d'offres a été publié le 24/11/2021. - L'ouverture des offres a eu lieu le 29/12/2021. - Le marché a été attribué à la société INTERCOM'S - La notification du marché est intervenue le 14/04/2022 pour livrer les équipements dans un 	Activité clôturée	Suivi de la garantie de bonne exécution.

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<p>délais de 30 jours, soit le 13/05/2022. Le fournisseur a évoqué des problèmes de disponibilité de la matière première pour certains équipements et a demandé un délai supplémentaire de 45 jours. Le projet lui a accordé ce délai uniquement pour le matériel concerné mais lui a recommandé de livrer rapidement les autres équipements</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un retard de livraison a été constaté - Compte tenu d'un besoin urgent de certains équipements au sein du projet, la BM a autorisé l'acquisition partielle de : 2 imprimantes all-in-one, une grande pour l'UGP et une petite pour le BRUGP, 2 ordinateurs de bureau pour l'UGP et le BRUGP, 1 imprimante de bureau multifonction de l' UGP et 2 onduleurs. - Les équipements ont été livrés en août 2022. - Réception effectuée le 16 aout 2022 		
03	Acquisition des mobiliers et équipements de bureaux (bureaux, chaises, etc.) pour UGP et le BRUGP	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché a été notifié le 25/11/2021 a deux attributaires : Lot 1: Bureaux, armoires et étagères à PALAIS DES MEUBLES et Lot 2: Salon d'attente pour visiteurs, fauteuils et chaises à GTS. - Les équipements ont été livré et le PV a été signé. 	Activité clôturée	Suivi de la garantie
04	Fourniture et installation des Climatiseurs	<ul style="list-style-type: none"> - La notification du marché a eu lieu le 21/12/2021 à la société CABU. - L'installation des climatiseurs est terminée. - La réception des installations a été effectuée le 1^{er} février 2022. 	Activité clôturée	Suivre la garantie de bonne exécution
05	Acquisition de 2 groupes électrogènes pour l'UGP et le BRUGP	<ul style="list-style-type: none"> - Le bureau national (UGP) a procédé à l'installation de l'ancien groupe électrogène qui avait été cédé au 	Suivi des services rendus par le	Assurer la maintenance des deux

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<p>MINEAGRIE par le PRODEMA et qui a été prêté par après au PRODECI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actuellement, le bailleur des bureaux a revu à la hausse le coût du loyer et s'est engagé de raccorder IUGP à son groupe electrogene. - Pour le Bureau Régional, le processus de passation de marché a été lancé et le groupe a été acquis. 	bailleur des bureaux.	groupes électrogènes installés au Bureau National et Régional.
06	Acquisition Logiciel TOMPRO et abonnement mensuel au service d'assistance technique sur ce logiciel	<ul style="list-style-type: none"> - Le marché a été accordé à la société TOMATE ayant la réputation du bailleur pour son logiciel de comptabilité. - Les négociations ont eu lieu le 9/11/2021. La notification a eu lieu le 23/1/2021. - Le logiciel a été installé, paramétré et est en pleine exploitation par l'UGP. - Une formation des équipes du projet (UGP+ CTII) a été assurée du 4 au 7 avril 2022. 	Activité clôturée	Suivre la garantie incluant l'intervention sur l'imperfection de la 1 ^{ère} année
07	Aménagements, déménagement et Réhabilitation des bureaux - Niveau national et régional	<ul style="list-style-type: none"> - Le contrat de location a expiré le 30 septembre 2021. - La remise et reprise a été effectué en date du 18/10/2021 et les parties se sont convenu dans le PV que les travaux de mise en bon état soient pris en charge par le propriétaire après paiement des coûts correspondant par le Projet. - L'activité inclut plusieurs rubriques dont certains (réinstallation groupe électrogène, serveurs, mobiliers, etc.) 	Déménagement de l'ancien bureau clôturé	Des climatiseurs et des cloisonnements cédés au Ministère en charge de l'Agriculture par le PRODEMA sont restés dans le bâtiment et seront récupérés par le MINEAGRI.
08	Demande de cotation pour la location des bureaux de l'UGP et BRUGP	<ul style="list-style-type: none"> - Deux bureaux ont été loués depuis le 1^{er} octobre 2021 : l'un pour l'équipe nationale basée à Bujumbura et l'autre pour l'équipe régional basée à Muyinga. 	- Activité clôturée.	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
09	Constitution d'une liste des fournisseurs potentiels	<ul style="list-style-type: none"> - L'avis de MI a été publié les 5, 10 et 13 /8/2021 - Les MI réceptionnées le 18/8/2021 ont été analysées. - Un PV comprenant les fournisseurs potentiels pour les personnes physiques et morales a été établi pour les consultations éventuels en cas de demandes de cotation. 	Activité terminée	Actualiser la liste des fournisseurs une année après.
31104	Soutiens aux Comité de Pilotage et Comité Technique			
01	Réunions du Comité Technique Inter institutions (CTII)	<p>Le CTII a organisé les réunions ordinaires pour analyser les rapports soumis par l'UGP. Les Réunions tenues par le CTII sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 29/6/2021 : élaboration du PTBA 2021-2022 ; • Le 07/7/2021 : validation du PTBA 2021-2022 ; • Le 04/5/2022 : atelier regroupant les Administrateurs communaux, le CTII et le CP pour la validation du PTBA 2022-2023. • Du 17-18/10/2021 : Appui au processus de recrutement du personnel du projet. • Du 6-10/12/2021 : Appui au processus de recrutement du personnel du projet. • Le 25/1/2023 : analyse du rapport du 1er semestre 2022-2023 clos au 31 déc 2022. • Le 28/7/2023 : analyse de l'état d'avancement des activités du PROJET pour 2022/2023 • 	Poursuivre la tenue des réunions statutaires	
01	Réunions du Comité de Pilotage (CP)	<p>Le CP a organisé les réunions de validation des rapports ou analyse de l'avancement des activités du projet. Elles ont porté essentiellement sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le 21/7/2021 : approbation des sous projets communaux du PTBA 2021-2022 ; 	Poursuivre la tenue des réunions statutaires	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> Le 28/9/2021 : réunion de validation du PTBA 2021-2022. Le 04/5/2022 : Atelier d'analyse du rapport du 2^{ème} semestre 2021-2022 et validation des sous projets communaux inclus dans le PTBA 2022-2023 par le CP élargi au CTII et aux Administrateurs communaux. Le 16/8/2022 : analyse et validation du rapport annuel 2021-2022. 		
312	Suivi et Evaluation			
31201	Manuels des procédures et études préparatoires			
01	Elaboration des manuels des procédures du projet PRODECI	Les manuels ont été élaborés par le CTII en collaboration avec l'équipe de préparation du projet PRODEMA. Le personnel de l'UGP a bénéficié d'une formation sur les différents manuels des procédures du projet du 04 au 07 avril 2022.	Mission terminée	
02	Elaboration d'un modèle de contrat de mise en œuvre des sous projets qui sera signé par les communes, l'ONPRA et l'UGP	- Le projet de modèle de contrat de mise en œuvre par les communes a été élaboré et a eu l'ANO de la Banque Mondiale.	Activité clôturée	
03	Réaliser les enquêtes pour déterminer l'état actuel des micro-entreprises,	<ul style="list-style-type: none"> Une note justificative pour le recrutement du Cabinet ADEN consulting a été préparée et partagée avec la BM pour la réalisation de l'enquête de détermination de l'état initial des micro-entreprises afin de pouvoir suivre régulièrement les évolutions avec les sous projets qui seront financés (1er lots en attente de sélection GVC pour le financement). L'ANO a été obtenu le 24/12/2022. L'activité est détaillé au niveau de l'activité 31202 	Invitation pour la demande de Proposition au cabinet Consulting	Cfr activités 31202 pour la suite détaillée.

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
04	Géolocaliser les sous-projets et refléter les informations clés sur chaque sous-projet	<ul style="list-style-type: none"> - Une mission a été effectuée du 13 au 16 déc pour la géolocalisation des chantiers en cours de construction. Les différents experts UGP, Ir communaux ont été associés pour collecter régulièrement les données sur l'avancement des travaux. - Des formulaires types pour chaque activité de terrain ont été conçu pour renseigner les réalisations sur terrain (ateliers, réunion, etc). - Une seconde mission de suivi et de géolocalisation des ouvrages en cours d'exécution a été effectuée du 12 au 16 juin 2023. 	Poursuite de la collecte des données régulièrement	
	Formation et l'utilisation d'outil GEMS	<ul style="list-style-type: none"> - Formation a été effectuée sur l'outil GEMS avec l'expert de la BM depuis aout 2022. 	Activité clôturée	Poursuivre une autre formation du personnel UGP aligné sur les activités de collecte des données liées aux indicateurs du projet.
31202	Suivi et évaluation /avancement du Projet			
01	Elaboration du PTBA 2021/2022 et sa validation	<ul style="list-style-type: none"> - Le PTBA 2021/2022 élaboré par l'UGP a été approuvé par la BM le 23 Octobre 2021. - Comme il intègre les sous projets nécessitant les études, ledit PTBA a été révisé et transmis à la BM le 6 mai 2022 et la BM a donné l'ANO le 31 mai 2022. - Les activités du PTBA 2021/2022 révisé ont été exécutées à hauteur de plus de 121% (cfr partie concernant la gestion financière). 	Exécuté à hauteur de 121%	-

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
02	Elaboration PTBA (2022/2023) et sa validation	<ul style="list-style-type: none"> - L'activité a débuté au chef-lieu de la province RUYIGI en date du 30 mars 2022 avec les représentants des communes, les CEDES et avec la participation des représentants du HCR. - Un atelier de validation du PTBA a été organisé du 4/5/2022 à l'intention du CTII, CP et des Administrateurs des communes. - Le PTBA 2022/2023 a été transmis pour avis de NO à la BM le 17 mai 2022 et l'ANO a été accordé le 31 mai 2022. 	Activité terminée	Mise en œuvre du PTBA 2022/2023
03	Révision du PTBA 2022-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Le plan de travail annuel a été révisé et transmis à la BM en novembre 2022. - Le PTBA 2022/2023 a été approuvé par la BM le 31 mai 2022 - Suite à la mission de supervision du projet en septembre – octobre 2022, la BM a recommandé que revoir à la baisse les ambitions du PTBA et l'ANO a été accordé le 22 janv. 2023. 	Activité terminée	Mise en œuvre du PTBA 2022/2023
04	Missions de supervision conjointe BM et Gouvernement	<ul style="list-style-type: none"> - La Banque Mondiale effectue des missions pour appuyer l'exécution du projet et discuter avec l'autorité de tutelle sur les arrangements institutionnels jugés nécessaires. Dans ce cadre, la BM a effectué ces missions du 10 au 12 Mai 2021, du 18 au 22/10/2021, du 2 au 11 mars 2022 et du 12 au 23 septembre 2022. Les aides mémoires de ces missions ont été régulièrement transmis au Gouvernement. - La plus récente mission de suivi BM a été clôturée le 23 septembre 2022. Son aide mémoire a été transmis au gouvernement le 12/10/2022. 	Suivre la mise en œuvre des recommandations du plan d'action de l'aide mémoire.	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Mission du 27 février au 10 mars 2023 : Son aide mémoire a été transmis au gouvernement le 11/4/2023. 		
05	Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données de l'Enquête de base et établissement de la situation de référence	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDR ont été transmis à la BM pour avis de NO le 29/09/2021. Les commentaires de la BM ont été réceptionnés le 06/10/2021. Les TDRs révisés ont été réintroduits à la BM le 14/10/2021. L'ANO a été accordé en date du 15/10/2021. - Les TDRs ont été publié depuis le 26 octobre 2021 et les MI ont été réceptionnées le 10 novembre 2021. - Le PV d'analyse a été constitué le 27 décembre 2021. Néanmoins, l'avancement de ce dossier requiert l'obtention du visa statistique délivré par le Ministère ayant les finances dans ses attributions. Les demandes par correspondances ont été transmises aux autorités. - Le processus d'obtention du visa nécessitera la production par le consultant ADEN consulting des livrables exigés par l'ISTEEBU pour qu'il puisse fournir un avis d'opportunité et de conformité au Ministère des finance qui accorde le visa statistique. - Comme l'activité devrait être lancée au début du projet et qu'il a accusé beaucoup de retard, la Banque Mondiale a recommandé d'abandonner l'enquête de base (7 févr. 2022) et de réaliser les enquetes périodiques et enquête IBM (Iterative Beneficiary Monitoring/ou enquête de suivi itératif des bénéficiaires). - Activité abandonnée. 	Activité abandonnée	Un décret fixant les modalités de conduite des enquêtes exige d'obtenir un visa statistique délivré par l'ISTEEBU.

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
07	Recrutement du consultant chargé des enquêtes périodiques et enquetes IBM	<ul style="list-style-type: none"> - La Banque Mondiale a recommandé de sélectionner dans les MI déposées par les cabinets pour l'enquête de base et de négocier le projet de contrat avec celui qui était plus qualifié. Sur cette base, le cabinet ADEN consulting a été retenu, une note technique justifiant ses références similaires et ses capacités à conduire la mission a été transmis à la BM afin de motiver le recrutement par entente directe. Après accord de la BM, les TDR révisés ont été transmis à la BM le 26/7/2022. - La BM a fourni la NO sur les TDR révisés le 24 décembre 2022. - La lettre de demande de proposition technique et financière a été transmise au cabinet ADEN consulting retenu en date du 20/01/2023. - La réponse du consultant a été déposée le 6 février 2023. - Comme la proposition technique et financière du Cabinet s'est révélé plus élevé que le budget disponible (plus de 1,5 Million de USD sur un budget planifié de 120 mille USD dans le PTBA 2022-2023), la BM a recommandé d'annuler le processus et a recommandé d'élaborer les TDRs correspondant au budget disponible dans le PTBA 2022-2023 et de renégocier le contrat. Les TDR révisés ont été approuvés le 14 juin 2023. - Le Projet a demandé au Cabinet de redimensionner sa proposition en tenant compte des nouveaux TDRs. - La DP a été transmis au cabinet le 7 juillet 2023. - L'offre du consultant a été réceptionné le 24/7/2023 	<p>Signature du contrat et démarrage de la mission</p> <ul style="list-style-type: none"> - Démarrage de la mission. 	<p>Sur base de la recommandation de la BM, le PRODECI a pris la décision en date du 25 avril 2022 d'utiliser ce système GEMS (KOBO COLECT) pour collecter les données de suivi des réalisations du projet, cette plateforme restera l'outil d'échanges et de partage d'information sur le projet.</p>

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
04	Missions de supervision conjointe BM et Gouvernement	<ul style="list-style-type: none"> - La Banque Mondiale effectue des missions pour appuyer l'exécution du projet et discuter avec l'autorité de tutelle sur les arrangements institutionnels jugés nécessaires. Dans ce cadre, la BM a effectué cesdites missions aux dates ci dessous : - du 10 au 12 Mai 2021 (virtuelle) - du 18 au 22/10/2021 (sur terrain) - du 2 au 11 mars 2022 (sur terrain) - du 12 au 23 septembre 2022. - du 27 février au 10 mars 2023 - du 25 au 28 juillet 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Les aides mémoires de ces missions ont été régulièrement transmis au Gouvernement. 	Suivre la mise en œuvre des recommandation du plan d'action de l'aide mémoire.	
09	Audit comptable et financier externe (pour les exercices 2019-2020,2020-2021, 2021-2022)	<ul style="list-style-type: none"> - les TDRs transmis à la BM pour ANO le 03/05/2022 - L'accords définitive après les commentaires de la BM et leu prise en compte a été donné le 17/05/2022 - Après la publication de l'AMI le 01/06//2022, les MI ont été déposées le 17/06/2022. - Le rapport d'analyse a été transmis à la BM et l'avis de NO a été fourni. - Le cabinet COFIMA (Bénin) a remis le rapport au projet et ce dernier a été soumis à la BM le 28 décembre 2022. Le rapport a été jugé acceptable par la Banque. 	Suivi des recommandations de l'audit	L'audit couvre la période du 28 novembre 2020 au 26 décembre 2022.
10	Audit interne	<ul style="list-style-type: none"> - La notification des cabinets d'audit retenus après évaluation des propositions techniques a eu lieu en décembre 2022. 	Réception du rapport de mission	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<ul style="list-style-type: none"> - Le cabinet d'audit interne a été recruté fin mai 2023. - La mission a démarré au mois de juillet 2023. 		
11	Formation sur l'utilisation de l'outil GEMS	<ul style="list-style-type: none"> - L'UGP s'est convenue avec la BM que le système Kobocollect (GEMS) sera utilisé pour le suivi évaluation du projet et le suivi des enquêtes IBM. - Une formation par un Expert de la BM sur l'utilisation de Kobocollect (GEMS) a été par conséquence convenue. - Ont participé à cette formation les différents experts de l'UGP qui sont impliqués dans la collecte des données par smartphone. - Après la formation, une plateforme de collecte des données a été créée pour le projet PRODECI et les questionnaires ont été digitallisés. Il enregistre les formulaires /questionnaire de collecte ainsi que les données déjà collectées par les utilisateurs de l'outils. 	Poursuivre la collecte à travers la plateforme.	
12	Acquisition des smartphones et kit de vidéoconférence	<ul style="list-style-type: none"> - Les offres réceptionnées au mois de novembre ont été infructueuses. Le marché a été relancé suite à la non-conformité des équipements proposés par les fournisseurs. - La Demande de cotation a été transmises au fournisseurs le 24/12/2022. - Les équipements ont été réceptionnés le 25/3/2023. - Une note d'utilisation a été produit et transmis à la coordination. 	Activité clôturée	
13	Missions suivi et supervision sur terrain par les cadres UGP	<ul style="list-style-type: none"> - Des visites de terrain sont effectuées chaque mois. a l'issu de la planification mensuelle des visites de terrain de chaque expert, la BM approuve le programme de travail. Chaque expert est ainsi 	Suivi des autres missions planifiées par les experts.	Action continue

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		<p>appellé d'élaborer des TDRs détaillés qu'il soumet à la coordination du projet pour approbation et execution immédiat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A la fin de chaque mission, chaque expert ayant participé à la mission élabore le rapport de travail correspondant qu'il adresse à la coordination du projet sous forme des réalisations du projet. - Sur 252 missions prévues, l'UGP a conduit 159 Missions soit un taux de 63% de réalisation. 		
31203	Respect des normes environnementales et sociales	-		
01	Tenue de la réunion préparatoire de la mission de mise à disposition des sites qui vont abriter les infrastructures sanitaires et scolaires	La réunion a eu lieu le 28 septembre 2022 à Muyinga	Activité cloturée	
02	Mission de suivi et de supervision des chantiers en cours d'exécution dans les communes Gashoho, Giteranyi et Butihinda	- La mission a eu lieu du 07 au 09/09/2022	Activité cloturée	
03	Mission de mise à disposition des sites de construction des infrastructures sanitaires et scolaires	- La mission a eu lieu du 29 au 30/09/2022	Activité cloturée	
	Atelier de validation technique du MoU entre PRODECI-TURIKUMWE et OBPE a eu lieu à Gitega en date du 16 février 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Le projet de l'MoU a connu une validation interne à l'UGP en date du 31/3/2023 avant d'être transmis au DG OBPE pour avis et commentaire. - Il sera transmis à la Banque pour ANO après approbation du PTBA 		
	Elaboration des TDRs pour le recrutement de deux consultants chargés d'appuyer l'UGP pour produire un plan spécifique au Batwa	<ul style="list-style-type: none"> - Les TDRs ont été transmis à la Banque pour observations et commentaires en avril 2023. - Les TDRs ont eu l'avis de NO de la Banque le 15/5/2023. 	Finaliser le recrutement	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		- Processus de recrutement est en cours.		
	Elaboration des TDRs pour le recrutement d'un Consultant chargé d'appuyer l'UGP dans l'analyse des EIES produites dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités	- Les TDRs ont été transmis à la Banque pour observations et commentaires en avril 2023. - Les TDRs ont eu l'avis de NO de la Banque le 15/5/2023. - Processus de recrutement est en cours.	Finaliser le recrutement	
32	Soutien à la mobilisation des intervenants			
321	Mobilisation des communautés			
32101	Sensibiliser partie prenantes s/Objectifs projet & droits réfugiés			
	Mise en œuvre du Plan de la stratégie de communication du projet			
01	Elaboration de la stratégie de communication du projet	- Le spécialiste en communication a débuté des descentes sur terrain le 11/10/2021 pour collecter les informations lui permettant de rédiger la stratégie. Le document provisoire a été transmis à la BM le 19 janvier 2021 et les commentaires IDA ont été obtenus le 26 janvier 2022. - L'IDA a recommandé d'intégrer les commentaires et d'organiser l'atelier de présentation et de validation du document par les acteurs impliqués dans les secteurs. - L'atelier de validation a été organisé le 25 février 2022. - La mise en œuvre de la stratégie à travers les activités intégré dans le plan d'action de la stratégie sera poursuivi durant la durée du projet.	- Activité clôturée. - Faire le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action de la stratégie.	
02	Lancement officiel du projet	- Lancement officiel du projet a été réalisé le 31 aout 2021 à travers un atelier organisé dans la province NGOZI, une des provinces bénéficiaires du projet.	Activité clôturée	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
03	Conceptions et production des outils et supports de communication (Affichages sur les bureaux de l'UGP, Banderoles au cours des ateliers, Spots publicitaires, émissions et chansons du projet, conception des dépliants etc)	<ul style="list-style-type: none"> - 3 spots en Français, Kirundi et Swahili ont été produits le 3/4/2022 par le studio production AMAHORO. - La diffusion des chansons et émissions par la studio AMAHORO (plus écoutée au Nord du Pays) a été réalisée du 10 avril 2022 au 18 juin 2022. 	Activité clôturée	
04	Production des émissions avec des sketches (2ème Tranche)	<ul style="list-style-type: none"> - Emission déjà produites edu 6 au 9 décembre 2022 t partagées avec la BM - Production de 9 émissions avec skechess de 45 min en kirundi, francais et Kiswahili dans la province Muyinga (commune Gasorwe, Muyinga et Giteranyi) ; province RUYIGI (dans les camps des réfugiés de Kinama) et dans la province CANKUZO (camp des réfugiés de Kavumu et Nyankanda). 	Activité clôturée	
05	Conception et production des émissions avec des sketches pour l'activité relative à la mise en œuvre de la stratégie de la communication du Projet	<ul style="list-style-type: none"> - La demande de proforma a été adressés aux société présélectionnées le 7/06/2022. - Les proforma déposées le 15/06/2022 ont été analysées le 16 juin 2022. - Le marché a été accordé à la STUDIO DE PRODUCTION AMAHORO. - Les émissions ont été produites par la studio AMAHORO et transmises au projet. 	Activité clôturée	
06	Création et hébergement du site web	<ul style="list-style-type: none"> - TDRs validés et reçu ANO de la BM le 23/12/2022. - La publication des TDR a eu lieu le 14/2/2023. - Les MI receptionnés ont été analyse et une liste restreinte a été établie. - La demande de la proposition technique et financière a été transmise au consultant plus qualifié le 17/3/2023 	Signature du contrat. Démarrage de la mission.	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
		- Analyse de son offre et négociation du projet de contrat est terminé.		
07	Production Agendas et Calendriers	Le marché a été attribué Les agendas ont été livrés.	Activité clôturée	
32102	Mécanismes de règlement des griefs			
	Mise en œuvre du guide de gestion des plaintes			
01	Traduction en Kirundi et en Kiswahili du Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible à l'exploitation, abus sexuel et harcèlement sexuel (MGP-EAS/HS)	- Le rapport des versions traduites a été déposé au PRODECI pour validation par le consultant le 12/8/2022. - Des observations ont été émises par la commission adhoc et le consultant a produit le rapport révisé.	Activité clôturée	
03	Conception et production de quatre (4) grandes affiches (en images) en kirundi et en Kiswahili, qui matérialisent le cadre de gestion des plaintes (MGP/EAS/HS)	- Demande de cotation intervenue le 1/9/2022. - Les cotations ont été déposées le 15/9/2022. - Signature du PV d'analyse des cotations le 17/10/2022. - La lettre de marché a été signée. - Production de 6 grandes affiches sous-titrées en Kiswahili, en Français et en Kirundi en juin 2023	Activité clôturée	
04	Conception et validation des images qui matérialisent le MGP-EAS/HS	- Production de quatre (4) grandes affiches (en images sous-titrées en français) qui matérialisent le MGP-EAS/HS. - Les affiches en images sous-titrées en Kiswahili et en Kirundi ont été validées par l'UGP.	- Mission du consultant clôturée. - Procéder à l'affichage des images aux lieux de visibilité	
05	Mise en place des Comités Communaux de Médiation (CCM)	- Neuf (9) CCM ont été mis en place dans les communes de Giteranyi, Gashoho, Butihinda, Gasorwe, Mishiha, Cankuzo, Mwumba, Tangara et Kinyinya - Deux (2) ateliers de renforcement de capacité ont été organisés pour six (6) communes dont quatre (4) de la province Muyinga et 2 de la province Cankuzo	Mise en place des CCM dans d'autres communes.	Il s'avère nécessaire de prévoir des réunions de sensibilisation du MGP-EAS/HS au niveau des Camps de réfugiés
06	Ateliers de sensibilisation du personnel aligné par les entreprises sur le MGP-	- L'atelier a eu lieu en date du 30 mars 2023 dans la salle de réunion du PRODECI-TURIKUMWE pour les entreprises attributaires du marché de construction de	- Action continue	-

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
	EAS/HS et le Code d'éthique et de bonne conduite	l'Hôpital de Rusimbuko et du Centre Multimédia du Camp des réfugiés de Kinama ainsi que les bureaux de surveillance respectifs.		
07	Ateliers de sensibilisation des animateurs de terrain des PF1&PF2 sur le MGP-EAS/HS et le Code d'éthique et de bonne conduite	- Deux ateliers tenus respectivement à Ruyigi et à Musinga en dates du 13 au 14 et du 15 au 16 juin 2023 à l'intention des animateurs affectés dans les différentes communes d'intervention du PRODECI-TURIKUMWE et aux cinq Camps des réfugiés.	- Action continue	-
08	Ateliers communaux en vue de mettre en place les CCM	- Deux ateliers tenus à Kiremba et à Bweru, respectivement en dates du 14 et 15 février 2023. - Au total onze (11) Comités de Médiation Communaux sont déjà mis en place dans les communes de GASHOHO, BUTIHINDA, GITERANYI, GASORWE, KINYINYA, BWERU, MISHIHA, CANKUZO, MWUMBA, KIREMBA et TANGARA	- Action continue	-
322	Sensibilisation			
32201	Sensibilisation communautés hôtes & autorités locales au Droits des réfugiés			
01	Atelier de sensibilisation communautés hôtes sur les droits des réfugiés	- Cinq (5) ateliers de sensibilisation des autorités locales et de la communauté d'accueil sur les droits de liberté de mouvements des réfugiés ont été tenus par le consortium HCR,ONPRA et PRODECI du 20 au 24 mars 2023. - Les ateliers ont été organisés à dans plusieurs lieux en l'occurrence à Nyankanda, Bwagiriza kavumu Gasorwe et Masanganzira. Sur un total de 196 participants attendus, le taux de participation a été de 86.73% (soit total 170) dont 33,5% de femmes tandis que les réfugiés représentaient 100% soit 62 présents sur 62 invités. - Le rapport des missions ont été transmis.	- Assurer des recommandations issues de ces ateliers	Il a été recommandé l'acquisition des permissions permanentes des porteurs de microentreprise pour le suivi de leurs microentreprises.
32301	Atelier de plaidoyer de l'apport des réfugiés à l'économie locale ;	- Les TdRs sont au niveau de l'UGP.	- En attente de l'implication du PF1 pour réaliser cette activité	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
33	Renforcement des capacités.			
331	Renforcement des capacités Agences d'exécution et comités gestion (ONPRA, ONG, communes,)			
33101	Séminaires et ateliers de formations			
01	Organisation d'un atelier de vulgarisation du contrat de mise en œuvre par les communes	<ul style="list-style-type: none"> - Un atelier réunissant les administrateurs communaux et les gouverneurs de province a eu lieu à Bujumbura en date du 17 janvier 2022. - La signature du contrat de service intervient chaque fois avant le lancement des premiers DAO des sous projets par les communes. 	Activité clôturée	
33102	Stratégies d'inclusion économique pour les réfugiés et communauté d'accueil			
01	Elaboration et mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des acteurs du Projet PRODECI	<p>Une descente a été organisée du 31 mai au 3 juin 2022 dans les provinces de CANKUZO et RUYIGI en vue d'élaborer un plan de renforcement de capacités. Sur base des lacunes des différents acteurs, des modules/thèmes qui pourront faire objet de formation ou sensibilisation des acteurs ont été identifiés (cfr annexe).</p> <p>Le plan de renforcement a été rédigé en décembre 2022.</p> <p>Le plan de renforcement des capacités a été validé et une restitution au sein de l'UGP a été effectué.</p>	Organiser des formations sur les thématiques appropriés.	
33102	Recrutement d'un bureau chargé de formuler la stratégie d'inclusion économique des réfugiés	<ul style="list-style-type: none"> - Les dossiers de manifestations d'intérêt ont été réceptionnés le 8/3/2023. - L'analyse des dossiers de MI est en cours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Finaliser l'analyse des MI. - Transmettre la Demande de proposition technique et financière aux 	

Code	Activité	Etat des lieux	Prochaine étape	Observations
			cabinet retenus sur la liste restreinte.	

IV. ETAT D'AVANCEMENT DE LA PASSATION DES MARCHES

4.1. Situation générale de la passation de marchés.

Le 1^{er} plan de passation de marchés pour la mise en œuvre du Projet a été élaboré et envoyé à la Banque mondiale pour Non objection en date du 29 juillet 2021. Il a été approuvé le 10 août 2021 avec quelques commentaires. Ces commentaires ont été tenus en compte et le Plan envoyé à la Banque en date du 24 août 2021. Ledit Plan de passation de marché a été approuvé le 13 septembre 2021.

D'autres mis à jours ont été envoyés à la Banque Mondiale chaque fois qu'il y avait une nouvelle activité à intégrer et ont reçu les approbations. Les versions révisées sont intégrés dans le système STEP qui gere les processus d'échanges des documents sur la passation de marché.

4.2. Situation détaillée de la passation des marchés du trimestre écoulé.

4.2.1. Liste des contrats passés et en cours pour le trimestre écoulée

L'état d'avancement des marchés en cours de réalisation par type de contrat se présente comme suit :

Marchés de travaux.

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Prequalification (Y/N)	Procurement Process	Evaluation Options	Estimated Amount (US\$)
BI-TURIKUMWE PIU-289381-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFO RUKURAZO (Lot 1) et MURAMA (Lot 2), du Lycée Communal KARUNGURA (Lot3), des Centres de Santé et leurs clôtures de Kagozi (lot 4) et Gitwa (lot 5) tous situés dans la Commune MWUMBA, Province Ngozi	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		1 128 849,00
BI-TURIKUMWE PIU-329993-GO-RFB / Fourniture des équipements mobiliers à Vingt-une (21) écoles fondamentales (ECOFO) de la commune Muyinga	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Goods	Open - National	N	Single Stage One Envelope		525 000,00
BI-TURIKUMWE-BUTIHINDA-003-2022-CW-RFB / Travaux de construction des hangars de stockage dans la commune de BUTIHINDA, (BUTIHINDA, CAGIZO et NYAMIHONDI	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		144 567,00
BI-PRODECI-049-2021-GO-RFB / Fourniture des véhicules du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Open - National	N	Single Stage One Envelope		520 000,00
BI-TURIKUMWE PIU-284570-CW-RFB / Extension de l'ECOFO MUSUMBA en Commune Kinyinya, Province RUYIGI (Lot 1), ECOFO NZOZI de la Commune BWERU en Province RUYIGI (Lot 2) et ECOFO Murehe de la Commune et Province CANKUZO (Lot 3)	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		759 300,00
BI-TURIKUMWE PIU-331263-CW-RFB / Extension de l'ECOFO Musumba et construction d'une maternité à l'hôpital Kinyinya de la commune Kinyinya en province Ruyigi	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		450 000,00
BI-TURIKUMWE PIU-289415-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GATUNGURWE de la Commune Province Cankuzo	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		1 010 265,00
BI-TURIKUMWE PIU-289412-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFO Gasekanya (Lot 1) et Clôture de l'Hôpital de MUSENYI (Lot 2) de la Commune TANGARA, Province NGOZI	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		354 623,00
BI-TURIKUMWE PIU-289409-CW-RFB / Travaux d'Extension du Centre de Santé et une Ecole du Camp des Réfugiés Congolais de MUSASA (Lot 1) et de l'ECOFO RUTOBO (Lot 2) en Commune de Kiremba Province NGOZI.	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		498 170,00
BI-TURIKUMWE-GASHOHO-002-2022-CW-RFB / Travaux d'extension de l'Ecole Fondamentale de GISABAZUBA de la commune GASHOHO en Province de MUYINGA	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		285 318,00
BI-TURIKUMWE PIU-289419-CW-RFB / Travaux d'extension du CDS Rusimbuko y compris le raccordement en eau et électricité (lot1) et Construction d'un Centre multimédia du	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		1 900 000,00

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Prequalification (Y/N)	Procurement Process	Evaluation Options	Estimated Amount (US\$)
Camp KINAMA (lot2) en commune Gasorwe de la province Muyinga										
BI-TURIKUMWE PIU-308297-GO-RFB / Equipements pour 114 salles de classes et 9 bloc administratifs en 3 lots dans la Province de Muyinga (Lot1), les Provinces de Cankuzo et Ruyigi (Lot2) et dans la Province de Ngozi (Lot 3)	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Open - National	N	Single Stage One Envelope		165 645,00
BI-TURIKUMWE-GITERANYI-001-2022-CW-RFB / Exécution des travaux d'extension es écoles fondamentales de RUBENGA, GITERANYI I, RUMANDARI et TURA dans la Commune GITERANYI en Province de MUYINGA	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Works	Open - National	N	Single Stage One Envelope		1 151 789,00
BI-TURIKUMWE PIU-323230-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule tout terrain station wagon pour le Coordonnateur National de l'UGP	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Open - National	N	Single Stage One Envelope		80 000,00
BI-PRODECI-050-2021-GO-RFQ / Equipements et consommables informatiques et de reprographie , Equipements pour le Service Communication pour l'UGP et le BRUGP, Fournitures informatiques.	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Open - National	N	Single Stage One Envelope		149 400,00

Activity Reference No. / Description:	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status	Draft Pre-qualification Documents		Specific Procurement Notice		Amendments to Pre-qualification Documents	Opening / Minutes of Pre-qualification		Pre-qualification Evaluation Report		Draft Bidding Documents	
					Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-289381-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFO RUKURAZO (Lot 1) et MURAMA (Lot 2), du Lycée Communal KARUNGURA (Lot3), des Centres de Santé et leurs clôtures de Kagozi (lot 4) et Gitwa (lot 5) tous situés dans la Commune MWUMBA, Province Ngozi		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/04/12	2022/04/21
BI-TURIKUMWE PIU-329993-GO-RFB / Fourniture des équipements mobiliers à Vingt-une (21) écoles fondamentales (ECOFO) de la commune Muyinga		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/12/19	2022/12/13
BI-TURIKUMWE-BUTIHINDA-003-2022-CW-RFB / Travaux de construction des hangars de stockage dans la commune de BUTIHINDA, (BUTIHINDA, CAGIZO et NYAMIHONDI)		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/02/14	2022/03/10

Activity Reference No. / Description:	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status	Draft Pre-qualification Documents		Specific Procurement Notice		Amendments to Pre-qualification Documents	Opening / Minutes of Pre-qualification		Pre-qualification Evaluation Report		Draft Bidding Documents	
					Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PRODECI-049-2021-GO-RFB / Fourniture des véhicules du PRODECI-TURIKUMWE		Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process	Under Implementation	Autorisé										2021/08/13	2021/11/05
BI-TURIKUMWE PIU-284570-CW-RFB / Extension de l'ECOFO MUSUMBA en Commune Kinyinya, Province RUYIGI (Lot 1), ECOFO NZOZI de la Commune BWERU en Province RUYIGI (Lot 2) et ECOFO Murehe de la Commune et Province CANKUZO (Lot 3)		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/03/18	2022/04/01
BI-TURIKUMWE PIU-331263-CW-RFB / Extension de l'ECOFO Musumba et construction d'une maternité à l'hôpital Kinyinya de la commune Kinyinya en province Ruyigi		Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)	Pending Implementation	Autorisé										2022/12/22	
BI-TURIKUMWE PIU-289415-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GATUNGURWE de la Commune Province Cankuzo		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/04/22	2022/08/22
BI-TURIKUMWE PIU-289412-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFO Gasekanya (Lot 1) et Clôture de l'Hôpital de MUSENYI (Lot 2) de la Commune TANGARA, Province NGOZI		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/04/18	2022/04/21
BI-TURIKUMWE PIU-289409-CW-RFB / Travaux d'Extension du Centre de Santé et une Ecole du Camp des Réfugiés Congolais de MUSASA (Lot 1) et de l'ECOFO RUTOBO (Lot 2) en Commune de Kiremba Province NGOZI.		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/04/12	2022/04/21
BI-TURIKUMWE-GASHOHO-002-2022-CW-RFB / Travaux d'extension de l'Ecole Fondamentale de GISABAZUBA de la commune GASHOHO en Province de MUYINGA		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/02/14	2022/03/04
BI-TURIKUMWE PIU-289419-CW-RFB / Travaux d'extension du CDS Rusimbuko y compris le raccordement en eau et électricité (lot1) et Construction d'un Centre multimédia du Camp KINAMA (lot2) en commune Gasorwe de la province Muyinga		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/11/21	2022/11/11

Activity Reference No. / Description:	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status	Draft Pre-qualification Documents		Specific Procurement Notice		Amendments to Pre-qualification Documents	Opening / Minutes of Pre-qualification		Pre-qualification Evaluation Report		Draft Bidding Documents	
					Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-308297-GO-RFB / Equipements pour 114 salles de classes et 9 bloc administratifs en 3 lots dans la Province de Muyinga (Lot1), les Provinces de Cankuzo et Ruyigi (Lot2) et dans la Province de Ngozi (Lot 3)		Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process	Under Implementation	Autorisé										2022/08/16	2022/09/02
BI-TURIKUMWE-GITERANYI-001-2022-CW-RFB / Exécution des travaux d'extension des écoles fondamentales de RUBENGA, GITERANYI I, RUMANDARI et TURA dans la Commune GITERANYI en Province de MUYINGA		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/02/10	2022/03/01
BI-TURIKUMWE PIU-323230-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule tout terrain station wagon pour le Coordonnateur National de l'UGP		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé										2022/11/18	2022/11/25
BI-PRODECI-050-2021-GO-RFQ / Equipements et consommables informatiques et de reprographie, Equipements pour le Service Communication pour l'UGP et le BRUGP, Fournitures informatiques.		Request for Bids SPD (Goods) - 1 envelope process	Under Implementation	Autorisé										2021/08/20	2021/11/22

Activity Reference No. / Description:	Specific Procurement Notice		Invitation to Providers		Amendments to Bidding Documents	Bid Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-289381-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFO RUKURAZO (Lot 1) et MURAMA (Lot 2), du Lycée Communal KARUNGURA (Lot3), des Centres de Santé et leurs clôtures de Kagozi (lot 4) et Gitwa (lot 5) tous situés dans la Commune MWUMBA, Province Ngozi	2022/04/13	2022/04/26				2022/05/13		2022/05/27			2022/06/10		2022/06/13			2022/09/11	

Activity Reference No. / Description:	Specific Procurement Notice		Invitation to Providers		Amendments to Bidding Documents	Bid Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual	
BI-TURIKUMWE PIU-329993-GO-RFB / Fourniture des équipements mobiliers à Vingt-une (21) écoles fondamentales (ECOFO) de la commune Muyinga	2022/12/20	2022/12/14				2023/01/20	2023/01/17	2023/01/27			2023/02/10		2023/02/17			2023/04/18		
BI-TURIKUMWE-BUTHINDA-003-2022-CW-RFB / Travaux de construction des hangars de stockage dans la commune de BUTHINDA, (BUTHINDA, CAGIZO et NYAMIHONDI	2022/02/17	2022/03/11				2022/03/19		2022/04/02			2022/04/16		2022/04/17			2022/09/14		
BI-PRODECI-049-2021-GO-RFB / Fourniture des véhicules du PRODECI-TURIKUMWE	2021/08/15	2021/11/10				2021/09/14		2021/09/28			2021/10/12		2021/10/25			2022/01/08		
BI-TURIKUMWE PIU-284570-CW-RFB / Extension de l'ECOFO MUSUMBA en Commune Kinyinya, Province RUYIGI (Lot 1), ECOFO NZOZI de la Commune BWERU en Province RUYIGI (Lot 2) et ECOFO Murehe de la Commune et Province CANKUZO (Lot 3)	2022/03/21	2022/04/02				2022/04/20	2022/05/03	2022/05/04	2022/05/15	2022/05/18			2022/05/28			2022/09/25		
BI-TURIKUMWE PIU-331263-CW-RFB / Extension de l'ECOFO Musumba et construction d'une maternité à l'hôpital Kinyinya de la commune Kinyinya en province Ruyigi	2022/12/23					2023/01/27		2023/02/17			2023/03/09		2023/04/08			2023/10/05		
BI-TURIKUMWE PIU-289415-CW-RFB / Extension du Centre de Santé de GATUNGURWE de la Commune Province Cankuzo	2022/04/23	2022/08/29				2022/05/23	2022/10/07	2022/06/06			2022/06/20		2022/06/23			2022/11/20		
BI-TURIKUMWE PIU-289412-CW-RFB / Travaux d'extension de l'ECOFO Gasekanya (Lot 1) et Clôture de l'Hôpital de MUSENYI (Lot	2022/04/19	2022/04/22				2022/05/19		2022/06/02			2022/06/16		2022/06/19			2022/09/17		

Activity Reference No. / Description:	Specific Procurement Notice		Invitation to Providers		Amendments to Bidding Documents	Bid Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual	
2) de la Commune TANGARA, Province NGOZI																		
BI-TURIKUMWE PIU-289409-CW-RFB / Travaux d'Extension du Centre de Santé et une Ecole du Camp des Réfugiés Congolais de MUSASA (Lot 1) et de l'ECOFO RUTOBO (Lot 2) en Commune de Kiremba Province NGOZI.	2022/04/13	2022/04/22				2022/05/13		2022/05/27		2022/06/10		2022/06/13				2022/09/11		
BI-TURIKUMWE-GASHOHO-002-2022-CW-RFB / Travaux d'extension de l'Ecole Fondamentale de GISABAZUBA de la commune GASHOHO en Province de MUYINGA	2022/02/17	2022/03/04				2022/03/19		2022/04/02		2022/04/16		2022/04/18				2022/09/15		
BI-TURIKUMWE PIU-289419-CW-RFB / Travaux d'extension du CDS Rusimbuko y compris le raccordement en eau et électricité (lot1) et Construction d'un Centre multimédia du Camp KINAMA (lot2) en commune Gasorwe de la province Muyinga	2022/11/22	2022/11/11				2022/12/22	2022/12/15	2023/01/05		2023/01/19		2023/01/22				2023/06/21		
BI-TURIKUMWE PIU-308297-GO-RFB / Equipements pour 114 salles de classes et 9 bloc administratifs en 3 lots dans la Province de Muyinga (Lot1), les Provinces de Cankuzo et Ruyigi (Lot2) et dans la Province de Ngozi (Lot 3)	2022/08/17	2022/09/02			2022/09/13	2022/09/16	2022/10/06	2022/09/26		2022/10/10		2022/10/12				2022/11/02		
BI-TURIKUMWE-GITERANYI-001-2022-CW-RFB / Exécution des travaux d'extension es écoles fondamentales de RUBENGA, GITERANYI I, RUMANDARI et	2022/02/13	2022/03/01				2022/03/15		2022/03/29		2022/04/12		2022/05/03				2022/09/30		

Activity Reference No. / Description:	Specific Procurement Notice		Invitation to Providers		Amendments to Bidding Documents	Bid Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual	
TURA dans la Commune GITERANYI en Province de MUYINGA																		
BI-TURIKUMWE PIU-323230-GO-RFB / Acquisition d'un véhicule tout terrain station wagon pour le Coordonnateur National de l'UGP	2022/11/23	2022/11/28				2022/12/23		2023/01/02		2023/01/16		2023/01/21			2023/01/30			
BI-PRODECI-050-2021-GO-RFQ / Equipements et consommables informatiques et de reprographie , Equipements pour le Service Communication pour l'UGP et le BRUGP, Fournitures informatiques.	2021/08/25	2021/12/20				2021/09/24		2021/10/08		2021/10/22		2021/10/29			2021/12/28			

Demande de cotations

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status	Draft Request for Quotations	
												Planned	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-337535-GO-RFQ / Acquisitions des Kits pour parent lumières	No	IDA-D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	Post	Goods	Limited	7 000,00		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Submitted	En cours d'examen	2023/02/13	
BI-PRODECI-051-2021-GO-RFQ / Mobilier et Equipements de bureaux (bureaux, chaises,...) pour UGP et le BRUGP	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	77 000,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé	2021/08/16	2021/09/28
BI-TURIKUMWE PIU-337529-GO-RFQ / Multiplication des dépliants sur les bonnes pratiques nutritionnelles	No	IDA-D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	Post	Goods	Limited	8 000,00		National Procurement Document - 1 Envelope	Submitted	En cours d'examen	2023/02/14	

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status	Draft Request for Quotations	
												Planned	Actual
									process (Non Bank-SPD)				
BI-TURIKUMWE PIU-320770-NC-RFQ / Produire des vidéos des réalisations (Kirundi, Swahili et Français (situation de référence).	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Non-consulting Services	Limited	18 000,00		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	Autorisé	2022/10/21	
BI-PRODECI-057-2021-GO-RFQ / Fourniture et pose des rideaux, port-rideaux et autres accessoires pour les bureaux et la salle de réunion	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	20 000,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé	2021/08/18	2022/01/20
BI-TURIKUMWE PIU-320767-GO-RFQ / Acquisition des tablettes pour la collecte des données et un Kit (caméra et haut parleur) pour les réunions virtuelles	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	18 400,00		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé	2022/11/04	2022/11/14
BI-TURIKUMWE PIU-320884-NC-RFQ / Acquisition des outils de visibilité du projet (Agenda et calendriers)	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	8 900,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	Autorisé	2022/11/21	
BI-TURIKUMWE PIU-289476-NC-RFQ / Impression et diffusion d'un guide de formation des parents lumières	No	IDA-D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	Post	Non-consulting Services	Limited	13 013,00		National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé	2022/04/20	2022/06/28
BI-PRODECI-052-2021-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogènes pour le BRUGP	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	15 000,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé	2021/09/01	2022/11/25
BI-PRODECI-066-2021 / Fourniture et installation des Climatiseurs	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	35 000,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé	2021/10/01	2021/10/15
PPA/001/G/RFQ/2019 / Fourniture des équipements de bureau (dix ordinateurs portables, scanner, 4 GPS, Caméra , appareil-photo, etc.)	No	IDA-V2860	Commune Socio-economic Development Grants,Livelihood, Food Security and Nutrition,Project Management, Monitoring & Evaluation	Post	Goods	Limited	30 000,00			Signed	Autorisé	2019/10/20	2019/12/23

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status	Draft Request for Quotations	
												Planned	Actual
			and Capacity-Building,Contingent Emergency Response Component										
BI-PRODECI-054-2021-GO-RFQ / Equipements de terrain pour les experts de l'UGP et du BRUGP	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Limited	10 000,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Pending Implementation	Autorisé	2022/03/08	

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Specific Procurement Notice		Invitation to Supplier / Contractor		Amendments to Request for Quotations	Receive Quotations		Comparison of Quotations		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
				Planned	Actual	Planned	Actual		Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned		Actual		
BI-TURIKUMWE PIU-337535-GO-RFQ / Acquisitions des Kits pour parent lumière	No	IDA - D5 620	Livelihood, Food Security and Nutrition						2023/03/04		2023/03/11		2023/03/25		2023/04/15			2023/05/15		
BI-PRODECI-051-2021-GO-RFQ / Mobilier et Equipements de bureaux (bureaux, chaises,...) pour UGP et le BRUGP	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2021/09/04		2021/09/11		2021/09/25		2021/10/02			2021/11/01		
BI-TURIKUMWE PIU-337529-GO-RFQ / Multiplication des dépliants sur les bonnes pratiques nutritionnelles	No	IDA - D5 620	Livelihood, Food Security and Nutrition						2023/03/05		2023/03/12		2023/03/26		2023/04/16			2023/05/16		
BI-TURIKUMWE PIU-320770-NC-RFQ / Produire des vidéos des réalisations (Kirundi, Swahili et Français (situation de référence).	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2022/11/09		2022/11/16		2022/11/30		2022/12/05			2023/01/04		
BI-PRODECI-057-2021-GO-RFQ / Fourniture	No	IDA -	Project Management,					2022/04/28	2021/09/06		2021/09/09		2021/09/23		2021/09/26			2021/10/11		

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Specific Procurement Notice		Invitation to Supplier / Contractor		Amendments to Request for Quotations	Receive Quotations		Comparison of Quotations		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
				Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
et pose des rideaux, port-rideaux et autres accessoires pour les bureaux et la salle de réunion		D5 620	Monitoring & Evaluation and Capacity-Building																	
BI-TURIKUMWE PIU-320767-GO-RFQ / Acquisition des tablettes pour la collecte des données et un Kit (caméra et haut parleur) pour les réunions virtuelles	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2022/1 1/20		2022/1 1/27		2022/1 2/11		2022/1 2/16			2023/0 1/15		
BI-TURIKUMWE PIU-320884-NC-RFQ / Acquisition des outils de visibilité du projet (Agenda et calendriers)	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2022/1 2/06		2022/1 2/09		2022/1 2/23		2022/1 2/26			2023/0 1/15		
BI-TURIKUMWE PIU-289476-NC-RFQ / Impression et diffusion d'un guide de formation des parents lumières	No	IDA - D5 620	Livelihood, Food Security and Nutrition						2022/0 5/09		2022/0 5/16		2022/0 5/30		2022/0 6/04			2022/0 6/19		
BI-PRODECI-052-2021-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogènes pour le BRUGP	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2021/0 9/20		2021/0 9/27		2021/1 0/11		2021/1 0/16			2021/1 1/15		
BI-PRODECI-066-2021 / Fourniture et installation des Climatiseurs	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2021/1 0/20		2021/1 0/27		2021/1 1/10		2021/1 1/15			2021/1 2/15		
PPA/001/G/RFQ/2019 / Fourniture des équipements de bureau (dix ordinateurs portables,	No	IDA - V28 60	Commune Socio-economic Development Grants, Livelihood, Food Security and					2020/0 9/28	2019/1 0/28	2020/0 1/07	2019/1 1/01	2020/0 3/02	2019/1 1/04	2020/1 0/16	2019/1 1/05	2020/1 0/16		2019/1 1/20		

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Specific Procurement Notice		Invitation to Supplier / Contractor		Amendments to Request for Quotations	Receive Quotations		Comparison of Quotations		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
				Planned	Actual	Planned	Actual		Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned		Actual	Planned	
scanner, 4 GPS, Caméra , appareil-photo, etc.)			Nutrition,Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building,Contingent Emergency Response Component																	
BI-PRODECI-054-2021-GO-RFQ / Equipements de terrain pour les experts de l'UGP et du BRUGP	No	IDA - D5 620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building						2022/03/27		2022/04/03			2022/04/17		2022/04/24			2022/05/24	

Entente directe

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Procurement Category	Evaluation Options	Estimated Amount (US\$)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Process Status	Activity Status
BI-PRODECI-047-2021-GO-DIR / Acquisition de la poudre micro nutritive et en acide folique par l'UNICEF	No	IDA-D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	Post	Goods	Direct	119 000,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé
BI-PRODECI-053-2021-GO-DIR / Acquisition Logiciel TOMPRO et abonnement mensuel au service d'assistance technique sur ce logiciel	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Goods	Direct	52 574,00		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	Under Implementation	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	Justification for Direct Procurement		Invitation to Supplier / Contractor		Draft Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-PRODECI-047-2021-GO-DIR / Acquisition de la poudre micro nutritive et en acide folique par l'UNICEF	2022/02/01	2022/01/11	2022/02/06	2022/03/31	2022/02/06		2022/02/20		2022/03/13			2022/06/11		
BI-PRODECI-053-2021-GO-DIR / Acquisition Logiciel TOMPRO et abonnement mensuel au service d'assistance technique sur ce logiciel	2021/08/20	2021/08/20	2021/08/25		2021/08/27		2021/08/30		2021/08/31			2026/02/28		

Services de consultants (Sélection basée sur la qualité et le coût (QCBS), sélection basée sur un budget fixe (FBBS), sélection basée sur le moindre coût (LCBS))

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status
BI-PRODECI-067-2021-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'Audit interne pour un audit trimestriel	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	37 800,00	Under Implementation	Autorisé
BI-PRODECI-062-2021-CS-LCS / Audit comptable et financier de la PPA et des exercices 2021 et 2022	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - International	20 000,00	Under Implementation	Autorisé
BI-PRODECI-058-2021-CS-QCBS / Recrutement du facilitateur pour les sous-composantes A1 et A2	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Prior	Consultant Services	Open - International	5 500 000,00	Under Review	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-307718-CS-QCBS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	102 000,00	Canceled	Autorisé
BI-PRODECI-059-2021-CS-QCBS / Recrutement du facilitateur pour les sous-composantes B1 et B2	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Prior	Consultant Services	Open - International	4 000 000,00	Under Review	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status
BI-TURIKUMWE PIU-331259-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	57 000,00	Under Implementation	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-305775-CS-QCBS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	213 000,00	Canceled	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Amendments to Request for Proposals	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-PRODECI-067-2021-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'Audit interne pour un audit trimestriel	2021/12/29	2022/04/19	2022/01/19	2022/04/26	2022/02/18		2022/03/04				2022/03/04	
BI-PRODECI-062-2021-CS-LCS / Audit comptable et financier de la PPA et des exercices 2021 et 2022	2022/05/01	2022/05/16	2022/05/06	2022/06/01	2022/06/05		2022/06/06				2022/06/06	
BI-PRODECI-058-2021-CS-QCBS / Recrutement du facilitateur pour les sous-composantes A1 et A2	2021/08/19	2021/10/21	2021/08/24	2021/12/21	2021/09/14	2022/08/31	2021/09/28	2022/09/05			2021/09/28	2022/10/26
BI-TURIKUMWE PIU-307718-CS-QCBS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	2022/08/12		2022/09/02		2022/10/02		2022/10/09				2022/10/09	
BI-PRODECI-059-2021-CS-QCBS / Recrutement du facilitateur pour les sous-composantes B1 et B2	2021/08/19	2021/10/21	2021/08/24	2021/12/20	2021/09/14	2022/05/30	2021/09/28	2022/06/30			2021/09/28	2022/10/26
BI-TURIKUMWE PIU-331259-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	2023/01/11	2023/01/23	2023/01/16		2023/02/06		2023/02/13				2023/02/13	
BI-TURIKUMWE PIU-305775-CS-QCBS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la	2022/08/16		2022/09/06		2022/09/20		2022/09/27				2022/09/27	

Activity Reference No. / Description:	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Amendments to Request for Proposals	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots												

Activity Reference No. / Description:	Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposals		Opening of Financial Proposals / Minutes		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendm ents	Contract Completion		Contract Terminat ion
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-PRODECI-067-2021-CS-LCS / Sélection d'un cabinet d'Audit interne pour un audit trimestriel	2022/03/07		2022/04/06		2022/04/20		2022/05/11		2022/05/25		2022/06/15			2023/06/15		
BI-PRODECI-062-2021-CS-LCS / Audit comptable et financier de la PPA et des exercices 2021 et 2022	2022/07/06		2022/08/05		2022/08/19		2022/08/29		2022/09/12		2022/09/22			2022/10/22		
BI-PRODECI-058-2021-CS-QCBS / Recrutement du facilitateur pour les sous-composantes A1 et A2	2021/11/09	2022/10/28	2021/11/30		2021/12/14		2022/01/04		2022/01/18		2022/01/25			2026/01/25		
BI-TURIKUMWE PIU-307718-CS-QCBS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	2022/11/08		2022/11/29		2022/12/06		2022/12/20		2023/01/03		2023/01/13			2023/04/13		
BI-PRODECI-059-2021-CS-QCBS / Recrutement du facilitateur pour les sous-composantes B1 et B2	2021/11/09	2022/10/31	2021/11/30	2022/12/07	2021/12/14	2022/12/22	2022/01/04		2022/01/18		2022/01/25			2026/01/25		
BI-TURIKUMWE PIU-331259-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	2023/03/15		2023/03/29		2023/04/19		2023/05/10		2023/05/15		2023/05/20			2023/07/19		
BI-TURIKUMWE PIU-305775-CS-QCBS / Etudes techniques y	2022/10/27		2022/11/17		2022/11/24		2022/12/08		2022/12/22		2023/01/01			2023/04/01		

Activity Reference No. / Description:	Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposals		Opening of Financial Proposals / Minutes		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendm ents	Contract Completion		Contract Terminat ion
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots																

Qualification de consultant

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
PPA/003/QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en oeuvre du Projet	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	100 000,00	Canceled	Autorisé	2019/11/13	2020/03/19
BI-TURIKUMWE PIU-298582-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du CDS Rusimbuko en COMMUNE Gasorwe de la Province Muyinga (Lot1) et Extension CDS et Réhabilitation de l'Ecole du Camp Musasa, Extension de l'ECOFO-Rutobo en commune Kiremba de la province NGOZI (Lot 2)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Limited	50 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/06/15	2022/06/23
BI-TURIKUMWE PIU-329980-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de des pistes GISHA-Musenyi (11km) et piste BOMBA-KANANIRA (12 km) de la commune TANGARA	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	115 000,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/03	2022/12/23
BI-TURIKUMWE PIU-307592-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires (CDS) dans les provinces de Cankuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	65 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/08/18	2022/09/28
BI-TURIKUMWE PIU-307594-CS-CQS / Etudes techniques d'exécution y compris des études séparées d'impact environnementale et sociale) pour les travaux de construction	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	45 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/08/08	2022/09/28

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
des écoles dans les provinces de Muyinga (Lot 1 et Lot2), Ngozi (Lot 3), CANKUZO et Ruyigi (Lot 4)											
BI-TURIKUMWE PIU-298596-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Gasekanya et de la Cloture de l'Hopitale de Musenyi en commune Tangara (Lot1) et Extension CDS Gitwa de la commune Mwumba (Lot2) tous de la Province NGOZI	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Limited	50 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/06/20	2022/06/23
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Murama et du lycée Communal Karungura (Lot1), l'Extension de l'ECOFO Rukurazo et du CDS Kagozi (lot2) en commune Mwumba de la province NGOZI	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Limited	50 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/06/16	2022/06/23
BI-MINAGRIE-066-2021-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	25 000,00	Canceled	Autorisé	2021/12/28	2021/12/21
BI-TURIKUMWE PIU-329960-CS-CQS / Surveillance et contrôle des travaux d'extension (1) du marché mixte en commune Butezi, du (2) marché de Kabuyenge et du marché de Nyabitaka en Commune GISURU	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	42 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/12/12	2022/12/19
BI-TURIKUMWE PIU-329991-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	50 400,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/12	2022/12/19
BI-TURIKUMWE PIU-323142-CS-CQS / Création et hébergement d'un Site WEB du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	10 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/11/04	2022/12/22
BI-TURIKUMWE PIU-307586-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation des hangars et centres polyvalentes dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi et Muyinga	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	25 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/08/08	2022/11/17
BI-PRODECI-066-2021-CS-CQS-2 / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	Yes	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	289 000,00	Canceled	Autorisé	2022/01/25	
BI-TURIKUMWE PIU-329982-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration des pistes Butezi-Kwisumo-Bwagiriza-Nyankanda (36 km) (Lot 1) de la Commune BUTEZI et Ruyigi-Kwisumo (16 km) (Lot 2) de la Commune RUYIGI	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	260 000,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/09	2022/12/22

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-329968-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires (CDS) dans les provinces de Cankuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	98 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/12/13	2022/12/22
BI-TURIKUMWE PIU-329962-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de construction des écoles dans les provinces de Muyinga, Ngozi, CANKUZO et Ruyigi	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	91 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/12/12	2022/12/22
BI-TURIKUMWE PIU-326955-CS-CQS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	213 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/11/25	2022/11/28
BI-TURIKUMWE PIU-329964-CS-CQS / Surveillance et Contrôle travaux de construction des hangars et centres polyvalentes dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi et Muyinga	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	22 250,00	Pending Implementation	Autorisé	2022/12/12	
BI-TURIKUMWE PIU-297459-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du DCS Gatungurwe et de l'ECOFO Murehe en commune et Province CANKUZO (Lot1) et Extension de l'ECOFO Nzozi en commune Bweru et de l'ECOFO Musumba en commune Kinyinya tous de la Province de RUYIGI (Lot 2)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Limited	60 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/06/15	2022/06/23
BI-MINAGRIE-061-2021-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données de l'Enquête de base et établissement de la situation de référence	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	60 000,00	Canceled	Autorisé	2021/08/12	2021/09/29
PPA/003-BIS/QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en oeuvre du Projet PRODECI-TURIKUMWE	Yes	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	100 000,00	Signed	Autorisé	2020/03/19	2020/04/16
BI-TURIKUMWE PIU-326965-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	102 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/11/25	2022/11/28
BI-TURIKUMWE PIU-329972-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste GASORWE -CAMP KINAMA-RUSIMBUKO (6 km) de la commune GASORWE et de la route MUYANGE-MUSASA (5 km) de la Commune GASHOHO	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	55 000,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/03	2022/12/23
BI-TURIKUMWE PIU-307544-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social des travaux d'extension (1) du marché mixte en commune Butezi	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic	Post	Consultant Services	Open - National	25 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/08/08	2022/11/17

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
(Lot 1), (2) du marché de Kabuyenge et du marché de Nyabitaka en Commune GISURU (Lot 2)			Development Grants								
BI-TURIKUMWE PIU-329989-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste RN13-MURIZA- MUGEGE (7 km) de la commune Butaganzwa en Province RUYIGI et QUATRE PONTS : MIGURUKA,RUGUHU,MUZI et KAVUMU en Commune GISAGARA en Province CANKUZO	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	75 000,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/09	2022/12/23
BI-TURIKUMWE PIU-329976-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste des travaux de Réhabilitation des pistes kiremba -Ragwe de la commune KIREMBA (12 km) et Ruyange-Birambi (13 km) de la commune NYAMURENZA	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	125 000,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/03	2022/12/23
BI-TURIKUMWE PIU-329987-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste RUSENGO-NYABITARE-CIJONGO (37 km) de la commune GISURU	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Open - National	185 000,00	Under Implementation	Autorisé	2023/01/09	2022/12/23

Activity Reference No. / Description:	Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
PPA/003/QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en oeuvre du Projet							2019/12/07		2019/12/10		2019/12/15			2020/01/14		
BI-TURIKUMWE PIU-298582-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du CDS Rusimbuko en COMMUNE Gasorwe de la Province Muyinga (Lot1) et Extension CDS et Réhabilitation de l'Ecole du Camp Musasa, Extension de l'ECOFO-Rutobo en commune Kiremba de la province NGOZI (Lot 2)					2022/06/29		2022/07/04		2022/07/06		2022/07/08			2022/11/05		
BI-TURIKUMWE PIU-329980-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration des pistes GISHA-Musenyi (11km) et piste BOMBA-KANANIRA (12 km) de la commune TANGARA	2023/01/24		2023/02/23		2023/03/02		2023/04/01		2023/05/01		2023/05/11			2023/11/07		

Activity Reference No. / Description:	Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-307592-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires (CDS) dans les provinces de Cankuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	2022/09/08	2022/09/30	2022/09/29		2022/10/09		2022/10/11		2022/10/13		2022/10/15			2022/11/14		
BI-TURIKUMWE PIU-307594-CS-CQS / Etudes techniques d'exécution y compris des études séparées d'impact environnementale et sociale) pour les travaux de construction des écoles dans les provinces de Muyinga (Lot 1 et Lot2), Ngozi (Lot 3), CANKUZU et Ruyigi (Lot 4)	2022/08/29	2022/10/03	2022/09/19		2022/09/29		2022/10/01		2022/10/03		2022/10/05			2022/11/04		
BI-TURIKUMWE PIU-298596-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Gasekanya et de la Cloture de l'Hopitale de Musenyi en commune Tangara (Lot1) et Extension CDS Gitwa de la commune Mwumba (Lot2) tous de la Province NGOZI					2022/06/30		2022/07/05		2022/07/07		2022/07/09			2022/11/06		
BI-TURIKUMWE PIU-298592-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension de l'ECOFO Murama et du lycée Communal Karungura (Lot1), l'Extension de l'ECOFO Rukurazo et du CDS Kagozi (lot2) en commune Mwumba de la province NGOZI					2022/06/30		2022/07/30		2022/08/13		2022/09/03			2023/03/02		
BI-MINAGRIE-066-2021-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	2022/01/02	2022/02/14	2022/01/27		2022/02/06		2022/02/21		2022/02/26		2022/03/08			2023/03/03		
BI-TURIKUMWE PIU-329960-CS-CQS / Surveillance et contrôle des travaux d'extension (1) du marché mixte en	2022/12/19		2023/01/09		2023/01/16		2023/01/22		2023/02/13		2023/02/28			2023/10/20		

Activity Reference No. / Description:	Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
commune Butezi, du (2) marché de Kabuyenge et du marché de Nyabitaka en Commune GISURU																
BI-TURIKUMWE PIU-329991-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	2023/02/02		2023/03/04		2023/03/18		2023/04/07		2023/05/02		2023/05/23			2023/11/19		
BI-TURIKUMWE PIU-323142-CS-CQS / Création et hébergement d'un Site WEB du PRODECI-TURIKUMWE	2022/11/09		2022/11/30		2022/12/05		2022/12/26		2022/12/31		2023/01/05			2023/02/04		
BI-TURIKUMWE PIU-307586-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation des hangars et centres polyvalents dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi et Muyinga	2022/08/11	2022/11/18	2022/09/01		2022/09/22		2022/10/02		2022/10/04		2022/10/06			2022/10/27		
BI-PRODECI-066-2021-CS-CQS-2 / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	2022/04/13		2022/05/09		2022/05/13		2022/05/16		2022/05/23		2022/06/01			2025/12/31		
BI-TURIKUMWE PIU-329982-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration des pistes Butezi-Kwisumo-Bwagiriza-Nyankanda (36 km) (Lot 1) de la Commune BUTEZI et Ruyigi-Kwisumo (16 km) (Lot 2) de la Commune RUYIGI	2023/01/30		2023/03/01		2023/03/15		2023/04/14		2023/04/28		2023/05/19			2023/11/15		
BI-TURIKUMWE PIU-329968-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation, construction des infrastructures Sanitaires (CDS) dans les provinces de Cankuzo (lot 1) et Muyinga (Lot2)	2022/12/30		2023/01/29		2023/02/06		2023/02/20		2023/03/13		2023/03/17			2023/09/13		

Activity Reference No. / Description:	Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-329962-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de construction des écoles dans les provinces de Muyinga, Ngozi, CANKUZO et Ruyigi	2022/12/19		2023/01/13		2023/01/20		2023/01/27		2023/02/17		2023/03/10			2023/09/06		
BI-TURIKUMWE PIU-326955-CS-CQS / Etudes techniques y compris les études d'impact environnementales et sociales pour la réhabilitation et l'amélioration des pistes rurales sur 159 km et des ponts en 6 lots	2022/11/27	2022/11/29	2022/12/18		2022/12/20		2022/12/27		2023/01/10		2023/01/12			2023/04/12		
BI-TURIKUMWE PIU-329964-CS-CQS / Surveillance et Contrôle travaux de construction des hangars et centres polyvalentes dans les provinces de Cankuzo, Ruyigi et Muyinga	2022/12/23		2023/01/16		2023/01/20		2023/01/31		2023/02/20		2023/03/01			2023/09/22		
BI-TURIKUMWE PIU-297459-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux d'Extension du DCS Gatungurwe et de l'ECOFO Murehe en commune et Province CANKUZO (Lot1) et Extension de l'ECOFO Nzozi en commune Bweru et de l'ECOFO Musumba en commune Kinyinya tous de la Province de RUYIGI (Lot 2)					2022/06/25		2022/06/30		2022/07/05		2022/07/07			2022/11/04		
BI-MINAGRIE-061-2021-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données de l'Enquête de base et établissement de la situation de référence	2021/08/17	2021/10/26	2021/09/16		2021/09/26		2021/10/26		2021/11/09		2021/11/19			2022/01/18		
PPA/003-BIS/QC/2019 / Elaboration des manuels de mise en oeuvre du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2020/05/12	2020/05/14	2020/06/01	2020/06/03	2020/06/02	2020/06/09	2020/06/04	2020/06/19	2020/06/07	2020/06/19	2020/06/08	2020/06/23		2020/07/02		
BI-TURIKUMWE PIU-326965-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation et construction des adductions d'eau dans les provinces de Ngozi (Lot1), Muyinga (Lot2), Cankuzo (Lot 3) et Ruyigi (Lot4, Lot 5 et Lot 6)	2022/11/28	2022/11/28	2022/12/19		2022/12/26		2022/12/28		2023/01/12		2023/01/14			2023/03/06		

Activity Reference No. / Description:	Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Short List and Draft Request for Proposals		Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-329972-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste GASORWE -CAMP KINAMA-RUSIMBUKO (6 km) de la commune GASORWE et de la route MUYANGE-MUSASA (5 km) de la Commune GASHOHO	2023/01/24		2023/02/17		2023/02/22		2023/03/01		2023/03/21		2023/03/26			2023/11/01		
BI-TURIKUMWE PIU-307544-CS-CQS / Etudes techniques y compris des études d'impact environnemental et social des travaux d'extension (1) du marché mixte en commune Butezi (Lot 1), (2) du marché de Kabuyenge et du marché de Nyabitaka en Commune GISURU (Lot 2)	2022/08/11	2022/11/18	2022/09/10		2022/09/24		2022/10/04		2022/10/09		2022/10/11			2022/10/31		
BI-TURIKUMWE PIU-329989-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste RN13-MURIZA- MUGEGE (7 km) de la commune Butaganzwa en Province RUYIGI et QUATRE PONTS : MIGURUKA,RUGUHU,MUZI et KAVUMU en Commune GISAGARA en Province CANKUZO	2023/01/30		2023/03/01		2023/03/15		2023/03/25		2023/04/24		2023/05/04			2023/12/10		
BI-TURIKUMWE PIU-329976-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste des travaux de Réhabilitation des pistes kiremba - Ragwe de la commune KIREMBA (12 km) et Ruyange-Birambi (13 km) de la commune NYAMURENZA	2023/01/18		2023/02/17		2023/02/22		2023/03/04		2023/03/29		2023/04/03			2023/11/09		
BI-TURIKUMWE PIU-329987-CS-CQS / Surveillance et Contrôle des travaux de réhabilitation et l'amélioration de la piste RUSENGO-NYABITARE-CIJONGO (37 km) de la commune GISURU	2023/01/30		2023/03/01		2023/03/15		2023/04/04		2023/05/04		2023/05/14			2023/12/20		

Sélection directe des consultants

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
PPA-022-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Callixte MBONYINGINGO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	18 324,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
PPA-023-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Irrigation et Infrastructures (Monsieur Jean Bosco NTASIGWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	18 324,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
PPA-021-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable des Sous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	20 790,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
PPA-024-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Suivi-Evaluation (Monsieur Dismas NSENGIYUMVA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	15 000,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
BI-PRODECI-066-2021-CS-CDS / Recrutement de l'ONG SAVE THE CHILDREN pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Direct	958 684,00	Under Implementation	Autorisé	2021/12/21	2021/12/25
PPA-028-CS-CDS-2020 / Appui d'un consultant dans les tâches relatives au nouveau cadre environnemental et social pour la facilitation de la préparation du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	6 000,00	Signed	Autorisé	2020/05/18	2020/05/18
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Reconduction du contrat du RAF pour la période de transition avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	6 600,00	Under Implementation	Autorisé	2021/03/04	2021/03/05
BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Reconduction du contrat du SPM pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	10 395,00	Under Implementation	Autorisé	2020/11/27	2020/11/27
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Reconduction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	7 500,00	Under Implementation	Autorisé	2020/11/27	2020/11/27
PPA-027-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Philippe	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	2 400,00	Canceled	Autorisé	2019/02/01	

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
NAHIMANA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE											
PPA-019-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oda SINDAYIZERUKA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	26 400,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
PPA-020-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable en Passation de Marchés (Monsieur Antoine NDAYAMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	20 790,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
BI-TURIKUMWE PIU-301826-CS-CDS / Sélection de l'ONG GVC pour les prestations d'Assistance Technique dans le cadre de la composante 2, sous-composante 2.1, Fenêtre A	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Direct	310 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/06/29	2022/06/29
BI-TURIKUMWE PIU-295677-CS-CDS / Recrutement du cabinet SETRAGEC pour la surveillance et Contrôle des travaux d'extension de l'ECOFU TURA de la Commune GASHOHO et de Construction de trois hangars de stockage dans la commune de BUTIHINDA	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Direct	50 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/05/19	2022/05/18
BI-TURIKUMWE PIU-291009-CS-CDS / Sélection du Cabinet EIFEL CONSULTING pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des infrastructures prioritaires par les communes (infrastructures ne nécessitant pas d'études détaillées d'impact environnemental et social)	No	IDA-D5620	Commune Socio-economic Development Grants	Post	Consultant Services	Direct	120 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/04/20	2022/05/20
BI-TURIKUMWE PIU-321441-CS-CDS / Recrutement du Cabinet ADEN Consulting pour l'Evaluation participative /Enquetes IBM périodique (Iterative Beneficiary Monitoring) 1 par trimestre et Evaluation d'impact	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct - National	120 000,00	Under Implementation	Autorisé	2022/10/28	2022/12/22
PPA-025-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Chef Comptable (Monsieur Aimé NDIZEYE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	15 000,00	Signed	Autorisé	2019/02/01	2020/02/01
PPA-026-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	2 910,00	Canceled	Autorisé	2019/02/01	
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Reconduction du contrat du Chef comptable pour la période transitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	5 100,00	Under Implementation	Autorisé	2021/03/04	2021/03/05

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status	Terms of Reference	
										Planned	Actual
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Reconstitution du Contrat de RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en oeuvre du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	13 200,00	Under Implementation	Autorisé	2020/11/27	2020/11/27

Activity Reference No. / Description:	Justification for Direct Selection		Invitation to Identified/Selected Consultant		Amendments to Terms of Reference		Draft Negotiated Contract	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PPA-022-CS-CDS-2020 / Reconstitution du contrat (06 mois) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Callixte MBONYINGINGO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01
PPA-023-CS-CDS-2020 / Reconstitution du contrat (06 mois) pour le Responsable Irrigation et Infrastructures (Monsieur Jean Bosco NTASIGWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01
PPA-021-CS-CDS-2020 / Reconstitution du contrat (06 mois) pour le Responsable des Sous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01
PPA-024-CS-CDS-2020 / Reconstitution du contrat (06 mois) pour le Responsable Suivi-Evaluation (Monsieur Dismas NSENGIYUMVA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01
BI-PRODECI-066-2021-CS-CDS / Recrutement de l'ONG SAVE THE CHILDREN pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	2022/04/19	2022/04/27	2022/04/24	2022/04/28	2022/04/24		2022/04/29	
PPA-028-CS-CDS-2020 / Appui d'un consultant dans les tâches relatives au nouveau cadre environnemental et social pour la facilitation de la préparation du PRODECI-TURIKUMWE	2020/05/18	2020/05/27	2020/05/19	2020/05/28	2020/05/19		2020/05/24	2020/06/05
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Reconstitution du contrat de RAF pour la période de transition avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2021/03/04	2021/03/05	2021/03/04	2021/03/05	2021/03/04		2021/03/04	2021/03/05
BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Reconstitution du contrat du SPM pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2020/11/30	2020/11/30	2020/11/30	2020/12/07	2020/11/30		2020/11/30	
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Reconstitution du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2020/11/30	2020/11/30	2020/11/30	2020/12/07	2020/11/30		2020/11/30	
PPA-027-CS-CDS-2020 / Reconstitution du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Philippe NAHIMANA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01		2019/02/01		2019/02/01		2019/02/01	
PPA-019-CS-CDS-2020 / Reconstitution du contrat (06 mois) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oda SINDAYIZERUKA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01

Activity Reference No. / Description:	Justification for Direct Selection		Invitation to Identified/Selected Consultant		Amendments to Terms of Reference		Draft Negotiated Contract	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PPA-020-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable en Passation de Marchés (Monsieur Antoine NDAYAMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01
BI-TURIKUMWE PIU-301826-CS-CDS / Sélection de l'ONG GVC pour les prestations d'Assistance Technique dans le cadre de la composante 2, sous-composante 2.1, Fenêtre A	2022/06/30	2022/06/28	2022/07/05		2022/07/05		2022/07/20	
BI-TURIKUMWE PIU-295677-CS-CDS / Recrutement du cabinet SETRAGEC pour la surveillance et Contrôle des travaux d'extension de l'ECOFO TURA de la Commune GASHOHO et de Construction de trois hangars de stockage dans la commune de BUTIHINDA	2022/05/20	2022/05/18	2022/05/23	2022/05/25	2022/05/23		2022/05/30	
BI-TURIKUMWE PIU-291009-CS-CDS / Sélection du Cabinet EIFEL CONSULTING pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des infrastructures prioritaires par les communes (infrastructures ne nécessitant pas d'études détaillées d'impact environnemental et social)	2022/04/21	2022/04/27	2022/04/24	2022/05/25	2022/04/24		2022/05/04	
BI-TURIKUMWE PIU-321441-CS-CDS / Recrutement du Cabinet ADEN Consulting pour l'Evaluation participative /Enquetes IBM périodique (Iterative Beneficiary Monitoring) 1 par trimestre et Evaluation d'impact	2022/11/02	2023/01/04	2022/11/07		2022/11/07		2022/11/17	
PPA-025-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Chef Comptable (Monsieur Aimé NDIZEYE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01		2019/02/01	2020/02/01
PPA-026-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	2019/02/01		2019/02/01		2019/02/01		2019/02/01	
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Reconduction du contrat du Chef comptable pour la période transitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2021/03/04	2021/03/05	2021/03/04	2021/03/05	2021/03/04		2021/03/04	2021/03/05
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Reconduction du Contrat du RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en oeuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2020/11/30	2020/11/30	2020/11/30	2020/12/07	2020/11/30		2020/11/30	

Activity Reference No. / Description:	Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
PPA-022-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable du Renforcement des Capacités et Appuis Institutionnels (Monsieur Callixte MBONYINGINGO) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01		2019/07/31		
PPA-023-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Irrigation et Infrastructures (Monsieur Jean Bosco NTASIGWA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2020/09/30	2019/07/31		
PPA-021-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable des Sous-Projets pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2020/09/30	2019/02/01		

Activity Reference No. / Description:	Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
PPA-024-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Suivi-Evaluation (Monsieur Dismas NSENGIYUMVA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2020/09/30	2019/07/31		
BI-PRODECI-066-2021-CS-CDS / Recrutement de l'ONG SAVE THE CHILDREN pour la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'Exploitation, les Abus Sexuels (EAS) et le Harcèlement Sexuel (HS)	2022/05/13		2022/05/16			2025/12/31		
PPA-028-CS-CDS-2020 / Appui d'un consultant dans les tâches relatives au nouveau cadre environnemental et social pour la facilitation de la préparation du PRODECI-TURIKUMWE	2020/05/24	2020/06/05	2020/05/25	2020/06/05		2020/07/31		
BI-MIDCSP-04-CS-CDS / Reconduction du contrat du RAF pour la période de transition avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2021/03/04		2021/03/05			2021/06/04		
BI-MIDCSP-02-CS-CDS / Reconduction du contrat du SPM pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2020/11/30		2020/12/01			2021/02/28		
BI-MIDCSP-03-CS-CDS / Reconduction du contrat du Chef Comptable pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2020/11/30		2020/12/01			2021/02/28		
PPA-027-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Philippe NAHIMANA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01		2019/02/01			2019/07/31		
PPA-019-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable Administratif et Financier (Madame Oda SINDAYIZERUKA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2020/09/30	2019/07/31		
PPA-020-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Responsable en Passation de Marchés (Monsieur Antoine NDAYAMBAJE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2020/09/30	2019/07/31		
BI-TURIKUMWE PIU-301826-CS-CDS / Sélection de l'ONG GVC pour les prestations d'Assistance Technique dans le cadre de la composante 2, sous-composante 2.1, Fenêtre A	2022/07/22		2022/07/23			2023/01/01		
BI-TURIKUMWE PIU-295677-CS-CDS / Recrutement du cabinet SETRAGEC pour la surveillance et Contrôle des travaux d'extension de l'ECOFO TURA de la Commune GASHOHO et de Construction de trois hangars de stockage dans la commune de BUTIHINDA	2022/05/31		2022/06/01			2022/09/29		
BI-TURIKUMWE PIU-291009-CS-CDS / Sélection du Cabinet EIFEL CONSULTING pour la surveillance et contrôle des travaux de construction des infrastructures prioritaires par les communes (infrastructures ne nécessitant pas d'études détaillées d'impact environnemental et social)	2022/05/06		2022/05/09			2022/09/06		
BI-TURIKUMWE PIU-321441-CS-CDS / Recrutement du Cabinet ADEN Consulting pour l'Evaluation participative /Enquetes IBM périodique (Iterative Beneficiary Monitoring) 1 par trimestre et Evaluation d'impact	2022/11/22		2022/12/13			2023/12/13		
PPA-025-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour le Chef Comptable (Monsieur Aimé NDIZEYE) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE	2019/02/01	2020/02/01	2019/02/01	2020/02/01	2020/09/30	2019/07/31		

Activity Reference No. / Description:	Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
PPA-026-CS-CDS-2020 / Reconduction du contrat (06 mois) pour un Chauffeur (Monsieur Edouard NGOYA) pour la facilitation de la préparation du Projet PRODECI-TURIKUMWE.	2019/02/01		2019/02/01			2019/07/31		
BI-MIDCSP-05-CS-CDS / Reconduction du contrat du Chef comptable pour la période transitoire de 03 mois avant la mise en œuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2021/03/04		2021/03/05			2021/06/04		
BI-MIDCSP-01-CS-CDS / Reconduction du Contrat du RAF pour une période de trois (03) mois en vue de faciliter la transition de la mise en oeuvre du PRODECI-TURIKUMWE	2020/11/30		2020/12/01			2021/02/28		

Sélection de consultants individuels

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status
PRODEC/044/CI/2020 / Recrutement d'un Coordonnateur régional du Projet	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	35 000,00	Signed	Autorisé
PRODECI/028/CI/2020 / Recrutement du Coordonnateur National du Projet	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	49 000,00	Signed	Autorisé
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES)	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	16 000,00	Signed	Autorisé
PRODECI/029/CI/2020 / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	39 900,00	Signed	Autorisé
PRODECI/039/CI/2020 / Recrutement d'un Comptable	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	20 300,00	Signed	Autorisé
PRODECI/043/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	38 500,00	Signed	Autorisé
PRODECI/37/CI/2020 / Recrutement d'un Chef Comptable du Projet	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 500,00	Signed	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-302486-CS-INDV / recrutement d'aide-comptable du Projet	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	18 000,00	Under Implementation	Autorisé
PRODECI/030/CI/2020 / Recrutement d'un Expert en Passation de Marchés	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	38 500,00	Signed	Autorisé
PRODECI/040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 500,00	Canceled	Autorisé
BI-PRODECI-067-2022-CS-CQS // Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossiers d'infrastructures des communes	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	9 900,00	Under Implementation	Autorisé
PRODECI/032/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste environnemental et Social	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	37 800,00	Signed	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status
PRODECI/046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de marchés junior	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 500,00	Signed	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-320777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	25 000,00	Canceled	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-289472-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité des jardins potagers et renforcement des capacités sur des modèles porteurs et innovants de jardins potagers pour les populations des cinq camps des réfugiés (Consultant international)	No	IDA-D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	Post	Consultant Services	Open	30 000,00	Under Implementation	Autorisé
PRODECI/036/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Equipements communaux	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 200,00	Under Implementation	Autorisé
PPA/010/CI/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Signed	Autorisé
PPA/002/CI/2019 / Appui à la Budgétisation étaillée, costing et analyse économique et financière du projet	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	35 000,00	Signed	Autorisé
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur des peuples autochtones	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	35 000,00	Canceled	Autorisé
PPA/007/CI/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (costing)	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	33 750,00	Canceled	Autorisé
PRODECI/036/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Équipements communaux	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	38 500,00	Canceled	Autorisé
PRODECI/041/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Agronome/Développement rural du Projet	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	37 800,00	Signed	Autorisé
PPA/017/CI/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Canceled	Autorisé
PRODECI/033/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Informatique et Gestion de la Base de données	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	37 800,00	Signed	Autorisé
PRODECI/045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation Junior	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 500,00	Signed	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status
BI-TURIKUMWE PIU-326969-CS-INDV / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	23 800,00	Under Implementation	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-320769-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'UGP dans l'archivage des dossiers de Passation de Marchés dans STEP	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Under Implementation	Autorisé
PRODECI/034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	38 500,00	Canceled	Autorisé
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en nutrition	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 175,00	Signed	Autorisé
PPA/009/CI/2019 / Cadre de réinstallation des populations	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Canceled	Autorisé
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Signed	Autorisé
PRODECI/042/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	38 500,00	Canceled	Autorisé
PPA/004/CI/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	23 750,00	Canceled	Modifié/Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-320780-CS-CDS / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open - National	23 800,00	Canceled	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-281132-CS-INDV / Recrutement de Monsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordonnateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	40 000,00	Signed	Autorisé
BI-PRODECI-063-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	24 175,00	Signed	Autorisé
BI-PRODECI-065-2021-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	20 000,00	Canceled	Autorisé
PPA/006/CI/2019 / Manuel d'exécution du Projet et formation/sensibilisation sur le manuel	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	33 750,00	Canceled	Autorisé
PPA/014/CI/2019 / Elaboration du PPSD du Projet PACARNE	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Direct	45 000,00	Signed	Autorisé
PPA/012/CI/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	No	IDA-V2860		Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Canceled	Autorisé
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de Réinstallation involontaire des Population	No	IDA-V2860	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Limited	12 000,00	Signed	Autorisé
PPA/008/CI/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	No	IDA-V2860	Commune Socio-economic Development Grants,Livelihood, Food Security and Nutrition,Project	Post	Consultant Services	Limited	16 000,00	Canceled	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	In-Process	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US\$)	Process Status	Activity Status
			Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building,Contingent Emergency Response Component,null,null						
PRODECI/031/CI/2020 / Recrutement d'un expert en Suivi-Evaluation	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	38 500,00	Signed	Autorisé
PRODECI/035/CI/2020 / Sélection d'un Auditeur interne	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	37 800,00	Canceled	Autorisé
BI-TURIKUMWE PIU-289424-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les opportunités économiques pour les populations des cinq camps des réfugiés congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacentes	No	IDA-D5620	Livelihood, Food Security and Nutrition	Post	Consultant Services	Open	25 000,00	Under Implementation	Autorisé
PRODECI/040/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés Junior basé à Muyinga	No	IDA-D5620	Project Management, Monitoring & Evaluation and Capacity-Building	Post	Consultant Services	Open	12 000,00	Under Implementation	Autorisé

Activity Reference No. / Description:	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Justification for Direct Selection		Invitation to Identified / Selected Consultant	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRODEC/044/CI/2020 / Recrutement d'un Coordonnateur régional du Projet	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/06/25			2020/10/03	2021/07/26
PRODECI/028/CI/2020 / Recrutement du Coordonnateur National du Projet	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2020/12/28			2020/10/03	2020/12/28
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES)	2019/11/04	2019/11/04							2019/11/06	2019/11/07
PRODECI/029/CI/2020 / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/01/28			2020/10/03	2021/01/29
PRODECI/039/CI/2020 / Recrutement d'un Comptable	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/12/28			2020/09/24	2022/01/04
PRODECI/043/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/04/26			2020/10/03	2021/04/30
PRODECI/37/CI/2020 / Recrutement d'un Chef Comptable du Projet	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/05/08			2020/10/03	2021/05/11
BI-TURIKUMWE PIU-302486-CS-INDV / recrutement d'aide-comptable du Projet	2022/07/04	2022/06/30							2022/07/09	

Activity Reference No. / Description:	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Justification for Direct Selection		Invitation to Identified / Selected Consultant	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRODECI/030/CI/2020 / Recrutement d'un Expert en Passation de Marchés	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/05/06			2020/10/03	2021/04/27
PRODECI/040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2021/05/07	2020/09/23				2020/10/03	
BI-PRODECI-067-2022-CS-CQS / / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossiers d'infrastructures des communes	2022/02/07	2022/02/24							2022/02/10	
PRODECI/032/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste environnemental et Social	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/06/28			2020/10/03	2021/07/05
PRODECI/046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de marchés junior	2020/08/25	2020/09/21	2020/09/08	2021/05/07	2020/09/23	2021/12/17			2020/10/03	2022/01/04
BI-TURIKUMWE PIU-320777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	2022/10/14	2022/10/28	2022/10/28		2022/11/11				2022/11/14	
BI-TURIKUMWE PIU-289472-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité des jardins potagers et renforcement des capacités sur des modèles porteurs et innovants de jardins potagers pour les populations des cinq camps des réfugiés (Consultant international)	2022/04/15	2022/04/19	2022/04/29	2022/06/07	2022/05/14				2022/05/17	
PRODECI/036/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Equipements communaux	2021/12/23	2021/12/23	2022/01/06	2022/02/14	2022/01/10				2022/01/11	
PPA/010/CI/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	2019/11/25	2020/03/19							2019/12/10	2020/04/17
PPA/002/CI/2019 / Appui à la Budgétisation étaillée, costing et analyse économique et financière du projet	2019/10/10	2019/11/07					2019/11/09	2019/11/12	2019/11/14	2019/11/12
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur des peuples autochtones	2019/11/14	2019/10/28							2019/11/29	
PPA/007/CI/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (costing)	2019/10/18								2019/11/01	
PRODECI/036/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Équipements communaux	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23				2020/10/03	
PRODECI/041/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Agronome/Développement rural du Projet	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2021/05/07	2020/09/23	2022/02/08			2020/10/03	2022/02/14
PPA/017/CI/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	2019/10/28								2019/10/31	
PRODECI/033/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Informatique et Gestion de la Base de données	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/11/19			2020/10/03	2021/11/22
PRODECI/045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation Junior	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2021/12/28			2020/10/03	2022/01/04

Activity Reference No. / Description:	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Justification for Direct Selection		Invitation to Identified / Selected Consultant	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-326969-CS-INDV / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	2022/11/25	2022/12/02							2022/11/30	
BI-TURIKUMWE PIU-320769-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'UGP dans l'archivage des dossiers de Passation de Marchés dans STEP	2022/10/27	2023/01/03							2022/11/01	
PRODECI/034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2021/05/07	2020/09/23				2020/10/03	
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en nutrition	2021/08/11	2021/08/12	2021/08/25	2021/08/23	2021/09/24	2022/01/17			2021/10/04	2022/01/20
PPA/009/CI/2019 / Cadre de réinstallation des populations	2019/11/22								2019/12/07	
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	2019/11/04	2019/11/04							2019/11/05	2019/11/07
PRODECI/042/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	2020/08/25	2020/09/22	2020/09/08	2021/05/07	2020/09/23	2021/12/28			2020/10/03	2021/12/28
PPA/004/CI/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	2019/11/13	2019/11/07							2019/11/27	2019/11/21
BI-TURIKUMWE PIU-320780-CS-CDS / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	2022/11/18		2022/12/02		2023/01/01				2023/01/06	
BI-TURIKUMWE PIU-281132-CS-INDV / Recrutement de Monsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordonnateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	2022/03/04	2022/03/10					2022/03/05	2022/03/22	2022/03/07	2022/03/24
BI-PRODECI-063-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre	2021/08/13	2021/08/12	2021/08/27	2021/08/23	2021/09/26	2022/01/17			2021/10/06	2022/01/20
BI-PRODECI-065-2021-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication	2021/08/23		2021/08/26		2021/09/25				2021/10/09	
PPA/006/CI/2019 / Manuel d'exécution du Projet et formation/sensibilisation sur le manuel	2019/11/15								2019/11/20	
PPA/014/CI/2019 / Elaboration du PPSD du Projet PACARNE	2019/10/22	2019/11/06					2019/10/29	2019/11/21	2019/11/05	2019/11/21
PPA/012/CI/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	2019/10/15								2019/10/22	
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de Réinstallation involontaire des Population	2019/11/04	2019/11/04							2019/11/06	2019/11/07
PPA/008/CI/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	2019/11/18	2019/10/07							2019/12/03	
PRODECI/031/CI/2020 / Recrutement d'un expert en Suivi-Evaluation	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23	2022/05/12			2020/10/03	2021/05/14
PRODECI/035/CI/2020 / Sélection d'un Auditeur interne	2020/08/25	2020/08/25	2020/09/08	2020/09/14	2020/09/23				2020/10/03	
BI-TURIKUMWE PIU-289424-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les	2022/04/25	2022/04/19	2022/05/09	2022/06/07	2022/05/24				2022/05/29	

Activity Reference No. / Description:	Terms of Reference		Expression of Interest		Evaluation of Expression of Interest and Short List of Consultants		Justification for Direct Selection		Invitation to Identified / Selected Consultant	
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
opportunités économiques pour les populations des cinq camps des refugies congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacentes										
PRODECI/040/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés Junior basé à Muyinga	2022/02/18	2022/05/12	2022/03/04	2022/06/02	2022/03/19				2022/03/29	

Activity Reference No. / Description:	Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
PRODEC/044/CI/2020 / Recrutement d'un Coordonnateur régional du Projet	2020/10/08	2021/08/02	2020/10/13	2021/10/11	2020/10/15	2021/10/11		2021/10/15		
PRODECI/028/CI/2020 / Recrutement du Coordonnateur National du Projet	2020/10/08	2021/03/23	2020/10/13	2021/03/23	2020/10/15	2021/04/12		2021/10/15		
PPA/008/CI/2019-2 / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnemental et social (CGES)	2019/11/16	2019/11/11	2019/11/17	2019/11/11	2019/11/18	2019/11/11		2019/12/18		
PRODECI/029/CI/2020 / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier du Projet	2020/10/08	2021/05/05	2020/10/13	2021/04/28	2020/10/15	2021/06/11		2021/10/15		
PRODECI/039/CI/2020 / Recrutement d'un Comptable	2020/10/08		2020/10/13	2022/01/24	2020/10/15	2022/02/09		2021/10/15		
PRODECI/043/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	2020/10/08	2021/06/02	2020/10/13	2021/05/31	2020/10/15	2021/06/04		2020/11/20		
PRODECI/37/CI/2020 / Recrutement d'un Chef Comptable du Projet	2020/10/08	2021/06/05	2020/10/13	2021/06/04	2020/10/15	2021/06/07		2021/10/15		
BI-TURIKUMWE PIU-302486-CS-INDV / recrutement d'aide-comptable du Projet	2022/07/30		2022/08/13		2022/09/03			2023/03/02		
PRODECI/030/CI/2020 / Recrutement d'un Expert en Passation de Marchés	2020/10/08	2021/05/07	2020/10/13	2021/05/28	2020/10/15	2021/06/14		2021/10/15		
PRODECI/040/CI/2020 / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	2020/10/08		2020/10/13		2020/10/15			2021/10/15		
BI-PRODECI-067-2022-CS-CQS // Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer le Projet au niveau des dossiers d'infrastructures des communes	2022/02/13		2022/02/16		2022/02/18			2022/05/19		
PRODECI/032/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste environnemental et Social	2020/10/08	2021/09/09	2020/10/13	2021/09/06	2020/10/15	2021/09/20		2021/10/15		
PRODECI/046/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de marchés junior	2020/10/08	2022/02/03	2020/10/13	2022/01/28	2020/10/15	2022/02/21		2021/10/15		
BI-TURIKUMWE PIU-320777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie d'inclusion économique pour les réfugiés et la communauté d'accueil	2022/11/24		2022/11/29		2022/12/04			2023/01/18		
BI-TURIKUMWE PIU-289472-CS-INDV / Réalisation d'une étude de faisabilité des jardins potagers et renforcement des capacités sur des	2022/05/20		2022/05/25		2022/05/30			2022/07/14		

Activity Reference No. / Description:	Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
modèles porteurs et innovants de jardins potagers pour les populations des cinq camps des réfugiés (Consultant international)										
PRODECI/036/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Equipements communaux	2022/01/16		2022/01/17		2022/01/18			2023/01/17		
PPA/010/CI/2019 / Plan de gestion intégrée des pesticides	2019/12/20	2020/06/10	2019/12/23	2020/06/10	2019/12/26	2020/06/10		2020/01/25		
PPA/002/CI/2019 / Appui à la Budgétisation étaillée, costing et analyse économique et financière du projet	2019/11/21	2019/11/15	2019/11/23	2019/11/11	2019/11/25	2019/11/11		2019/11/28		
PPA/011/CI/2019 / Elaboration de trois (03) documents de sauvegarde environnementale et sociale: (i) Cadre de Gestion Environnemental et Social, (ii) Cadre de Réinstallation Involontaire, et (iii) le Cadre de planification en faveur des peuples autochtones	2019/12/09		2019/12/12		2019/12/15			2020/01/14		
PPA/007/CI/2019 / Appui à la budgétisation détaillée (costing)	2019/11/11		2019/11/14		2019/11/17			2019/12/17		
PRODECI/036/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Infrastructures et Équipements communaux	2020/10/08		2020/10/13		2020/10/15			2021/10/15		
PRODECI/041/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste Agronome/Développement rural du Projet	2020/10/08	2022/03/02	2020/10/13	2022/03/14	2020/10/15	2022/03/28		2021/10/15		
PPA/017/CI/2019 / Formation sur la cartographie, digitalisation et positionnement des infrastructures sur Carte	2019/11/14		2019/11/16		2019/11/18			2019/12/18		
PRODECI/033/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Informatique et Gestion de la Base de données	2020/10/08	2021/12/31	2020/10/13	2021/12/31	2020/10/15	2022/01/18		2021/10/15		
PRODECI/045/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation Junior	2020/10/08	2022/03/02	2020/10/13	2022/01/13	2020/10/15	2022/03/16		2021/10/15		
BI-TURIKUMWE PIU-326969-CS-INDV / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	2022/12/21		2023/01/04		2023/01/25			2024/01/25		
BI-TURIKUMWE PIU-320769-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appuyer l'UGP dans l'archivage des dossiers de Passation de Marchés dans STEP	2022/11/15		2022/11/29		2022/12/04			2023/06/02		
PRODECI/034/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition et Genre	2020/10/08		2020/10/13		2020/10/15			2021/10/15		
BI-MINAGRIE-064-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en nutrition	2021/10/09	2022/02/07	2021/10/14	2022/01/28	2021/10/16	2022/03/02		2022/10/16		
PPA/009/CI/2019 / Cadre de réinstallation des populations	2019/12/17		2019/12/20		2019/12/23			2020/01/22		
PPA/018/CI/2019 / Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones	2019/11/15	2019/11/11	2019/11/16	2019/11/11	2019/11/17	2019/11/11		2019/12/17		
PRODECI/042/CI/2020 / Recrutement d'un Spécialiste en Renforcement des Capacités	2020/10/08	2022/01/18	2020/10/13	2022/01/24	2020/10/15			2021/10/15		
PPA/004/CI/2019 / Elaboration d'un système intégré de gestion du projet ainsi que la formation	2019/12/07	2019/11/25	2019/12/12		2019/12/22			2020/01/21		
BI-TURIKUMWE PIU-320780-CS-CDS / Sélection d'un spécialiste en infrastructure et équipements communaux basé à Muyinga (50%) et à Bujumbura (50%)	2023/01/27		2023/02/10		2023/03/03			2023/08/30		

Activity Reference No. / Description:	Draft Negotiated Contract		Notification of Intention of Award		Signed Contract		Contract Amendments	Contract Completion		Contract Termination
	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual	Planned	Actual	Actual
BI-TURIKUMWE PIU-281132-CS-INDV / Recrutement de Monsieur MASUMBUKO Jean de Dieu, Coordonnateur Adjoint du PRODECI-TURIKUMWE	2022/03/12	2022/04/27	2022/03/14	2022/03/24	2022/03/16	2022/05/17		2023/03/15		
BI-PRODECI-063-2021-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Genre	2021/10/11	2022/02/21	2021/10/16	2022/02/21	2021/10/18	2022/03/01		2022/10/18		
BI-PRODECI-065-2021-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication	2021/10/14		2021/10/19		2021/10/21			2021/11/20		
PPA/006/CI/2019 / Manuel d'exécution du Projet et formation/sensibilisation sur le manuel	2019/12/11		2019/12/25		2020/01/15			2020/02/14		
PPA/014/CI/2019 / Elaboration du PPSD du Projet PACARNE	2019/11/08	2019/11/25	2019/11/13	2019/11/25	2019/11/16	2019/11/25		2019/12/07		
PPA/012/CI/2019 / Plan de mobilisation des parties prenantes du projet	2019/10/25		2019/10/28		2019/10/31			2019/11/30		
PPA/009/CI/2019-2 / Cadre de Réinstallation involontaire des Population	2019/11/16	2019/11/11	2019/11/17	2019/11/11	2019/11/18	2019/11/11		2019/12/18		
PPA/008/CI/2019 / Elaboration d'un cadre de gestion environnemental et social et son plan de gestion (y compris le genre)	2019/12/13		2019/12/16		2019/12/19			2020/01/18		
PRODECI/031/CI/2020 / Recrutement d'un expert en Suivi-Evaluation	2020/10/08	2021/06/21	2020/10/13	2021/06/07	2020/10/15	2021/06/25		2021/10/15		
PRODECI/035/CI/2020 / Sélection d'un Auditeur interne	2020/10/08		2020/10/13		2020/10/15			2021/10/15		
BI-TURIKUMWE PIU-289424-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de mener une étude sur les opportunités économiques pour les populations des cinq camps des refugies congolais au Burundi et les populations hôtes des collines sous-jacentes	2022/06/03		2022/06/17		2022/06/22			2022/08/01		
PRODECI/040/CI/2020-2 / Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés Junior basé à Muyinga	2022/04/03		2022/04/08		2022/04/10			2023/04/10		

4.2.2. Problèmes rencontrés lors de la passation des marchés ou retards observés.

a) Difficultés de la PM.

➤ *Marchés en retards* : il s'agit du recrutement des PF1 et des PF2 (voir ci haut).

b) Plaintes éventuelles présentées réceptionnées

➤ *Pour le trimestre écoulé* : un des soumissionnaires retenu sur la liste restreinte pour le recrutement du PF1 (consortium d'ONG avec Christian Aid comme chef de fil) a déposé une plainte car ayant arrivé tardivement après l'ouverture des enveloppes, son offre avait été écartée. Au bout du processus de traitement de la plainte, la BM a recommandé de relancer la dernière étape (accord d'un délai supplémentaire de 2 semaines pour permettre à toutes les ONG de préparer les dossiers).

➤ *Depuis le début du projet* : Depuis le début du projet, trois plaintes ont été enregistrées et concernent le recrutement du Chef Comptable, le marché de location des bureaux de l'UGP et le recrutement du PF1. Les 3 plaintes ont été résolues et aucune plainte n'est en cours.

V. GESTION FINANCIERE

Pour le rapportage et le suivi de la gestion du projet, il sied de différencier deux types de décaissement importantes qui méritent un suivi permanent. : le décaissement au niveau de l'IDA et le décaissement au niveau du projet. Le portail Client connexion enregistre les fonds du Don en DTS et ses mouvements après les accords convenus entre les deux parties signataires de l'accord (BM et le Gouvernement). Ce portail fait le suivi des montants justifiés et remboursé au Gouvernement suite à la réalisation des activités du projet (remboursement DRF).


Au niveau du Burundi, deux comptes ont été ouverts à la BRB et à la BANCOBU. Un compte désigné domicilié dans les livres de la BRB, heberge quant à lui les fonds accordés sous forme d'avance de démarrage. Ce compte est mouvementé par des retraits effectués par les gestionnaires du Gouvernements (unité de gestion du projet) pour honorer les paiements des dépenses encourues sur les activités réalisées par le projet ou par des dépôts/apports liés aux remboursement des DRF (Demande de Remboursement de Fonds). A la suite de la demande de remboursement des fonds (introduction DRF), l'IDA transfère les montants justifiés dans le rapport DRF pour alimenter et reconstituer le plafond de l'avance de démarrage.

Le décaissement réel du projet c'est la montant effectivement décaissé sur les comptes ouverts au Burundi (un compte désigné ouvert à la BRB). Quant au compte ouvert à la BANCOBU au Burundi, il a été dédié à l'enregistrement des reliquats des fonds alloués aux activités réalisées dans des régions plus reculées où il n'existe pas d'agence de la BRB. Les deux comptes locales servent pour le paiement des services rendus par les différents fournisseurs et consultants du projet. C'est ce montant qui justifie la réalisation des résultats atteints par le projet.

2.1. Décaissement cumulé du projet.

Au 30 juin 2023, sur base du montant alloué au projet de 60.000.000 USD, le projet a déjà un décaissement d'un montant de **\$ 9 106 984,2 USD** soit un taux de **15,2%**. La répartition par composante se présente comme suit :

	Composantes et Activités de l'Entité	PAD Durée de vie	Décaissé	Engagé (PTBA)	Décaissé+ Engagé	Taux décaissé	Taux Exéc
1	Subventions pour le développement des communes	39 600 000	5 379 463,4	6 835 061,09	12 214 524,4	13,6%	30,8%
11	Facilitation et renforcement des capacités	6 600 000	630 387,9	4 396 338,10	5 026 726,0	9,6%	76,2%
12	Subvention pour le développement des communes	33 000 000	4 749 075,5	2 438 722,99	7 187 798,5	14,4%	21,8%
2	Moyens de subsistance, sécurité alimentaire et nutrition	13 000 000	669 557,0	1 326 327,09	1 995 884,1	5,2%	15,4%
21	Appui aux opportunités génératrices de revenus	10 000 000	429 577,9	1 255 004,67	1 684 582,6	4,3%	16,8%
22	Amélioration de la nutrition	3 000 000	239 979,1	71 322,42	311 301,5	8,0%	10,4%
3	Gestion du projet, S&E et renforcement des capacités	7 400 000	3 057 963,9	5 834,68	3 063 798,5	41,3%	41,4%
31	Renforcer la capacité technique et administrative du gouvern	6 056 100	2 847 259,4	5 834,68	2 853 094,1	47,0%	47,1%
32	Soutien à la mobilisation des intervenants	1 042 400	204 175,7	0,00	204 175,7	19,6%	19,6%
33	Renforcement des capacités	301 500	6 528,8		6 528,8	2,2%	2,2%
	Total général	60 000 000	9 106 984	8 167 223	17 274 207	15,2%	28,8%



Par rapport aux composantes, la composante 1 enregistre un montant élevé décaissé (**12 214 524,4 USD**) car il inclut certains coûts liés à la mise en œuvre des sous projets de construction des infrastructures socioéconomiques. Par rapport au taux de décaissement, il occupe la seconde place suite à l'importance du budget très élevé prévu pour la 1^{ère} composante..

Les engagements élevés de la 1^{ère} composante sont plus dominés par les soldes des contrats non encore payés pour entreprises de construction, de surveillance et de conduite des études pour les sous projet de construction (voir liste page 5).

Le taux de décaissement élevé de la composante 3 se rapportant sur la Gestion du projet, S&E et renforcement des capacités se justifie par les coûts fixes et non récurrents pour le fonctionnement de l'UGP qui couvre la durée totale du projet. Le taux de décaissement de 41,4% pour cette composante est lié aux acquisitions d'investissements du projet qui se font en début du projet en l'occurrence les véhicules, mobiliers, équipements informatiques etc.

La composante 2 n'a pas encore connu d'évolution car les investissements liés à l'octroi des fonds pour les microentreprises, associations ou appuis à la nutrition des bénéficiaires ne sont pas encore accordés par le projet. Ces derniers sont en cours de lancement par le PF2 qui vient d'être recruté en avril 2023.

2.2. Décaissement par rapport au PTBA 2022-2023.

Le PTBA 2022-2023 élaboré en juin 2022 était très ambitieux et été évalué à 19 357 439,82 USD. A la suite de la mission de supervision du projet de septembre 2022, la BM a recommandé de réviser le PTBA à la baisse en tenant compte des budgets disponibles des communes. Ainsi, le PTBA révisé et approuvé le 27/4/2023 a prévu un budget de 10 558 083,15 USD.

Le décaissement au 30 juin 2023 est estimé à **6 106 205,3 USD** soit un taux de **57,8%** par rapport au PTBA ajusté. Les engagements du PTBA 2022-2023 sont estimés à **8 167 222,9 USD** représentant un taux de **77,4%** du budget du PTBA 2022-2023 (soit **13,6%** par rapport au budget global du projet).

Code	Libellé	Budget	Réalisations	Engagements	Décaissé+ Engagé	Taux décaissé	Taux engagé
1	Subventions pour le développement des communes	7 880 415,7	4 346 276,9	6 835 061,1	11 181 337,9	55,2%	86,7%
2	Moyens de subsistance, sécurité alimentaire et nutrition	1 113 620,6	561 113,0	1 326 327,1	1 887 440,1	50,4%	119,1%
3	Gestion du projet, S&E et renforcement des capacités	1 564 046,8	1 198 815,5	5 834,7	1 204 650,2	76,6%	0,4%
	Total	10 558 083,1	6 106 205,3	8 167 222,9	14 273 428,2	57,8%	77,4%

En effet, certains engagements dépassent la durée du PTBA 2022-2023, tel que les contrats PF1 et PF2 le contrat de l'ONG Save the Children international qui s'étendent sur la durée totale du projet (étendus sur 34 mois). De ce fait, ces derniers contrats signés en FBU totalisent un montant qui dépasse légèrement 5.600.000 USD. Ceci explique le taux élevé des engagements dépassant 100% par rapport au budget prévu sur le PTBA 2022-2023 pour la composant 1 et 2.

I. Problèmes/défis majeurs rencontrés par le projet et solutions alternatives.

- **Les activités du projet ont démarré tardivement** : Alors que la mise en vigueur du projet a eu lieu le 30 Octobre 2020, le lancement du projet est intervenu le 31 Août 2021, presque une année après la date de mise en vigueur du projet. Le premier PTBA 2021/2022 n'a été validé qu'en date du 23 Octobre 2021 et le recrutement du premier personnel du projet a eu lieu cinq mois après la mise en vigueur. La mise en œuvre du second PTBA couvrant l'exercice fiscale 2022-2023 n'a pas été significative pour enregistrer les performances au niveau du décaissement.
- **Le retard du recrutement du personnel** : les appels à manifestations d'intérêt ont été lancés en septembre 2020. Ce n'est qu'en février 2022 que la majorité des experts ont été recrutés. L'indisponibilité du personnel complet au moment de l'approbation du PTBA 2021-2022 a négativement impacté la performance du projet. L'équipe n'a été complétée par la majorité du personnel qu'en mars 2022.
- **Le retard du recrutement des partenaires de facilitation (PF1 & PF2)** : Selon la conception du projet, ce sont les PFs qui doivent accompagner les communes dans la réalisation du projet. Cependant, le processus de leur recrutement a été très long. Les cadres UGP devraient normalement assurer la supervision et contrôle des services rendus par les PFs (livrables) sans pour autant se substituer à leur rôle. Sans ces partenaires, l'exécution de certaines activités du projet a été retardée ou rendue impossible. Le processus de recrutement de ces PF a été clôturé en avril 2023. Ces derniers ont débuté les services en date du 1/4/2023 et du 8/4/2023 respectivement pour le PF2 et le PF1.
- **Des plaintes enregistrées et leurs traitements** : cas d'un des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte pour le recrutement du PF2 (consortium d'ONG avec Christian Aid comme chef de fil) dont la soumission n'a pas été considérée lors de l'ouverture des propositions techniques a déposé une plainte car son offre avait été refusé suite au retard de dépôt des soumissions. Au bout du processus de traitement de la plainte, la BM a recommandé de relancer la dernière étape de Demande de Proposition Technique et Financière (accord d'un délai supplémentaire de 2 semaines pour permettre à toutes les ONGs de préparer les dossiers) ;
- **Une plainte d'une entreprise classée 2^{ème} lors des analyses des offres pour les travaux de construction de l'ECOFO Musumba de la commune Kinyinya** : au cours de son traitement, l'on a constaté que l'entreprise attributaire a déposé une copie du registre de commerce qui ne correspond pas avec son registre original. Le marché a été annulé car les offres avaient déjà perdu leur validité lors du dépôt de la plainte.
- **Application de la nouvelle grille salariale** : Les honoraires de la nouvelle grille salariale sont bas et ont entraîné le désistement de certains candidats. Ceci a contribué également aux lenteurs/retards dans le recrutement car des relances ont été effectuées pour certains postes (ex. RAF, SIEC, SSEJ) ;
- **Les frais de mission sont bas par rapport au coût de la vie actuelle** : Aux chefs-lieux des provinces, la majorité des logements sont assez chers par rapport aux moyens octroyés aux acteurs exécutant les activités du projet sur terrain. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet doivent compléter les frais de mission par leurs fonds propres. Cette situation crée des frustrations aux cadres sectoriels qui sont sollicités de monter à l'intérieur du pays pour appuyer le projet. Certains acteurs indispensables à la mise en œuvre du Projet préfèrent aller appuyer les autres partenaires qui offrent les meilleures conditions de travail et ceci entraîne des retards d'exécution du projet. Le Gouvernement a promis un ajustement des frais de mission lors des réunions d'évaluation du porte feuille des grands bailleurs au mois de mai 2023.

- ***L'exécution de la composante 1 lié aux subventions de développement aux communes et surtout l'exécution des travaux d'infrastructures sociales a connu des contraintes majeures suivantes :***
 - (i) ***La constitution des documents préalables au démarrage des travaux :*** en effet les entreprises ont eu de la peine à élaborer les Plans de Gestion Environnementale et sociales du chantier et à constituer des plans d'exécution et selon les directives de la banque les travaux ne pouvaient pas commencer sans ces documents de référence. Actuellement, un mémorandum d'entente a est en cours de signature entre l' Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBDE) et l'UGP pour lever les risques liés aux aspects environnementaux et sociaux des sous projets.
 - (ii) ***La réalisation des essais de laboratoire :*** un retard dans l'exécution est subsidiaire aux rapports d'essais de laboratoire, une seule structure est autorisée à faire des essais pour tout le pays (LNBTP). L'opération étant obligatoire, elle est anticipée par une planification anticipative.
 - (iii) ***Le processus de conduite des études et de surveillance des travaux dans le respect des directives de la Banque Mondiale :*** en effet, le recrutement des bureaux de surveillance est survenu un peu tardivement car il n'avait pas été prévu au départ ; les premiers bureaux ont été mis en place vers fin juin 2022. Dans la suite, une longue négociation pour le recrutement des bureaux de surveillance des 13 sous-projets a pris plus de temps que prévue, de juin à septembre 2022. De même, les bureaux d'études des infrastructures scolaires et sanitaires, ont fait objets de plusieurs échanges avec la Banque pour enfin se convenir à séparer les missions d'études et surveillance. Cette dernière logique a fait perdre du temps car deux processus de recrutement ont été engagés et c'est pour cette raison que le projet avait souhaité de combiner les deux missions.
 - (iv) ***Suivi limité des chantiers par un seul ingénieur :*** Le seul ingénieur en infrastructures avait des difficultés à faire le suivi et l'exploitation de tous les dossiers en rapport avec les travaux surtout que le nombre d'infrastructures augmentait du jour au jour (les travaux en cours, les études, la préparation des DAO et le suivi des contrats). A l'issue de la requête du projet de recruter un second ingénieur, la Banque a accepté, et ce dernier a été recruté. Il a démarré les services le 1/2/2023.
 - (v) ***Durée d'échanges sur les orientations de recrutement des bureaux d'étude et de surveillance différemment pour les sous projets alignés dans le second PTBA :*** Il y a eu des échanges entre la Banque et le projet sur le regroupement des lots pour les études et surveillance qui ont pris trop de temps car pour l'UGP, certaines infrastructures comme les écoles ne nécessitaient pas d'études approfondies au profit des évaluations simples mais pour la Banque, les études sont nécessaires pour toutes les infrastructures étant donné qu'avec les premières infrastructures qui ont été construites sans études préalables il s'est manifesté la nécessité de faire des avenants pour des travaux supplémentaires. La Banque voudrait que l'on morcelle des lots pour employer plus de bureaux d'études et de surveillance et cela a retardé aussi l'avancement des travaux vu que ce processus de recrutement prend beaucoup de temps.
 - (vi) ***La pénurie des produits pétroliers pour le fonctionnement des chantiers de construction :*** La pénurie des produits pétroliers a été un problème national que le seul projet n'a pas de solution, sauf celle de s'en remettre aux autorités tutélaires. Toutefois, cette contrainte a été temporel.

V. Des stratégies adoptées pour avancer avec les activités et ainsi améliorer le décaissement

Par rapport à ces contraintes, des stratégies ont été envisagées pour trouver des solutions, appropriées notamment :

- Réalisation des séances de renforcement de capacité des environmentalistes des bureaux et des entreprises sur le PGES-Projet afin d'adapter les PGES-C des différents chantiers. Sur base des documents provisoires le projet a autorisé le début des travaux.
- *La pénurie des produits pétroliers* : le problème avait été généralisé au niveau national, mais heureusement pour le moment, il a été résolu ;
- *Accélération du recrutement du personnel manquant et des partenaires de facilitation*: le processus de recrutement a été accéléré et les PFs ont démarré les activités.
- Pour le besoin en personnel d'appui, la banque mondiale a déjà accepté le recrutement de l'aide comptable, du spécialiste en infrastructures et équipement communaux et l'archiviste. Tout ce personnel a commencé leur travail.
- Plaider pour la révision de l'ordonnance ministérielle qui règlemente l'octroi des frais de mission et de déplacement ;
- *Pour le recrutement des bureaux d'étude et de surveillance différemment pour la mise en œuvre des sous projets*, il a été convenu que le recrutement des bureaux de surveillance va intervenir concomitamment avec le recrutement des entreprises de constructions pour ne pas perdre du temps à attendre les résultats de l'étude ;

VI. CONCLUSION GENERALE

De manière générale, le projet PRODECI se trouve en sa deuxième année d'exécution des activités (réalisation du second PTBA couvrant la période de juillet 2022 à juin 2023).

Les performances globales du projet

- Les performances globales du projet tant au niveau du volume des activités réalisées qu'au niveau du décaissement sont peu significatives pour certaines raisons dont : (i) le 1^{er} PTBA approuvé par la BM en août 2021 avait été très ambitieux et ne pouvait être mis en œuvre en l'absence des partenaires de facilitation qui n'étaient pas encore été recrutés au 30 juin 2022 ; (ii) le second PTBA 2022/2023 n'a enregistré qu'un décaissement ne dépassant pas légèrement la moitié du budget prévu soit 57,8%
- La mission de suivi et de supervision de septembre 2022 a constaté que le budget du PTBA 2022/2023 est établi à 20 752 441,80 USD et a recommandé de réviser en baisse le budget pour prévoir un budget réaliste, et le projet l'a ramené à 10 558 083,1 USD pour diminuer les ambitions.
- Cette contre performance d'exécution ou de décaissement du projet est justifiée par certains facteurs non maîtrisables : en effet, l'identification de nouveaux sous projets d'infrastructures, la prise en compte des aspects de respect des normes environnementales et sociales, l'analyse et la validation de ces derniers exigeant plus de temps, etc.

Taux d'exécution du projet au 30 juin 2023 :

- Les performances de mise en œuvre du projet au 30 juin 2023 montrent un décaissement estimé à 9 106 984 USD soit un taux de 15,2% par rapport au budget global alloué au projet.
- Le taux d'exécution (décaissé + engagé) est de 28,8% si l'on ajoute les engagements estimés à 8 167 223 USD (soit un cumul de 17 274 207,1 USD).
- Concernant la capacité de mise en œuvre du budget du PTBA 2022/2023 planifié la seconde année du projet d'un montant de 10 558 083,1 USD, le projet a enregistré un décaissement de 6 106 205,34 USD soit un taux de 57,8%.

Mise en place des acteurs (PF& et PF2) :

- La mise à disposition du projet (UGP) des Partenaires de facilitation (PFs) a accusé un retard par rapport aux objectifs prévus dans l'exécution du PTBA 2022/2023.
- En effet, la majorité des activités prévues dans le 2^{ème} PTBA 2022-2023 devrait être réalisées avec le concours des PFs. Or, ces derniers ont démarré leurs services juste 2 avant la clôture du PTBA 2022-2023. Le PF1 a débuté son travail le 8/4/2023 tandis que le PF2 a démarré le 1/4/2023.

Recrutement du personnel :

- En ce qui concerne le recrutement du personnel permanent du projet, au 30 mars 202, tout le personnel du projet était mise en place avec un certain retard important. Au 30 juin 2023, un experts adjoint en passation de marché avait démissionné et son remplacement est en cours.